

Обоснование

В адрес ГУП «Дубоссарская ГЭС» поступило письмо от ООО «Канкорд» вх. №01-08/507-1 от 11.07.2024 в котором поясняется что:

- при проведении работ произошло некоторое отставание от графика выполнения работ, связанное в основном с затяжными дождями в апреле-мае 2024г., вызвавшими значительное размокание грунта на объекте и соответственно невозможность применения строительной техники для разработки грунта и монтажа подпорной стенки ПС-1 - ПС-3, а также затруднения при доставке природного камня из карьеров.

ООО «Канкорд» планировало наверстать график увеличением продолжительности рабочего дня, однако установившаяся с конца июня аномальная жара не позволила это реализовать.

В соответствии с погодными условиями, когда температура в тени периодически превышает 40°C ООО «Канкорд» вынуждено на основании САНПИН ПМР сокращать продолжительность рабочего дня работающих на открытом воздухе.

Также укладка бетонного покрытия дороги при аномальных температурах может значительно отразиться на его качестве.

На основании вышеизложенного, заключено дополнительное соглашение по контракту №116-23 от 29.09.2023 года на выполнение работ «Реконструкция дороги верхового откоса берегового массива левобережного примыкания плотины в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС» о продлении срока на 45 календарных дней и установить срок выполнения работ в течении 195 (сто девяносто пять) календарных дней с момента получения авансового платежа.

Начальник ПТО