

АКТ №

о выполнении работ (услуг)

*П.П. Кантатаевский
решению п.2.2.
с распределением затрат
об-т: Водосливная
плотина шв № 200516
17905*

г. Дубоссары

" 20 " сентября 2021 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Б.И. Герман, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Группа компаний «Омега», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора И.М. Захарова, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель выполнил работу, а Заказчик принял ее. Работа выполнена Исполнителем в соответствии с Контрактом № 97-21 от 09.09.2021 года на выполнение работ

«Дополнительные работы по разборке бетонного покрытия водосливной поверхности подвергшейся коррозии водосливных пролетов № 2 и № 3 водосливной плотины ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Наименование работы

Работа выполнена Исполнителем по исполнению вышеуказанного Контракта, отвечает требованиям, предъявляемым Контрактом, выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом.

Стоимость работ, выполненных за данный период составляет **97160 рублей 00 копеек (Девяносто семь тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.)***. Расшифровка стоимости работ по элементам затрат приводится на оборотной стороне Акта (Приложение № 1).

По настоящему Акту Исполнителю перечислен аванс в сумме **48580 рублей 00 копеек (Сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.)***.

По настоящему Акту Исполнителю подлежит перечислению сумма в размере **48580 рублей 00 копеек (Сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.)**.

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.

К акту прилагаются следующие документы:

- Приложение № 1 Расшифровка выполненных работ.

Вместе с Актом предоставляются следующие документы:

- Технический отчет (Исполнительская документация) согласно СНИП 12-01-215 с приложением:
- фотоматериалы этапов выполнения работ.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ГУП "Дубоссарская ГЭС"
г. Дубоссары, ул. Набережная, 34
ф/код 0700041667
р/с 2211410000000020
Дубоссарский филиал №2825
ЗАО «Приднестровский
Сберегательный Банк»
КУБ 41 кор. счет 20210000094

Директор

Б.И.Герман

ООО «Группа компаний «Омега»
3300, г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта, 78, кв.10
ф/код 0200046174
р/с 2212160000012191 (руб. ПМР)
в ЗАО «Агропромбанк», КУБ. 16,
г. Тирасполь, ф/к 0200019878
кор. счет 30111810800000000060

Директор

Захаров И.М.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "Группа компаний "Омега"


Расшифровка выполненных работ
Дополнительные работы по разборке бетонного покрытия водосливной поверхности, подвергшейся коррозии, водосливных пролетов №2 и №3 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС

Основание: Дефектная ведомость работ №1 и №2 от 11.08.2021 года, согласованные с ЧАО "Укрэнергопроект" г. Харьков.

Составлена в ценах 1984г. с пересчетом в текущие цены

№ п/п	наименование работ	обоснование	ед. изм.	к-во	стоимость единицы			общая стоимость		
					всего	з/пл	мех.	всего	з/пл	мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовка поверхности водослива №2										
1	Прорезка бетонного покрытия вдоль контура зоны разрушения бетона	E 27-124	100м	1,49	138,00	3,84	81,90	205,62	5,72	122,03
2	Разборка (расчистка) до здорового бетона разрушенных участков и мест коррозии бетонного покрытия водосливной поверхности	E 46-77	м3	16,74	17,30	7,70	9,60	289,60	128,90	160,70
3	Погрузка боя бетона на автомобили, вручную	IP-4	100м3	0,167	49,00	49,00		8,18	8,18	0,00
4	Перевозка автосамосвалами мусора строительного цементированного (1900 кг/м3) на 5 км	E 1-3020-5	100м3	0,167	110,00		110,00	18,37	0,00	18,37
Раздел 2. Подготовка поверхности водослива №3										
5	Прорезка бетонного покрытия вдоль контура зоны разрушения бетона	E 27-124	100м	0,7	138,00	3,84	81,90	96,60	2,69	57,33
6	Разборка (расчистка) до здорового бетона разрушенных участков и мест коррозии бетонного покрытия водосливной поверхности	E 46-77	м3	9,48	17,30	7,70	9,60	164,00	73,00	91,01
7	Погрузка боя бетона на автомобили, вручную	IP-4	100м3	0,095	49,00	49,00		4,66	4,66	0,00
8	Перевозка автосамосвалами мусора строительного цементированного (1900 кг/м3) на 5 км	E 1-3020-5	100м3	0,095	110,00		110,00	10,45	0,00	10,45
Раздел 3. Такелажные работы и леса										
9	Комплектация ручных лебедок грузоподъемностью до 0,5т с изготовлением металлической опорной площадки при высоте сооружения до 60м	ВРЕР 26-1	лебедка	1	20,73	3,41	1,46	20,73	3,41	1,46
10	Установка и снятие ручной лебедки грузоподъемностью до 1,5т с установкой рабочего блока и запасовой канатов при высоте сооружения до 60м	ВРЕР 26-33	лебедка	1	33,38	14,90	18,48	33,38	14,90	18,48

11	Установка и снятие канатной системы на железобетонных и кирпичных сооружениях высотой до 60м	ВРЕР 26-86	труба	2	99,47	71,00	28,47	198,94	142,00	56,94
	ИТОГО прямые затраты:							1 050,53	383,46	536,77
	СНиП IV-5-82 Общие положения п.3. Производство работ на территориях действующих предприятий в стесненных условиях К=	1,15						1 188,56	440,98	617,29
	ИТОГО прямые затраты:							1 188,56	440,98	617,29
	Материалы							130,30		
	Накладные расходы	16,2%	1188,5645*0,162					193,00		
	ИТОГО:							1 381,56		
	Плановые накопления	3,50%	1381,5645*0,035					48,00		
	ИТОГО:							1 429,56		
	Непредвиденные затраты	1,5%	1429,5645*0,015					21,40		
	ИТОГО СМР 84 г							1 450,96		
	З/пл в СМР 84 г.		440,979+617,2855*0,3+193*0,4+21,4*0,16					707,00		
	Отчисления на соц.страх	25%	707*0,25					177,00		
	З/пл в текущих ценах	83,106	(707+177)*83,106					73 465,70		
	Стоимость работ и услуг		(1450,9645-130,3-48-707-707*0,12)/0,791*16,1					9 787,00		
	Прочие затраты:									
	Дополнительные отпуска	0,40%	1429,5645*0,004					6,00		
	Увеличение отпусков на 9 дн.	3%	(707-193*0,22)*0,03	193				20,00		
	Перевозка рабочих	2,5%	1450,9645*0,025					35,74		
	Непредвиденные затраты	0,0%						0,00		
	Отчисления на соц.страх		(6+20+0+(35,7391125*0,3))*0,25					9,00		
	З/пл в текущих ценах		(6+20+0+9+35,7391125*0,3)*83,106					3 800,00		
	Стоимость работ и услуг		35,74*0,770,791*16,1					509,20		
	Итого прочие затраты							4 309,20		
	Итого:							87 053		
	Рентабельность	11,61%						10 107		
	ИТОГО по смете:							97 160		



Подрядчик: Захаров И.М.
Работу след. Захаров И.М.

Заказчик:

Проверил: Инженер ПТО

Инженер ПТО

Руденко В.А.
Забродина И.И.

Руденко В.А.

Забродина И.И.

Работу принял:

Гл. инженер

Начальник ПТО

Саламатин А.В.
Торпан Д.П.

Саламатин А.В.

Торпан Д.П.