

Акт приемки выполненных работ № 45 за сентябрь 2021г.

Пристройку здания РУ-10кв. к зданию ТП-165 по ул. Ленина в с. Карагаш Слободзейского района., ГУП ЕРЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

договор № 17-06/335 От 24.06 2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	E11-135	Устройство покрытий из плиток керамических для полов на клее для плитки	100м2	0,1968	509,09	61,4	4,52	1,36	100,19	12,08	0,89	0,27
2	E11-3 прим.	Устройство выравнивающего слоя из ПГС	м3	2,45	12,94	1,62			31,70	3,97	0,00	0,00
3	E11-5	Устройство выравнивающего слоя из гравия	м3	0,58	13	1,67			7,54	0,97	0,00	0,00
4	E6-86	Армирование отмостки	т	0,029	16	6,76	1,4	0,42	0,46	0,20	0,04	0,01
5	C124-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,029	392				11,37	0,00	0,00	0,00
6	E11-11	Устройство бетонной отмостки, из бетона М-100	м3	1,76	28,3	1,62			49,81	2,85	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									201,07	20,07	0,93	0,28
<i>Монтаж металлоконструкций</i>									0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Общестроительные работы</i>									201,07	20,07	0,93	0,28
<i>Сантехнические работы</i>									0,00	0,00	0,00	0,00
		Наименование затрат		%	от				сумма			
Прямые затраты:												
		а) Материалы							180,07			
		б) Основная зарплата							20,07			
		в) Эксплуатация машин							0,93			
		Итого прямые затраты:							201,07			
		Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		20,0%	201,07				40,21			
		Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.		65,0%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ЗП на монт.обор.		80,0%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.		87,0%	0,00				0,00			

Итого накладные расходы:				40,21			
Итого:				241,28			
Плановые накопления			8,0%	19,30			
Итого:				260,58			
Непредвиденные затраты			0,0%	0,00			
Итого СМР в ц.1984г.:				260,58			
ИТОГО СМР в ц.1991г.				401,30			
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)				36,43			
Соцстрах			25,0%	9,11			
Прочие затраты:							
Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")			0,40%	1,04			
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))			3,0%	0,83			
Перевозка рабочих (2,5%*0,3 от "итого с план.")			0,75%	1,95			
Итого:				3,82			
Соцстрах			25,0%	0,96			
Итого по прочим затратам:				4,78			
Стоимость в действующих ценах							
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			77,670	3 537			
Стоимость работ и услуг (ср84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0.791*курс уде			16,10	412			
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп+(пер.раб.2,5%*0,7*итого с накл.и план.)/0.791*курс уде				457			
Компенсация удорожания стоимости эксплуатации строительных машин				0			
Изготовление силами подрядчика (Приложение № 2 к смете)				0			
Итого в действ. ценах				4 407			
Рентабельность			15,01%	661			
Итого:				5 068			
Материал заказчика (приложение № 1)				5 141,85			
Итого по смете				5 068			

Директор ООО "Венеция Групп"

Зуев. В.А.

*Объёмы подтверждаю
Наг. Сп. РЭС
Евксип. В.*

Наг. ПТО *С. Сырбу*

Генеральный директор ГУП "ЕРЭС"

В.И Сырбу

Тех. Директор ГУП ЕРЭС

Раскола А.С.

Директор по обеспечению производства ГУП "Е РЭС"

П.Е. Матвеев

Искж. ПТО *А.С. Сырбу*


ОРИГИНАЛ
ГУП ЕРЭС

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Приложение № 1 к смете

№№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР в руб ПМР	Транспортные расходы
Материалы								
1		- Песчано-гравийная смесь	т	3,985	97	386,55		
2		- Бетон М-100	м3	1,79	977,1393	1749,08		
3		- Клей для плитки универсальный Кеннер 25 кг	шт	6	44,75	268,50		
4		- Заполнитель швов светло серый PLUS Ctresit 2 кг	шт	5	44,42	222,10		
5		- Армсетка 3,5х100х100(1х2)	шт	9	70,6	635,40		
6		- Гравий фр 4-8 мм мытый	т	0,957	134	128,24		
7		- Гранитопресс неглазур.30х30 / 7 мм серая	м2	20,07	86,9502	1745,09		
8		- Крестики 2 мм (уп.125 шт.)	шт	1	6,9	6,90		
		Итого :				5141,85		

Производитель работ



Бухгалтер Талант А.А.

Объем работ проверен [подпись] С. Вохлин.