

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

Объект: Учебный центр по ул. Дзержинского, 103Б в г. Дубоссары"

Акт выполненных работ № 2/2

Вертикальная планировка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за февраль 2024 г. на сумму:

16 690 Р

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-1608	Разработка грунта I1 группы бульдозером с перемещением в места насыпи на расстояние 10м	1000м3	0,5	43,9		43,90		21,95	0,00	21,95	0,00
3	E1-1598	Разработка грунта I1 группы экскаватором обратная лопата в карьере с погрузкой на а/с	1000м3	0,0887	198	10,2	187,8		17,56	0,90	16,66	0,00
4	E1-3114-6	Вывоз грунта I1 группы на расстояние 6 км	100м3	0,887	112				99,34	0,00	0,00	0,00
5	E1-1604	Работа на отвале	1000м3	0,0887	14,2	1,59			1,26	0,14	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									140,12	1,05	38,61	0,00
		Наименование затрат		%	от				сумма			
		Прямые затраты:										
		а) Материалы							1,12			
		б) Основная зарплата							1,05			
		в) Эксплуатация машин							38,61			
		г) Транспортировка							99,34			
		Итого прямые затраты:							140,12			
		Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		20,0%	140				28,02			
		Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.		65,0%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ЗП на монт.обор.		80,0%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.		87,0%	0,00				0,00			
		Итого накладные расходы:							28,02			
		Итого:							168,14			
		Плановые накопления		8,0%					13,45			
		Итого:							181,59			
		Непредвиденные затраты		0,0%					0,00			
		Итого СМР в ц.1984г.:							181,59			
		ИТОГО СМР в ц.1991г.			1,43				259,67			

Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.+0,2*трансп.)			43,70		
Соцстрах		25,0%	10,93		
Прочие затраты:					
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			1		
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))			1		
Итого:			2		
Соцстрах		25,0%	0		
Итого по прочим затратам:			2		
Стоимость в действующих ценах					
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			4 540		
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зп84-			2 399		
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп			194		
Итого СМР			7 132		
Стоимость материалов (Приложение №1)			0		
Компенсация механизмов (Приложение №2)			7 379		
Итого в действ. ценах			14 512		
Рентабельность		15,01%	2 178		
Итого по подрядчику:			16 690		
(Приложение №3)			0		
Итого по смете с услугами			16 690		



Сдал: ООО "Энергоспецстрой"

Т.П.Картель

Принял:



А- 11/2024 г. ч. 18 *[Signature]*

Расчёт компенсации затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

№.№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
1	Экскаватор	м/ч	4,10	480	1967,01
2	Бульдозер	м/ч	8,42	486	4092,65
4	Камаз	м/ч	13,91	438,5	6101,17
	Учтено в 84г.			$-(278,36*0,2*83,106)+(278,36*0,8/0,791*16,1)$	-1512,64
				$-(99,34*0,3*83,106)+(99,34*0,7/0,791*16,1)$	-3268,85
	Итого:				7379,34

Сдал: ООО "Энергоспецстрой"

