

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР

МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

08.11.2023 №01-11/2928и Директору ООО «Сейм»
С.Н. Пынзарь

На № _____ от _____

Уважаемый Сергей Николаевич!

В рамках заключенных контрактов между МГУП «Тирастеплоэнерго» (покупатель) и ООО «Сейм» (поставщик) заключены контракты на поставку труб стальных разных диаметров №07-109 от 07.03.2023г. и №07-225 от 31.05.2023г., соответственно.

Исполнение контрактов на 31.10.2023г. включительно сложилось следующим образом:

| № п/п | Контракт | Сумма контракта | Исполнено | Оплачено | Остаток | Срок поставки |
|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 1 | 07-109 от 07.03.2023г. и доп. согл. | 2 649 999,95 | 2 248 979,87 (84,87%) | 2 248 979,87 (84,87%) | 401 020,08 (15,13%) | 28.09.2023г. включительно с учетом доп. соглашения |
| 2 | 07-225 от 31.05.2023г. и доп. согл. | 2 430 099,01 | 238 493,15 (9,81%) | 238 493,15 (9,81%) | 2 191 605,86 (90,19) | 30.07.2023г. включительно |

Пунктом 7.3. указанных контрактов определены пени в размере 0,05% от суммы неисполнения обязательств за каждый день просрочки.

Обращаем Ваше внимание, что МГУП «Тирастеплоэнерго» в соответствии с условиями заключенных контрактов осуществило полную (100%) оплату указанных контрактов в соответствующие сроки, при этом поставщиком нарушены условия поставки товара в связи с чем за октябрь 2023 года начислены пени в следующем размере:

1) По контракту №07-109 от 07.03.2023г.

Пени по 30.09.2023г. ранее начислены и погашены в полном объеме.

Количество просроченных дней с 1 по 31 октября составило 31 день.

Сумма неисполнения контракта 401 020,08 руб. * 0,05% пени = 200,51 руб. в день

Количество просроченных дней 31 * 200,51 руб. = 6 215,81 руб.

2) По контракту №07-225 от 31.05.2023г.

Пени по 30.09.2023г. ранее начислены и погашены в полном объеме.

Контракт расторгнут с 23.10.2023г. (соглашение от 23.10.2023г.)

Количество просроченных дней с 1 по 22 октября составило 22 дня.

Сумма неисполнения контракта 2 191 605,86 руб. * 0,05% пени = 1 095,80 руб. в день

Количество просроченных дней 22 * 1 095,80 руб. = 24 107,60 руб.

На основании изложенного, просим Вас погасить образовавшуюся неустойку согласно выставленному счету.

Приложение:

- счет №202 от 08.11.2023г. на 1 листе;

- счет №203 от 08.11.2023г. на 1 листе.

Генеральный директор

Шестаков
053381573



Ищенко О.М.



Поставщик: МГУП "Тираспольэнерго"
Адрес: г.Тирасполь ул. Шутова 3
Телефоны: , 9-31-24, факс: 9-31-24
Фискальный код: ф/к 0200013318
Расчетный счет: р/с 2211290000000026 к/с 20210000094 КУБ 29 ЗАО "Приднестровский Сбербанк"
г.Тирасполь

СЧЕТ № 000203

от 08.11.2023 г.

Платательщик: ООО "Сейм"
Основание: Контракт №07-225 от 31.05.2023 г. - трубы стальные (САЙТ ГОСЗАКУПОК)

| № | Наименование товара (услуг) | Сумма |
|---------------|---|------------------|
| 1 | Пени за нарушение условий контракта с 01.10.2023г. по 22.10.2023г. включительно | 24 107,60 |
| Итого: | | 24 107,60 |

Сумма прописью: Двадцать четыре тысячи сто семь рублей 60 копеек

Главный бухгалтер

Быкова Т.А.

