

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

Объект: Учебный центр по ул. Дзержинского, 103Б в г. Дубоссары"

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3д

Общестроительные работы учебного центра

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за январь 2024 г на сумму:

606 223 Р

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Ма ш.		З/пМех х	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I Земляные работы										
1	1-1559	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата в отвал ёмкость ковша V=0,25м3	1000м3	0,2408	169	5,42	163,58		40,70	1,31	39,39	0,00
2	1-968	Обратная засыпка грунта II группы вручную	100м3	1,15	46	46			52,99	52,99	0,00	0,00
3	1-1184	Уплотнение грунта II группы пневматрабковками	100м3	1,15	9,69	6,2	3,49		11,16	7,14	4,02	0,00
		II Фундаменты							0,00	0,00	0,00	0,00
4	E11-1	Устройство подсыпки из ПГС с уплотнением	100м2	1,204	40,2	3,57	0,99		48,40	4,30	1,19	0,00
5	E6-5	Устройство монолитных ж/б фундаментов под колонны М250 цена 39,3+2х1,015	м3	5,627	41,33	3,63	0,59		232,56	20,43	3,32	0,00
6	с121-1	Стоимость арматуры класса А-1	тн	0,06360	270				17,17	0,00	0,00	0,00
7	с124-3	Стоимость арматуры класса А-111	тн	0,37810	270				102,09	0,00	0,00	0,00
8	E7-401	Установка сборных ж/б блоков стен подвала весом до 1тн	шт	58	1,95	0,30	1,09		113,10	17,40	63,22	0,00
9	E7-403	Установка сборных ж/б блоков стен подвала весом более 1,5 тн	шт	31	3,77	0,61	2,03		116,87	18,91	62,93	0,00
10	450-175	Стоимость сборных фундаментных блоков марки ФС4-24	шт	21	27,6				579,60	0,00	0,00	0,00
11	450-194	Стоимость сборных фундаментных блоков марки ФС4-12	шт	9	12,9				116,10	0,00	0,00	0,00
12	450-176	Стоимость сборных фундаментных блоков марки ФС4-8	шт	36	8,75				315,00	0,00	0,00	0,00


13	450-197	Стоимость сборных фундаментных блоков марки ФС 5-24	шт	10	15,8				158,00	0,00	0,00	0,00
14	450-197	Стоимость сборных фундаментных блоков марки ФС 5-12	шт	2	15,8				31,60	0,00	0,00	0,00
15	450-178	Стоимость сборных фундаментных блоков марки ФС 5-8	шт	11	10,9				119,90	0,00	0,00	0,00
16	Е6-125	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетоном М-100	м3	0,64	36,9	2,57	0,66	0,20	23,62	1,64	0,42	0,13
17	Е8-27	Обмазка наружных стен битумом	100м2	1,860	90,00	19,50	1,50		167,40	36,27	2,79	0,00
		<i>VIII Полы</i>							0,00	0,00	0,00	0,00
18	Е11-3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ. 300 мм	м3	599,68	11,70	1,62			7016,26	971,48	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу I									9262,52	1131,87	177,28	0,13
	Наименование затрат			%	от				сумма			
	Прямые затраты:											
	а) Материалы								7 953,36			
	б) Основная зарплата								1 131,87			
	в) Эксплуатация машин								177,28			
	г) Транспортировка								0,00			
	Итого прямые затраты:								9 262,52			
	Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.			13,3%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.			20,0%	9263				1 852,50			
	Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.			8,6%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.			65,0%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на монт.обор.			80,0%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.			87,0%	0,00				0,00			
	Итого накладные расходы:								1 852,50			
	Итого:								11 115,02			
	Плановые накопления			8,0%					889,20			
	Итого:								12 004,22			
	Непредвиденные затраты			0,0%					0,00			
	Итого СМР в ц.1984г.:								12 004,22			
	ИТОГО СМР в ц.1991г.				1,43				17 166,03			
	Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.+0,2*трансп.)								1 926,06			
	Соцстрах			25,0%					481,52			
	Прочие затраты:											
	Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")			0,40%					48			
	Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))			3,0%					46			
	Итого:								94			
	Соцстрах			25,0%					23			

Итого по прочим затратам:								117			
Стоимость в действующих ценах											
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			83,106					200 084			
Стоимость работ и услуг (смп84-мат.рес-план.нак-зп84-			16,10					20 249			
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп								9 722			
Итого СМР								230 055			
Стоимость материалов (Приложение №1)								290 337			
Компенсация механизмов (Приложение №2)								6 713			
Итого в действ. ценах								527 104			
Рентабельность			15,01%					79 118			
Итого по подрядчику:								606 223			
МАФ (Приложение №3)								0			
Итого								606 223			

Работу Сдал
Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"



Работу Принял
Закачик:



Handwritten signatures and date: 11/20/24, n. 18

Ведомость материалов

№№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	ЗГС	Сумма ЗГС
1	ПГС	тн	1014,831	143,00	145 120,8	1%	1451,21
2	Бетон М250	м3	5,740	1690,00	9 699,8	0%	0,00
3	Арматурные каркасы (калькуляция №1)	тн	0,442	18800,00	8 304,0	1%	83,04
4	ФБС4-24 УПТК-Строй	шт	21,000	772,00	16 212,0	1%	162,12
5	ФБС4-12 УПТК-Строй	шт	9,000	406,00	3 654,0	1%	36,54
6	ФБС4-8 УПТК-Строй	шт	36,000	297,00	10 692,0	1%	106,92
7	ФБС5-24 УПТК-Строй	шт	10,000	1030,00	10 300,0	1%	103,00
8	ФБС5-12 УПТК-Строй	шт	2,000	530,00	1 060,0	1%	10,60
9	ФБС5-8 УПТК-Строй	шт	11,000	366,00	4 026,0	1%	40,26
10	Раствор цементный М100	м3	1,801	892,00	1 606,2	0%	0,00
11	Бетон М150	м3	0,819	1321,50	1 082,0	0%	0,00
12	Бетон М100	м3	0,653	1200,00	783,4	0%	0,00
13	Битумная мастика	кг	289,000	75,94	21 946,7	3%	658,40
	Итого :				234486,90		
	<i>Справочно:</i>						
	<i>доставка бетона, раствора</i>	м3	6,39	210	1342,39		
	<i>доставка инертных материалов (щебень, песок, пгс) расстояние 30км</i>	т	1014,83	48	48711,89		
	<i>Транспортные расходы</i>		4%	78584,20	3143,37		
	<i>Итого ЗГС</i>				2652,09		
	<i>Итого материалы с ЗГС</i>				290 336,64		

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"


 Т.П.Картель

Расчёт компенсации затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

№№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб ПИР	Сумма в руб
1	Перекачка бетона, раствора бетононасосом	м3	6,39	150	958,851
2	Экскаватор	м/ч	12,50	500	6248,76
3	Бульдозер	м/ч	0,00	500	0
4	Пневмотрамбовки	м/ч	12,56	500	6278,4
5	Камаз	м/ч	0,00	450	0
	Учтено в 84г.				$-((537,27*0,2*83,106)+(537,27*0,8*0,791*16,1))$
					$-((491,38*0,3*83,106)+(491,38*0,7*0,791*16,1))$
	Итого:				6712,63

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

Т.П.Каргель

