

**Государственное унитарное предприятие  
«Единые распределительные электрические сети»**



Министерул дезволтэрий економиче Републичий Молдовенешть Нистрене  
Ынтреприндера унитарэ де стат «Рецелеле електриче униче де дистрибуцие»

Міністерство економічного розвитку Придністровської Молдавської Республіки  
Державне унітарне підприємство «Єдині розподільчі електричні мережі»



MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Мира, 2 тел. 9-44-23, факс 9-14-45, www.eres.md

09.08.2024 № 17-02/01-13/2542

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
SC «POLEV Business» SRL

e-mail: polev\_business@mail.ru

О необходимости оплаты пени согласно  
условиям заключенного контракта  
№17-06/224 от 27.02.2024

В соответствии с условиями контракта на поставку товаров № 17-06/224 от 27.02.2024 (далее-Контракт), заключенного между ГУП «Единые распределительные электрические сети» (Покупатель) и SC «POLEV Business» SRL (Поставщик), Поставщик обязался поставить ленту монтажную (далее-Товар) на условиях Контракта, а Покупатель принять и оплатить Товар на общую сумму 92 400,00 лей РМ.

Так, в рамках исполнения своих обязательств согласно пункту 3.1. Контракта, Покупатель 01.03.2024 года осуществил предоплату в размере 50% от стоимости Товара, соответственно согласованный Товар согласно пункту 4.1 Контракта Поставщиком должен был быть поставлен в срок до 31.03.2024 года на условиях DDP г. Тирасполь (склад Покупателя по адресу: г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 56 в). На основании письма SC «POLEV Business» SRL от 19.06.2024 об очередном продлении сроков поставки, 20.06.2024 Сторонами заключено дополнительное соглашение к Контракту, по условиям которого срок поставки установлен до 29.06.2024.

Товар был поставлен в адрес Покупателя 06.08.2024, чем допущен срок просрочки поставки Товара на 37 календарных дней.

В соответствии с п. 7.2. Контракта в случае нарушения сроков поставки Покупатель вправе взыскать пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

Согласно счёту № 167 от 08.08.2024 сумма пени за нарушения сроков поставки Товара по Контракту составляет 3 418,80 лей РМ.

На основании изложенного, ГУП «Единые распределительные электрические сети» предлагает оплатить сумму начисленной пени за нарушение сроков поставки до 19.08.2024.

ГУП «Единые распределительные электрические сети» с пониманием относится к сложившейся ситуации и выражает надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

Приложение:

- счёт № 167 от 08.08.2024 - в 1 экз. на 1 л.

**Генеральный директор**

ГУП "Единые распределительные электрические сети" ф.к. 0200004748

Адрес: г.Тирасполь, ул.Мира 2, тел.: 9-44-23, 9-55-87

Счет действителен в течение 15 (пятнадцати) банковских дней

Banca beneficiara  
Банк получателя  
Centrul de casa si decontari or.Tiraspol  
TIRCMD2X  
Beneficiar  
Получатель  
GUP ERES  
IBAN: MD73TI002211294980000077  
COD FISCAL 0200004748

### СЧЕТ № 167 от 8 августа 2024 г.

Плательщик: SC "Polev Business S.R.L"

Неустойка(пени) согласно п.7.2 контракта № №17-06/224 от 27.02.2024г.

леи МД

№п /п	дата зачисления платежа	фактическая дата поставки	кол-во дней просрочки	Сумма недоставленн ого товара	Сумма поставки	%	размер пени
1	01.03.2024	29.06.2024	37	92400	0	0,10%	3418,80
							3418,80

Всего: Три тысячи четыреста восемнадцать лей 80 бань

Гл. бухгалтер\_