

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

3741 (H)

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры Красивая 11

| | | договор № | | | от | | | | | |
|----|---|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|------|-------|
| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| | | | | | всего | з/пл | э/маш | всего | з/пл | э/маш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | E46-123 | 100м ² | 0,1020 | 87,7 | 87,7 | 0 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 2 | Установка м/п оконного блока S до 2 м ² K _{озп} =0,8, K _{эм} =0, K _{мат} =0,3 | E10-73* | м ² | 10,20 | 0,74 | 0,74 | 0 | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | C126-145 | м ² | 3,60 | 18,85 | 0 | 0 | 67,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | C126-145 | м ² | 6,60 | 17,95 | 0 | 0 | 118,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка наружных отливов | E122-280 | 100м2 | 0,020 | 193 | 45,8 | 0,41 | 3,86 | 0,92 | 0,01 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | P11-56 | 100м2 | 0,05 | 253,28 | 144 | 3,29 | 12,66 | 7,20 | 0,16 |
| 7 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K мат=0 | 100м ² | 0,05 | 21,6 | 20,6 | 1 | 1,08 | 1,03 | 0,05 |
| 8 | Покраска наружных откосов | E15-531 | 100м ² | 0,05 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 1,52 | 0,18 | 0,04 |
| 9 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,025 | 22,9 | | | 0,57 | | |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | P11-161 | 100м ² | 0,04 | 156,64 | 102 | 1,61 | 6,27 | 4,08 | 0,06 |
| 11 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K мат=0 | 100м ² | 0,04 | 21,6 | 20,6 | 1 | 0,86 | 0,82 | 0,04 |
| 12 | Улучшенная окраска откосов водоземulsionными составами | E15-658 | 100м ² | 0,04 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 1,79 | 0,32 | 0,02 |
| 13 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,020 | 22,9 | | | 0,46 | | |
| | Итого: | | | | | | | 232 | 31 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| в том числе основная зарплата | 31,0 |
| машины и механизмы | 0,0 |
| материалы | 201,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 37,6 |
| Итого | 269,6 |
| Плановые накопления 3,5% | 9,4 |
| Итого СМР-84г. | 279,0 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 432,5 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 46,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 11,5 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 4466,0 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 343,0 |
| Фактическая стоимость материалов | 4522,3 |
| Итого СМР | 9331,3 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 9331,3 |
| ИТОГО: | 9331,3 |
| Рентабельность 11,61% | 1083,4 |
| ВСЕГО: | 10 415 |
| Итого к оплате: | 10 415,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|---|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | окно м/п с открыванием 1,16*0,52 | м ² | 3,60 | 330,00 | 1188,0 |
| 2 | окно м/п глухое 1,16*0,52 | м ² | 6,60 | 280,00 | 1848,00 |
| 3 | отлив оцинк. 100мм. | м/п | 19,7 | 27 | 532 |
| 4 | анкер 10/12*130 | шт | 60 | 2,00 | 120,00 |
| 5 | пена монтажная | шт | 10 | 60,0 | 600 |
| 6 | плиточный клей | кг | 20 | 1,6 | 32,0 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 1,3 | 15,60 | 20,3 |
| 8 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 25 | 2,02 | 51 |
| 9 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 20 | 2,20 | 44 |
| 10 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 5 | 17,3 | 87 |
| 11 | Итого | | | | 4522,3 |
| | | | | | 4522,3 |

Работу сдал:

Подрядчик:

Директор ООО "Какие окна" Ю.А. Кравчук

Нач. производства



Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры

Нач. участка

А.Н. Голубиук



Ст. инж. М.Ю. Соболевича

Соболевича Е.С.

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

3723/21

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры 40 лет Победы 30

| | | договор № | | | от | | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|
| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| | | | | | всего | з/пл | з/маш | всего | з/пл | з/маш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | E46-123 | 100м ² | 0,2315 | 87,7 | 87,7 | 0 | 20,30 | 20,30 | 0,00 |
| 2 | Установка м/п оконного блока S до 2 м ² $k_{озп}=0,8$, $k_{зм}=0$, $k_{мат}=0,3$ | E10-73* | м ² | 23,15 | 0,74 | 0,74 | 0 | 17,13 | 17,13 | 0,00 |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | C126-145 | м ² | 6,81 | 18,85 | 0 | 0 | 128,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | C126-145 | м ² | 16,34 | 17,95 | 0 | 0 | 293,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка наружных отливов | E122-280 | 100м2 | 0,045 | 193 | 45,8 | 0,41 | 8,69 | 2,06 | 0,02 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | P11-56 | 100м2 | 0,15 | 253,28 | 144 | 3,29 | 37,99 | 21,60 | 0,49 |
| 7 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью полщиной 5мм. | E15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,15 | 21,6 | 20,6 | 1 | 3,24 | 3,09 | 0,15 |
| 8 | Покраска наружных откосов | E15-531 | 100м ² | 0,15 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 4,55 | 0,55 | 0,11 |
| 9 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,075 | 22,9 | | | 1,72 | | |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | P11-161 | 100м ² | 0,15 | 156,64 | 102 | 1,61 | 23,50 | 15,30 | 0,24 |
| 11 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью полщиной 5мм. | E15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,15 | 21,6 | 20,6 | 1 | 3,24 | 3,09 | 0,15 |
| 12 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами | E15-658 | 100м ² | 0,15 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 6,72 | 1,19 | 0,08 |
| 13 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,075 | 22,9 | | | 1,72 | | |
| | Итого: | | | | | | | 550 | 84 | 1 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| в том числе основная зарплата | 84,0 |
| машины и механизмы | 1,0 |
| материалы | 465,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 89,1 |
| Итого | 639,1 |
| Плановые накопления 3,5% | 22,4 |
| Итого СМР-84г. | 661,5 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 1025,3 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 119,9 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 30,0 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 11642,7 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 797,9 |
| Фактическая стоимость материалов | 10961,1 |
| Итого СМР | 23401,7 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 23401,7 |
| ИТОГО: | 23401,7 |
| Рентабельность 11,61% | 2716,9 |
| ВСЕГО: | 26 119 |
| Итого к оплате: | 26 119,0 |


Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|--|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | окно м/п с открыванием 1,31*0,52 | м ² | 6,81 | 342,30 | 2331,1 |
| 2 | окно м/п глухое 1,31*0,52 | м ² | 16,34 | 296,00 | 4836,64 |
| 3 | отлив оцинк. 100мм. | м/п | 44,5 | 27 | 1202 |
| 4 | анкер 10/12*130 | шт | 96 | 2,00 | 192,00 |
| 5 | пена монтажная | шт | 27 | 60,0 | 1620 |
| 6 | плиточный клей | кг | 72 | 1,6 | 115,2 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 4,5 | 15,60 | 70,2 |
| 8 | шпаттлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 75 | 2,02 | 152 |
| 9 | шпаттлевка (первичка) для наружных работ | кг | 75 | 2,20 | 165 |
| 10 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 16 | 17,3 | 277 |
| 11 | Итого | | | | 10961,1 |
| | | | | | 10961,1 |

Работу сдал:

Подрядчик:


Директор ООО "Какое окна"  Ю.В. Кравчук


Нач. производства  Антоха В.В.




Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры  А.Н. Голубнюк

Нач. участка 



Ст. инж. ПТО  Федоренко Е.С.

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

27.23(3)

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры, ул 40 лет Победы

34

договор № от

| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
|----|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | | всего | з/пл | э/маш | всего | з/пл | э/маш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | E46-123 | 100м ² | 0,927 | 87,7 | 87,7 | 0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 2 | Установка м/п оконного блока S свыше 2 м ² $k_{озп}=0,8$, $k_{эм}=0$, $k_{мат}=0,3$ | E10-73* | м ² | 92,70 | 0,95 | 0,57 | 0 | 88,07 | 52,84 | 0,00 |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | C126-145 | м ² | 46,35 | 18,85 | 0 | 0 | 873,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | C126-145 | м ² | 46,35 | 17,95 | 0 | 0 | 831,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка наружных отливов | E122-280 | 100м2 | 0,090 | 193 | 45,8 | 0,41 | 17,37 | 4,12 | 0,04 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | P11-56 | 100м2 | 0,30 | 253,28 | 144 | 3,29 | 75,98 | 43,20 | 0,99 |
| 7 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,30 | 21,6 | 20,6 | 1 | 6,48 | 6,18 | 0,30 |
| 8 | Покраска наружных откосов | E15-531 | 100м ² | 0,30 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 9,09 | 1,09 | 0,23 |
| 9 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,150 | 22,9 | | | 3,44 | | |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | P11-161 | 100м ² | 0,30 | 156,64 | 102 | 1,61 | 46,99 | 30,60 | 0,48 |
| 11 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,30 | 21,6 | 20,6 | 1 | 6,48 | 6,18 | 0,30 |
| 12 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами | E15-658 | 100м ² | 0,30 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 13,44 | 2,37 | 0,15 |
| 13 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,150 | 22,9 | | | 3,44 | | |
| | Итого: | | | | | | | 2058 | 228 | 2 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| в том числе основная зарплата | 228,0 |
| машины и механизмы | 2,0 |
| материалы | 1828,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 333,4 |
| Итого | 2391,4 |
| Плановые накопления 3,5% | 83,7 |
| Итого СМР-84г. | 2475,1 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 3836,4 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 362,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 90,5 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 35145,7 |
| Стоимость работ и услуг: курс* 16,1 | 3178,3 |
| Фактическая стоимость материалов | 55399,8 |
| Итого СМР | 93723,8 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 93723,8 |
| ИТОГО: | 93723,8 |
| Рентабельность 11,61% | 10881,3 |
| ВСЕГО: | 104 605 |
| Итого к оплате: | 104 605,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|---|----------------|--------|--------|----------|
| 1 | окно м/п с открыванием 2,52*2,3 | м ² | 46,35 | 609,90 | 28268,9 |
| 2 | окно м/п глухое 2,52*2,3 | м ² | 46,35 | 490,00 | 22711,50 |
| 3 | отлив оцинк. 220мм. | м/п | 42,4 | 34,1 | 1446 |
| 4 | анкер 10/12*130 | шт | 120 | 2,00 | 240,00 |
| 5 | пена монтажная | шт | 20 | 60,0 | 1200 |
| 6 | плиточный клей | кг | 140 | 1,6 | 224,0 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 9,0 | 15,60 | 140,4 |
| 8 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 150 | 2,02 | 303 |
| 9 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 150 | 2,20 | 330 |
| 10 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 31 | 17,3 | 536 |
| 11 | Итого | | | | 55399,8 |
| | | | | | 55399,8 |

Работу сдал:

Подрядчик:

Директор ООО "Какие окна" Ю.В. Кравчук



Нач. производства Антоха В.В.

Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры А.Н. Голубнюк

Нач. участка Антоха В.В.



3723(4)

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры, ул 40 лет Победы 36

| | | договор № | | | от | | | | | |
|----|---|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|
| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| | | | | | всего | з/пл | э/маш | всего | з/пл | э/маш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | Е46-123 | 100м ² | 0,500 | 87,7 | 87,7 | 0 | 43,85 | 43,85 | 0,00 |
| 2 | Установка м/п оконного блока S свыше 2 м ² $k_{озп}=0,8$, $k_{эм}=0$, $k_{мат}=0,3$ | Е10-73* | м ² | 48,20 | 0,95 | 0,57 | 0 | 45,79 | 27,47 | 0,00 |
| 3 | Установка м/п оконного блока S до 2 м ² $k_{озп}=0,8$, $k_{эм}=0$, $k_{мат}=0,3$ | Е10-72* | м ² | 1,80 | 0,74 | 0,74 | 0 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков открывающихся | С126-145 | м ² | 24,10 | 18,85 | 0 | 0 | 454,29 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Стоимость оконных блоков глухих | С126-145 | м ² | 25,90 | 17,95 | 0 | 0 | 464,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка наружных отливов | Е122-280 | 100м2 | 0,054 | 193 | 45,8 | 0,41 | 10,42 | 2,47 | 0,02 |
| 7 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | Р11-56 | 100м2 | 0,16 | 253,28 | 144 | 3,29 | 40,52 | 23,04 | 0,53 |
| 8 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | Е15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,16 | 21,6 | 20,6 | 1 | 3,46 | 3,30 | 0,16 |
| 9 | Покраска наружных откосов | Е15-531 | 100м ² | 0,16 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 4,85 | 0,58 | 0,12 |
| 10 | Стоимость сухих смесей | С111-1 | т | 0,080 | 22,9 | | | 1,83 | | |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | Р11-161 | 100м ² | 0,16 | 156,64 | 102 | 1,61 | 25,06 | 16,32 | 0,26 |
| 12 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | Е15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,16 | 21,6 | 20,6 | 1 | 3,46 | 3,30 | 0,16 |
| 13 | Улучшенная окраска откосов водоземulsionными составами | Е15-658 | 100м ² | 0,16 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 7,17 | 1,26 | 0,08 |
| 14 | Стоимость сухих смесей | С111-1 | т | 0,080 | 22,9 | | | 1,83 | | |
| | Итого: | | | | | | | 1109 | 123 | 1 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| в том числе основная зарплата | 123,0 |
| машины и механизмы | 1,0 |
| материалы | 985,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 179,7 |
| Итого | 1288,7 |
| Плановые накопления 3,5% | 45,1 |
| Итого СМР-84г. | 1333,8 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 2067,4 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 195,2 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 48,8 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 18951,5 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 1711,8 |
| Фактическая стоимость материалов | 29764,6 |
| Итого СМР | 50427,9 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 50427,9 |
| ИТОГО: | 50427,9 |
| Рентабельность 11,61% | 5854,7 |
| ВСЕГО: | 56 283 |
| Итого к оплате: | 56 283,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|--|----------------|--------|--------|----------|
| 1 | окно м/п с открыванием 2,52*2,3 | м ² | 24,10 | 610,00 | 14701,0 |
| 2 | окно м/п глухое 2,52*2,3 - 4 шт.; 2,52*0,7 - 2 шт. | м ² | 25,90 | 488,77 | 12659,14 |
| 3 | отлив оцинк. 220мм. | м/п | 21,2 | 34,1 | 723 |
| 4 | отлив оцинк. 130мм. | м/п | 5,3 | 32,0 | 170 |
| 5 | анкер 10/12*130 | шт | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 6 | пена монтажная | шт | 10 | 60,0 | 600 |
| 7 | плиточный клей | кг | 76 | 1,6 | 121,6 |
| 8 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 4,8 | 15,60 | 74,9 |
| 9 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 80 | 2,02 | 162 |
| 10 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 80 | 2,20 | 176 |
| 11 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 16 | 17,3 | 277 |
| 12 | Итого | | | | 29764,6 |
| | | | | | 29764,6 |

Работу сдал:

Подрядчик:

Директор ООО "Какие окна"

Ю. В. Кравчук

Нач. производства

Антоха В.В.


Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры

А. Н. Голубнюк

Нач. участка



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

3823(5)

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры, ул 40 лет Победы 46

| 1 | Наименование работ и затрат | договор № | | от | | Стоимость единицы,руб. | | | Общая стоимость,руб. | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------|------------|--------|------------------------|-------|--------|----------------------|-------|--|
| | | Обоснование | Ед. изм. | Количество | всего | з/пл | э/маш | всего | з/пл | э/маш | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | Е46-123 | 100м ² | 0,927 | 87,7 | 87,7 | 0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 | |
| 2 | Установка м/п оконного блока S свыше 2 м ² K _{озн} =0,8, K _{эм} =0, K _{мат} =0,3 | Е10-73* | м ² | 92,70 | 0,95 | 0,57 | 0 | 88,07 | 52,84 | 0,00 | |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | С126-145 | м ² | 46,35 | 18,85 | 0 | 0 | 873,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | С126-145 | м ² | 46,35 | 17,95 | 0 | 0 | 831,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Установка наружных отливов | Е122-280 | 100м2 | 0,090 | 193 | 45,8 | 0,41 | 17,37 | 4,12 | 0,04 | |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | Р11-56 | 100м2 | 0,30 | 253,28 | 144 | 3,29 | 75,98 | 43,20 | 0,99 | |
| 7 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью полщиной 5мм. | Е15-275 К _{мат} =0 | 100м ² | 0,30 | 21,6 | 20,6 | 1 | 6,48 | 6,18 | 0,30 | |
| 8 | Покраска наружных откосов | Е15-531 | 100м ² | 0,30 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 9,09 | 1,09 | 0,23 | |
| 9 | Стоимость сухих смесей | С111-1 | т | 0,150 | 22,9 | | | 3,44 | | | |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | Р11-161 | 100м ² | 0,30 | 156,64 | 102 | 1,61 | 46,99 | 30,60 | 0,48 | |
| 11 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью полщиной 5мм. | Е15-275 К _{мат} =0 | 100м ² | 0,30 | 21,6 | 20,6 | 1 | 6,48 | 6,18 | 0,30 | |
| 12 | Улучшенная окраска откосов водоземлюльсионными составами | Е15-658 | 100м ² | 0,30 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 13,44 | 2,37 | 0,15 | |
| 13 | Стоимость сухих смесей | С111-1 | т | 0,150 | 22,9 | | | 3,44 | | | |
| | Итого: | | | | | | | 2058 | 228 | 2 | |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| в том числе основная зарплата | 228,0 |
| машины и механизмы | 2,0 |
| материалы | 1828,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 333,4 |
| Итого | 2391,4 |
| Плановые накопления 3,5% | 83,7 |
| Итого СМР-84г. | 2475,1 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 3836,4 |
| Зарботная плата в ценах 1984г. | 362,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 90,5 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 35145,7 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 3178,3 |
| Фактическая стоимость материалов | 55395,1 |
| Итого СМР | 93719,1 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 93719,1 |
| ИТОГО: | 93719,1 |
| Рентабельность11,61% | 10880,8 |
| ВСЕГО: | 104 600 |
| Итого к оплате: | 104 600,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|---|----------------|--------|--------|----------|
| 1 | окно м/п с открыванием 2,52*2,3 | м ² | 46,35 | 610,00 | 28273,5 |
| 2 | окно м/п глухое 2,52*2,3 | м ² | 46,35 | 489,80 | 22702,23 |
| 3 | отлив оцинк. 220мм. | м/п | 42,4 | 34,1 | 1446 |
| 4 | анкер 10/12*130 | шт | 120 | 2,00 | 240,00 |
| 5 | пена монтажная | шт | 20 | 60,0 | 1200 |
| 6 | плиточный клей | кг | 140 | 1,6 | 224,0 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 9,0 | 15,60 | 140,4 |
| 8 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 150 | 2,02 | 303 |
| 9 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 150 | 2,20 | 330 |
| 10 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 31 | 17,3 | 536 |
| 11 | Итого | | | | 55395,1 |
| | | | | | 55395,1 |

Работу сдал:

Подрядчик:

Директор ООО "Какие окна" Ю.В. Кравчук

Нач. производства В.В. Антоха В.В.

Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры А.Н. Голубнюк

Нач. участка А.Н. Голубнюк



3723 (8)

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

АКТ выполненных работ

г. Бендеры ул. Советская металлопластиковых окон г. Бендеры Лазо, 31

| 1 | 2 | договор № | | от | | Стоимость единицы руб. | | | Общая стоимость руб. | | |
|--------|--|-----------|-------------------|------------|--------|------------------------|-------|--------|----------------------|-------|---|
| | | Объем | Ед. изм. | Количество | штук | шт | э/ман | всего | шт | э/ман | |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| 1 | Заполнение деревянных заплечий оконных проёмов без подоконных досок | В-8-143 | 100м ² | 0,232 | 87,7 | 87,7 | 0 | 20,35 | 20,35 | 0,00 | |
| 2 | Установка или оконного блока S свыше 2 м ² K _{ст} =0,8. K _{пл} =0. K _{ит} =0,3 | В10-73* | м ² | 23,20 | 0,95 | 0,57 | 0 | 22,04 | 13,22 | 0,00 | |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | С126-145 | м ² | 11,6 | 18,85 | 0 | 0 | 218,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | С126-145 | м ² | 11,6 | 17,95 | 0 | 0 | 208,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Установка наружных отливов | В122-280 | 100м ² | 0,013 | 198 | 45,8 | 0,41 | 2,51 | 0,60 | 0,01 | |
| 6 | Работа штукатурки наружных оконных откосов | Р11-56 | 100м ² | 0,07 | 251,28 | 144 | 3,29 | 17,73 | 10,08 | 0,23 | |
| 7 | Самостоятельное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | В120-75 К | 100м ² | 0,07 | 21,6 | 20,6 | 1 | 1,51 | 1,44 | 0,07 | |
| 8 | Покраска наружных откосов | В155-81 | 100м ² | 0,07 | 30,4 | 3,64 | 0,76 | 2,12 | 0,25 | 0,05 | |
| 9 | Стоимость сухих смесей | С111-1 | т | 0,035 | 22,9 | | | 0,80 | | | |
| 10 | Работа штукатурки внутренних оконных откосов | Р11-56 | 100м ² | 0,07 | 150,61 | 102 | 1,61 | 10,96 | 7,14 | 0,11 | |
| 11 | Самостоятельное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | В120-75 К | 100м ² | 0,07 | 21,6 | 20,6 | 1 | 1,51 | 1,44 | 0,07 | |
| 12 | Угловая окраска откосов водоэмульсионными составами | В155-85А | 100м ² | 0,07 | 14,8 | 7,9 | 0,5 | 3,14 | 0,55 | 0,04 | |
| 13 | Стоимость сухих смесей | С111-1 | т | 0,035 | 22,9 | | | 0,80 | | | |
| Итого: | | | | | | | | 510 | 55 | 1 | |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| в том числе основная зарплата | 55,0 |
| машины и механизмы | 1,0 |
| материалы | 454,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 82,6 |
| Итого | 592,6 |
| Плановые накопления 3,5% | 20,7 |
| Итого СМР-84г. | 613,3 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 950,6 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 88,3 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 22,1 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 8574,8 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 798,9 |
| Фактическая стоимость материалов | 14057,7 |
| Итого СМР | 23431,4 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 23431,4 |
| ИТОГО: | 23431,4 |
| Рентабельность 11,61% | 2720,4 |
| ВСЕГО: | 26 152 |
| Итого к оплате: | 26 152,0 |


Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|---|---------|--------|--------|---------|
| 1 | окно м/п с открыванием 2,52*2,3 | м² | 11,60 | 610,00 | 7076,0 |
| 2 | окно м/п глухое 2,52*2,3 | м² | 11,60 | 494,65 | 5737,94 |
| 3 | отлив оцинк. 200мм. | м/п | 6,6 | 36 | 238 |
| 3 | анкер 10/12*130 | шт | 24 | 2,00 | 48,00 |
| 4 | пена монтажная | шт | 10 | 60,0 | 600 |
| 5 | плиточный клей | кг | 35 | 1,6 | 56,0 |
| 6 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 2,1 | 15,60 | 32,8 |
| 7 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 35 | 2,02 | 71 |
| 8 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 35 | 2,20 | 77 |
| 9 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 7 | 17,3 | 121 |
| 10 | | | | | |
| 11 | Итого | | | | 14057,7 |
| | | | | | 14057,7 |

Работу сдал:


Подрядчик:


Директор ООО "Какие окна"  Ю. В. Кравчук

Нач. производства  Антоха В. В.

Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бандеры  А. Н. Голубнюк

Нач. участка  Назаренко И. О.

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры туп. Каховский 2

3723 (6)

договор № от

| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
|----|--|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | | всего | з/пл | э/маш | всего | з/пл | э/маш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | E46-123 | 100м ² | 0,048 | 87,7 | 87,7 | 0 | 4,21 | 4,21 | 0,00 |
| 2 | Установка м/п оконного блока S свыше 2 м ² K _{озп} =0,8, K _{эм} =0, K _{маг} =0,3 | E10-73* | м ² | 4,80 | 0,95 | 0,57 | 0 | 4,56 | 2,74 | 0,00 |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | C126-145 | м ² | 4,90 | 18,85 | 0 | 0 | 92,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | C126-145 | м ² | 0,00 | 17,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка наружных отливов | E122-280 | 100м ² | 0,050 | 193 | 45,8 | 0,41 | 9,65 | 2,29 | 0,02 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | P11-56 | 100м ² | 0,02 | 253,28 | 144 | 3,29 | 5,07 | 2,88 | 0,07 |
| 7 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью полщиной 5мм. | E15-275 K маг=0 | 100м ² | 0,02 | 21,6 | 20,6 | 1 | 0,43 | 0,41 | 0,02 |
| 8 | Покраска наружных откосов | E15-531 | 100м ² | 0,02 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 0,61 | 0,07 | 0,02 |
| 9 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,010 | 22,9 | | | 0,23 | | |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | P11-161 | 100м ² | 0,02 | 156,64 | 102 | 1,61 | 3,13 | 2,04 | 0,03 |
| 11 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью полщиной 5мм. | E15-275 K маг=0 | 100м ² | 0,02 | 21,6 | 20,6 | 1 | 0,43 | 0,41 | 0,02 |
| 12 | Улучшенная окраска откосов водоземлюльсионными составами | E15-658 | 100м ² | 0,02 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 0,90 | 0,16 | 0,01 |
| 13 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,010 | 22,9 | | | 0,23 | | |
| | Итого: | | | | | | | 122 | 15 | 0 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| в том числе основная зарплата | 15,0 |
| машины и механизмы | 0,0 |
| материалы | 107,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 19,8 |
| Итого | 141,8 |
| Плановые накопления 3,5% | 5,0 |
| Итого СМР-84г. | 146,8 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 227,5 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 22,9 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 5,7 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 2221,4 |
| Стоимость работ и услуг: курс* 16,1 | 184,2 |
| Фактическая стоимость материалов | 1931,3 |
| Итого СМР | 4336,9 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 4336,9 |
| ИТОГО: | 4336,9 |
| Рентабельность 11,61% | 503,5 |
| ВСЕГО: | 4 840 |
| Итого к оплате: | 4 840,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол во | Цена | Всего |
|---------------|---|----------------|--------|--------|--------|
| 1 | окно м/п с открыванием 1,54*1,55 | м ² | 4,80 | 304,00 | 1459,2 |
| 2 | окно м/п глухое 1,15*0,52 | м ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | отлив оцинк. 170мм. | м/п | 3,3 | 37 | 122 |
| 4 | анкер 10/12*130 | шт | 8 | 2,00 | 16,00 |
| 5 | пена монтажная | шт | 2 | 60,0 | 120 |
| 6 | плиточный клей | кг | 25 | 1,6 | 40,0 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 1,8 | 15,60 | 28,1 |
| 8 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 10 | 2,02 | 20 |
| 9 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 10 | 2,20 | 22 |
| 10 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 6 | 17,3 | 104 |
| 11 | Итого | | | | 1931,3 |
| | | | | | 1931,3 |

Работу сдал:

Подрядчик:

Директор ООО "Какие окна"

Ю.В. Кравчук
Ю.В. Кравчук

Нач. производства

Антоха В.В.
Антоха В.В.

Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры

А.Н. Голубнюк
А.Н. Голубнюк

Нач. участка

С.И. Ивоня
С.И. Ивоня



| | |
|-------------------------------------|-------------|
| в том числе основная зарплата | 15,0 |
| машины и механизмы | 0,0 |
| материалы | 107,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 19,8 |
| Итого | 141,8 |
| Плановые накопления 3,5% | 5,0 |
| Итого СМР-84г. | 146,8 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 227,5 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 22,9 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 5,7 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 2221,4 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 184,2 |
| Фактическая стоимость материалов | 1931,3 |
| Итого СМР | 4336,9 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 4336,9 |
| ИТОГО: | 4336,9 |
| Рентабельность 11,61% | 503,5 |
| ВСЕГО: | 4 840 |
| Итого к оплате: | 4 840,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол во | Цена | Всего |
|---------------|---|----------------|--------|--------|--------|
| 1 | окно м/п с открыванием 1,54*1,55 | м ² | 4,80 | 304,00 | 1459,2 |
| 2 | окно м/п глухое 1,15*0,52 | м ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | отлив оцинк. 170мм. | м/п | 3,3 | 37 | 122 |
| 4 | анкер 10/12*130 | шт | 8 | 2,00 | 16,00 |
| 5 | пена монтажная | шт | 2 | 60,0 | 120 |
| 6 | плиточный клей | кг | 25 | 1,6 | 40,0 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 1,8 | 15,60 | 28,1 |
| 8 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 10 | 2,02 | 20 |
| 9 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 10 | 2,20 | 22 |
| 10 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 6 | 17,3 | 104 |
| 11 | Итого | | | | 1931,3 |
| | | | | | 1931,3 |

Работу сдал:

Подрядчик:


Директор ООО "Какие окна"  Ю.В. Кравчук


Нач. производства  Антоха В.В.




Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры  А.Н. Голубнюк

Нач. участка 



Ст. инж. ПТО  Соболевская Е.С.

3723 (7)

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры 40 лет Победы 32

| | | договор № | | | от | | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|
| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| | | | | | всего | з/пл | з/маш | всего | з/пл | з/маш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | E46-123 | 100м ² | 0,463 | 87,7 | 87,7 | 0 | 40,61 | 40,61 | 0,00 |
| 2 | Установка м/п оконного блока S до 2 м ² k _{озп} =0,8, k _{зм} =0, k _{мат} =0,3 | E10-73* | м ² | 46,30 | 0,74 | 0,74 | 0 | 34,26 | 34,26 | 0,00 |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | C126-145 | м ² | 13,62 | 18,85 | 0 | 0 | 256,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | C126-145 | м ² | 32,68 | 17,95 | 0 | 0 | 586,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка наружных отливов | E122-280 | 100м2 | 0,090 | 193 | 45,8 | 0,41 | 17,37 | 4,12 | 0,04 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | P11-56 | 100м2 | 0,30 | 253,28 | 144 | 3,29 | 75,98 | 43,20 | 0,99 |
| 7 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K мат=0 | 100м ² | 0,30 | 21,6 | 20,6 | 1 | 6,48 | 6,18 | 0,30 |
| 8 | Покраска наружных откосов | E15-531 | 100м ² | 0,30 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 9,09 | 1,09 | 0,23 |
| 9 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,150 | 22,9 | | | 3,44 | | |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | P11-161 | 100м ² | 0,30 | 156,64 | 102 | 1,61 | 46,99 | 30,60 | 0,48 |
| 11 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K мат=0 | 100м ² | 0,30 | 21,6 | 20,6 | 1 | 6,48 | 6,18 | 0,30 |
| 12 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами | E15-658 | 100м ² | 0,30 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 13,44 | 2,37 | 0,15 |
| 13 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,150 | 22,9 | | | 3,44 | | |
| | Итого: | | | | | | | 1101 | 169 | 2 |


| | |
|-------------------------------------|----------|
| в том числе основная зарплата | 169,0 |
| машины и механизмы | 2,0 |
| материалы | 930,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 178,4 |
| Итого | 1279,4 |
| Плановые накопления 3,5% | 44,8 |
| Итого СМР-84г. | 1324,2 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 2052,5 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 241,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 60,3 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 23402,0 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 1592,7 |
| Фактическая стоимость материалов | 21798,2 |
| Итого СМР | 46792,9 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 46792,9 |
| ИТОГО: | 46792,9 |
| Рентабельность 11,61% | 5432,7 |
| ВСЕГО: | 52 226 |
| Итого к оплате: | 52 226,0 |

Ведомость материалов


| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|---|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | окно м/п с открыванием 1,31*0,52 | м ² | 13,62 | 342,30 | 4662,1 |
| 2 | окно м/п глухое 1.31*0.52 | м ² | 32,68 | 296,00 | 9673,28 |
| 3 | отлив оцинк. 100мм. | м/п | 89,0 | 27 | 2403 |
| 4 | анкер 10/12*130 | шт | 200 | 2,00 | 400,00 |
| 5 | пена монтажная | шт | 52 | 60,0 | 3120 |
| 6 | плиточный клей | кг | 144 | 1,6 | 230,4 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 9,0 | 15,60 | 140,4 |
| 8 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 150 | 2,02 | 303 |
| 9 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 150 | 2,20 | 330 |
| 10 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 31 | 17,3 | 536 |
| 11 | Итого | | | | 21798,2 |
| | | | | | 21798,2 |

Работу сдал:

Подрядчик:


Директор ООО "Какое окно"  Ю.В. Кравчук

Нач. производства

 Антоха В.В.

Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры  А.Н. Голубнюк

Нач. участка

 Ст. н.н.к. ПТО 

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

3741 (5)

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры ул. Ленинградская 24

| | | договор № | | | от | | | | | |
|----|---|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|------------|----------|
| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| | | | | | всего | з/пл | э/маш | всего | з/пл | э/маш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | Е46-123 | 100м ² | 0,556 | 87,7 | 87,7 | 0 | 48,76 | 48,76 | 0,00 |
| 2 | Установка м/п оконного блока S свыше 2 м ² $K_{озп}=0,8$, $K_{эм}=0$, $K_{мат}=0,3$ | Е10-73* | м ² | 55,60 | 0,95 | 0,57 | 0 | 52,82 | 31,69 | 0,00 |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | С126-145 | м ² | 27,8 | 18,85 | 0 | 0 | 524,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | С126-145 | м ² | 27,8 | 17,95 | 0 | 0 | 499,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка наружных отливов | Е122-280 | 100м ² | 0,063 | 193 | 45,8 | 0,41 | 12,16 | 2,89 | 0,03 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | Р11-56 | 100м ² | 0,18 | 253,28 | 144 | 3,29 | 45,59 | 25,92 | 0,59 |
| 7 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью полщиной 5мм. | Е15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,18 | 21,6 | 20,6 | 1 | 3,89 | 3,71 | 0,18 |
| 8 | Покраска наружных откосов | Е15-531 | 100м ² | 0,18 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 5,45 | 0,66 | 0,14 |
| 9 | Стоимость сухих смесей | С111-1 | т | 0,090 | 22,9 | | | 2,06 | | |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | Р11-161 | 100м ² | 0,18 | 156,64 | 102 | 1,61 | 28,20 | 18,36 | 0,29 |
| 11 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью полщиной 5мм. | Е15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,18 | 21,6 | 20,6 | 1 | 3,89 | 3,71 | 0,18 |
| 12 | Улучшенная окраска откосов водоземulsionными составами | Е15-658 | 100м ² | 0,18 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 8,06 | 1,42 | 0,09 |
| 13 | Стоимость сухих смесей | С111-1 | т | 0,090 | 22,9 | | | 2,06 | | |
| | Итого: | | | | | | | 1236 | 137 | 2 |


| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| в том числе основная зарплата | 137,0 |
| машины и механизмы | 2,0 |
| материалы | 1097,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 200,2 |
| Итого | 1436,2 |
| Плановые накопления 3,5% | 50,3 |
| Итого СМР-84г. | 1486,5 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 2304,1 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 217,7 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 54,4 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 21134,0 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 1919,4 |
| Фактическая стоимость материалов | 27955,8 |
| Итого СМР | 51009,2 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 51009,2 |
| ИТОГО: | 51009,2 |
| Рентабельность 11,61% | 5922,2 |
| ВСЕГО: | 56 931 |
| Итого к оплате: | 56 931,0 |

Ведомость материалов


| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|--|----------------|--------|--------|----------|
| 1 | окно м/п с открыванием 2,51*2,3 | м ² | 27,80 | 501,00 | 13927,8 |
| 2 | окно м/п глухое 2,51*2,3 | м ² | 27,80 | 396,00 | 11008,80 |
| 3 | отлив оцинк. 240мм. | м/п | 26,4 | 36 | 950 |
| 3 | анкер 10/12*130 | штг | 95 | 2,00 | 190,00 |
| 4 | пена монтажная | штг | 16 | 60,0 | 960 |
| 5 | плиточный клей | кг | 90 | 1,6 | 144,0 |
| 6 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 5,4 | 15,60 | 84,2 |
| 7 | шпаттлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 90 | 2,02 | 182 |
| 8 | шпаттлевка (первичка) для наружных работ | кг | 90 | 2,20 | 198 |
| 9 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 18 | 17,3 | 311 |
| 10 | | | | | |
| 11 | Итого | | | | 27955,8 |
| | | | | | 27955,8 |

Работу сдал:

Подрядчик:


Директор ООО "Какие окна"  О.В. Кравчук

Нач. производства


 Антоха В.В.


Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры  А.Н. Голубнюк

Нач. участка

 Бобровская Е.С.

Ст. инж. ПТО  Бобровская Е.С.

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

3781 (3)

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры Энгельса 6

| | | договор № | | от | | Стоимость единицы,руб. | | | Общая стоимость,руб. | | |
|----|---|--------------------|-------------------|------------|--------|------------------------|-------|------------|----------------------|----------|--|
| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | всего | э/пл | э/маш | всего | э/пл | э/маш | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | E46-123 | 100м ² | 0,09 | 87,7 | 87,7 | 0 | 7,89 | 7,89 | 0,00 | |
| 2 | Установка м/п оконного блока S до 2 м ² $k_{озп}=0,8$, $k_{эм}=0$, $k_{мат}=0,3$ | E10-73* | м ² | 9,00 | 0,74 | 0,74 | 0 | 6,66 | 6,66 | 0,00 | |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | C126-145 | м ² | 3,00 | 18,85 | 0 | 0 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | C126-145 | м ² | 6,00 | 17,95 | 0 | 0 | 107,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Установка наружных отливов | E122-280 | 100м2 | 0,017 | 193 | 45,8 | 0,41 | 3,28 | 0,78 | 0,01 | |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | P11-56 | 100м2 | 0,04 | 253,28 | 144 | 3,29 | 10,13 | 5,76 | 0,13 | |
| 7 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K мат=0 | 100м ² | 0,04 | 21,6 | 20,6 | 1 | 0,86 | 0,82 | 0,04 | |
| 8 | Покраска наружных откосов | E15-531 | 100м ² | 0,04 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 1,21 | 0,15 | 0,03 | |
| 9 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,020 | 22,9 | | | 0,46 | | | |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | P11-161 | 100м ² | 0,04 | 156,64 | 102 | 1,61 | 6,27 | 4,08 | 0,06 | |
| 11 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K мат=0 | 100м ² | 0,04 | 21,6 | 20,6 | 1 | 0,86 | 0,82 | 0,04 | |
| 12 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами | E15-658 | 100м ² | 0,04 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 1,79 | 0,32 | 0,02 | |
| 13 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,020 | 22,9 | | | 0,46 | | | |
| | Итого: | | | | | | | 204 | 27 | 0 | |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| в том числе основная зарплата | 27,0 |
| машины и механизмы | 0,0 |
| материалы | 177,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 33,0 |
| Итого | 237,0 |
| Плановые накопления 3,5% | 8,3 |
| Итого СМР-84г. | 245,3 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 380,2 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 40,2 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 10,1 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 3906,8 |
| Стоимость работ и услуг: курс* 16,1 | 300,2 |
| Фактическая стоимость материалов | 3982,1 |
| Итого СМР | 8189,1 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 8189,1 |
| ИТОГО: | 8189,1 |
| Рентабельность 11,61% | 950,8 |
| ВСЕГО: | 9 140 |
| Итого к оплате: | 9 140,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|---|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | окно м/п с открыванием 1,16*0,52 | м ² | 3,00 | 329,80 | 989,4 |
| 2 | окно м/п глухое 1,16*0,52 | м ² | 6,00 | 280,00 | 1680,00 |
| 3 | отлив оцинк. 100мм. | м/п | 17,0 | 27 | 459 |
| 4 | анкер 10/12*130 | штг | 55 | 2,00 | 110,00 |
| 5 | пена монтажная | штг | 9 | 60,0 | 540 |
| 6 | плиточный клей | кг | 20 | 1,6 | 32,0 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 1,2 | 15,60 | 18,7 |
| 8 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 20 | 2,02 | 40 |
| 9 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 20 | 2,20 | 44 |
| 10 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 4 | 17,3 | 69 |
| 11 | Итого | | | | 3982,1 |
| | | | | | 3982,1 |

Работу сдал:
Подрядчик:

Директор ООО "Какие окна" *А.В. Кравчук*

Нач. производства



Работу принял:
Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры *А.Н. Голубнюк*

Нач. участка



Ст. инж. ПТО Александр Соколовская Е.И.

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

374

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры, П Морозова 6/1

| | | договор № | | | от | | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|-----------|----------|
| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| | | | | | всего | з/пл | э/маш | всего | з/пл | э/маш |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | E46-123 | 100м ² | 0,250 | 87,7 | 87,7 | 0 | 21,93 | 21,93 | 0,00 |
| 2 | Установка м/п оконного блока S свыше 2 м ² $k_{озп}=0,8$, $k_{эм}=0$, $k_{мат}=0,3$ | E10-73* | м ² | 23,20 | 0,95 | 0,57 | 0 | 22,04 | 13,22 | 0,00 |
| 3 | Установка м/п оконного блока S до 2 м ² $k_{озп}=0,8$, $k_{эм}=0$, $k_{мат}=0,3$ | E10-72* | м ² | 1,80 | 0,74 | 0,74 | 0 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков открывающихся | C126-145 | м ² | 11,60 | 18,85 | 0 | 0 | 218,66 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Стоимость оконных блоков глухих | C126-145 | м ² | 13,40 | 17,95 | 0 | 0 | 240,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка наружных отливов | E122-280 | 100м2 | 0,026 | 193 | 45,8 | 0,41 | 5,02 | 1,19 | 0,01 |
| 7 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | P11-56 | 100м2 | 0,07 | 253,28 | 144 | 3,29 | 17,73 | 10,08 | 0,23 |
| 8 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K мат=0 | 100м ² | 0,07 | 21,6 | 20,6 | 1 | 1,51 | 1,44 | 0,07 |
| 9 | Покраска наружных откосов | E15-531 | 100м ² | 0,07 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 2,12 | 0,25 | 0,05 |
| 10 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,035 | 22,9 | | | 0,80 | | |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | P11-161 | 100м ² | 0,07 | 156,64 | 102 | 1,61 | 10,96 | 7,14 | 0,11 |
| 12 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K мат=0 | 100м ² | 0,07 | 21,6 | 20,6 | 1 | 1,51 | 1,44 | 0,07 |
| 13 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами | E15-658 | 100м ² | 0,07 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 3,14 | 0,55 | 0,04 |
| 14 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,035 | 22,9 | | | 0,80 | | |
| | Итого: | | | | | | | 548 | 59 | 1 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| в том числе основная зарплата | 59,0 |
| машины и механизмы | 1,0 |
| материалы | 488,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 88,8 |
| Итого | 636,8 |
| Плановые накопления 3,5% | 22,3 |
| Итого СМР-84г. | 659,1 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 1021,6 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 94,8 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 23,7 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 9203,9 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 857,9 |
| Фактическая стоимость материалов | 12695,9 |
| Итого СМР | 22757,7 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 22757,7 |
| ИТОГО: | 22757,7 |
| Рентабельность 11,61% | 2642,2 |
| ВСЕГО: | 25 400 |
| Итого к оплате: | 25 400,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол во | Цена | Всего |
|---------------|--|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | окно м/п с открыванием 2,52*2,3 | м ² | 11,60 | 504,80 | 5855,7 |
| 2 | окно м/п глухое 2,52*2,3 · 2 шт.; 2,52*0,7 · 1 шт. | м ² | 13,40 | 425,00 | 5695,00 |
| 3 | отлив оцинк. 220мм. | м/п | 10,6 | 34,1 | 361 |
| 4 | отлив оцинк. 130мм. | м/п | 2,7 | 32,0 | 86 |
| 5 | анкер 10/12*130 | шт | 25 | 2,00 | 50,00 |
| 6 | пена монтажная | шт | 5 | 60,0 | 300 |
| 7 | плиточный клей | кг | 30 | 1,6 | 48,0 |
| 8 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 2,0 | 15,60 | 31,2 |
| 9 | шпатлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 35 | 2,02 | 71 |
| 10 | шпатлевка (первичка) для наружных работ | кг | 35 | 2,20 | 77 |
| 11 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 7 | 17,3 | 121 |
| 12 | Итого | | | | 12695,9 |

Работу сдал:

Подрядчик:

Директор ООО "Какие окна" Ю.В. Кравчук

Нач. производства

Антоха В.В.




Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭК г. Бендеры А.Н. Голубнюк

Нач. участка



Стт. инж. ПТО *Геннадий Бодровицкая Е.С.*

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

3223(d)

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры Петровского, 24

| | | договор № | | | от | | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|
| 1 | Наименование работ и затрат | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| | | | | | всего | з/пл | э/маш | всего | з/пл | э/маш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | E46-123 | 100м ² | 0,2030 | 87,7 | 87,7 | 0 | 17,80 | 17,80 | 0,00 |
| 2 | Установка м/п оконного блока S до 2 м ² $k_{озп}=0,8$, $k_{эм}=0$, $k_{мат}=0,3$ | E10-73* | м ² | 20,30 | 0,74 | 0,74 | 0 | 15,02 | 15,02 | 0,00 |
| 3 | Стоимость оконных блоков открывающихся | C126-145 | м ² | 6,00 | 18,85 | 0 | 0 | 113,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков глухих | C126-145 | м ² | 14,30 | 17,95 | 0 | 0 | 256,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка наружных отливов | E122-280 | 100м ² | 0,040 | 193 | 45,8 | 0,41 | 7,72 | 1,83 | 0,02 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | P11-56 | 100м ² | 0,10 | 253,28 | 144 | 3,29 | 25,33 | 14,40 | 0,33 |
| 7 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,10 | 21,6 | 20,6 | 1 | 2,16 | 2,06 | 0,10 |
| 8 | Покраска наружных откосов | E15-531 | 100м ² | 0,10 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 3,03 | 0,36 | 0,08 |
| 9 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,050 | 22,9 | | | 1,15 | | |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | P11-161 | 100м ² | 0,09 | 156,64 | 102 | 1,61 | 14,10 | 9,18 | 0,14 |
| 11 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 К мат=0 | 100м ² | 0,09 | 21,6 | 20,6 | 1 | 1,94 | 1,85 | 0,09 |
| 12 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами | E15-658 | 100м ² | 0,09 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 4,03 | 0,71 | 0,05 |
| 13 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,045 | 22,9 | | | 1,03 | | |
| | Итого: | | | | | | | 463 | 63 | 1 |


| | |
|-------------------------------------|----------|
| в том числе основная зарплата | 63,0 |
| машины и механизмы | 1,0 |
| материалы | 399,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 75,0 |
| Итого | 538,0 |
| Плановые накопления 3,5% | 18,8 |
| Итого СМР-84г. | 556,8 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 863,0 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 93,3 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 23,3 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 9056,3 |
| Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | 693,1 |
| Фактическая стоимость материалов | 8962,3 |
| Итого СМР | 18711,7 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 18711,7 |
| ИТОГО: | 18711,7 |
| Рентабельность 11,61% | 2172,4 |
| ВСЕГО: | 20 884 |
| Итого к оплате: | 20 884,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|--|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | окно м/п с открыванием 1,15*0,52 | м ² | 6,00 | 342,30 | 2053,8 |
| 2 | окно м/п глухое 1,15*0,52 | м ² | 14,30 | 296,00 | 4232,80 |
| 3 | отлив оцинк. 100мм. | м/п | 39,4 | 27 | 1064 |
| 4 | анкер 10/12*130 | шт | 120 | 2,00 | 240,00 |
| 5 | пена монтажная | шт | 15 | 60,0 | 900 |
| 6 | плиточный клей | кг | 45 | 1,6 | 72,0 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 2,8 | 15,60 | 43,7 |
| 8 | шпаттлевка (первичка) для внутренних работ | кг | 50 | 2,02 | 101 |
| 9 | шпаттлевка (первичка) для наружных работ | кг | 45 | 2,20 | 99 |
| 10 | краска вод/эмульс. для нар работ | кг | 9 | 17,3 | 156 |
| 11 | Итого | | | | 8962,3 |
| | | | | | 8962,3 |

Работу сдал:


Подрядчик:


Директор ООО "Какие окна"  Ю.В. Кравчук

Нач. производства  Антоха В.В.

Работу принял:

Заказчик:

Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры  А.Н. Голубнюк

Нач. участка 

Ст. интр. ПТО  Сторовицкая Е.С.

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Какие окна"

АКТ выполненных работ

изготовление и установка металлопластиковых окон г. Бендеры ул. Ткаченко 14

| | | договор № | | | от | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| | | | | | всего | з/пл | э/маш | всего | з/пл | э/маш |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов без подоконных досок | E46-123 | 100м ² | 0,0065 | 87,7 | 87,7 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| 2 | Демонтаж деревянных заполнений оконных проёмов с подоконными досками | E46-122 | 100м ² | 0,1435 | 80,5 | 80,5 | 0 | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| 3 | Установка м/п оконного блока Сдо 2 м ² K _{доп} =0,8, K _{эм} =0, K _{мат} =0,3 | E10-72* | м ² | 15,00 | 0,74 | 0,74 | 0 | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
| 4 | Стоимость оконных блоков открывающихся | C126-145 | м ² | 14,35 | 18,85 | 0 | 0 | 270,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Стоимость оконных блоков глухих | C126-145 | м ² | 0,65 | 17,95 | 0 | 0 | 11,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Монтаж м/п подоконных досок при высоте проема до 2 м | E10-105* | м ² | 14,35 | 0,93 | 0,34 | | 13,35 | 4,88 | |
| 7 | Стоимость подоконных досок | C122-363 | м | 12,00 | 3,71 | | | 44,52 | | |
| 8 | Установка наружных отливов | E122-280 | 100м ² | 0,012 | 193 | 45,8 | 0,41 | 2,32 | 0,55 | 0,00 |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | P11-56 | 100м ² | 0,05 | 253,28 | 144 | 3,29 | 12,66 | 7,20 | 0,16 |
| 10 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку наружных откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K _{мат} =0 | 100м ² | 0,05 | 21,6 | 20,6 | 1 | 1,08 | 1,03 | 0,05 |
| 11 | Покраска наружных откосов | E15-531 | 100м ² | 0,05 | 30,3 | 3,64 | 0,76 | 1,52 | 0,18 | 0,04 |
| 12 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,025 | 22,9 | | | 0,57 | | |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | P11-161 | 100м ² | 0,05 | 156,64 | 102 | 1,61 | 7,83 | 5,10 | 0,08 |
| 14 | Сплошное выравнивание и подготовка под отделку внутренних откосов сухой фасадной смесью толщиной 5мм. | E15-275 K _{мат} =0 | 100м ² | 0,05 | 21,6 | 20,6 | 1 | 1,08 | 1,03 | 0,05 |
| 15 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами | E15-658 | 100м ² | 0,05 | 44,8 | 7,9 | 0,5 | 2,24 | 0,40 | 0,03 |
| 16 | Стоимость сухих смесей | C111-1 | т | 0,025 | 22,9 | | | 0,57 | | |
| | Итого: | | | | | | | 393 | 44 | 0 |

371

| | |
|-------------------------------------|----------|
| в том числе основная зарплата | 44,0 |
| машины и механизмы | 0,0 |
| материалы | 349,0 |
| стоимость транспортировки | 0,0 |
| Накладные расходы 16,2% | 63,7 |
| Итого | 456,7 |
| Плановые накопления 3,5% | 16,0 |
| Итого СМР-84г. | 472,7 |
| Итого СМР -91г.,к=1,55 | 732,7 |
| Заработная плата в ценах 1984г. | 69,5 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 17,4 |
| Стоимость работ и услуг: К 77,67 | 6749,5 |
| Стоимость работ и услуг: курс* 16,1 | 600,4 |
| Фактическая стоимость материалов | 6412,4 |
| Итого СМР | 13762,3 |
| Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | 0,0 |
| Итого прочие-84г. | 0,0 |
| Итого прочие-91г.,к=1,09 | 0,0 |
| Отчисления в соцстрах 25% | 0,0 |
| Итого прочие в текущих ценах: | 0,0 |
| Итого СМР с прочими | 13762,3 |
| ИТОГО: | 13762,3 |
| Рентабельность 11,61% | 1597,8 |
| ВСЕГО: | 15 360 |
| Итого к оплате: | 15 360,0 |

Ведомость материалов

| № № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Всего |
|---------------|--|----------------|--------|--------|--------|
| 1 | окно м/п с открыванием 1,3*1,41 | м ² | 9,16 | 286,00 | 2619,8 |
| 2 | Окно глухое 1,3*0,5 | м ² | 0,65 | 251,00 | 163,15 |
| 3 | окно м/п с открыванием 1,3*1,33 | м ² | 5,19 | 286 | 1484 |
| 4 | отлив оцинк. 100мм. | м/п | 11,7 | 37 | 433 |
| 5 | подоконник 250мм. | м/п | 12,0 | 66 | 792 |
| 4 | анкер 10/12*130 | штг | 32 | 2,00 | 64,00 |
| 5 | цепа монтажная | штг | 10 | 60,0 | 600 |
| 6 | плиточный клей | кг | 25 | 1,6 | 40,0 |
| 7 | грунтовка глубокого проникновения | кг | 1,5 | 15,60 | 23,4 |
| 8 | штукатурка (первичка) для внутренних работ | кг | 25 | 2,02 | 51 |
| 9 | штукатурка (первичка) для наружных работ | кг | 25 | 2,20 | 55 |
| 10 | краска под/эмул.с. для пар работ | кг | 5 | 17,3 | 87 |
| 11 | Итого | | | | 6412,4 |

Работу сдал:
 Подрядчик:
 Директор ООО "Какое качество" К. В. Дравчук



Нач. производства

Работу принял:
 Заказчик:
 Директор МУП ЖЭУК г. Бендеры А. Н. Голубнюк



Нач. участка

Ст. инж. ПТО

Бодровицкая Е.С.