

Заказчик:  
Подрядчик:

ГУП "Водоснабжение и водоотведение"  
ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб"

Представляется финансирующему учреждению  
банка при счетах за выполненные работы  
Наименование объекта

Реконструкция магистрального водопровода д. 500мм от ул. 25 Октября по  
ул. Правды, пер. Раевского до городского архива в г. Тирасполь с  
восстановлением асфальтобетонного покрытия тротуаров и дорог,  
тротуарной плитки

**А К Т №147**  
**приемки выполненных работ**  
**за октябрь 2021 года**

Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта  
принятых к выполнению по контракту на выполнение  
подрядных № **41** от **15.07** 2021 года

№ п/п	Обоснован цены	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы измерения	В том числе			Общая стоимость в руб.	В том числе		
						з/плата	эксплуат. механиз.	эксплуат. механиз.		з/плата	эксплуат. механиз.	эксплуат. механиз.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<b>Восстановление асфальтобетонного покрытия</b>	<b>м2</b>	<b>980,00</b>								
		в том числе:										
1	E27-33	Разборка асфальтобетонных покрытий	100м3	0,258	161,00	82,60	78,40	41,54	21,31	20,23		
2	E27-31	Разборка щебеночных оснований	100м3	0,505	19,50	7,01	12,49	9,85	3,54	6,31		
3	E27-36	Разборка бетонных бортовых камней на бетонном основании	п.м	44	0,44	0,44	0,00	19,36	19,36	0,00		
4	СП ПМР 81-104-02	Погрузка-разгрузка строительного мусора от разборки	т	113,10	0,40	0,00	0,40	45,24	0,00	45,24		
5	СП ПМР 81-104-02	Перевозка мусора на расстояние до 10км	т	113,10	0,88	0,00	0,00	99,53	0,00	0,00		
		<b>Восстановление тротуарной плитки</b>	<b>м2</b>	<b>220</b>								
		в том числе:										
6	E27-176	Разборка бетонных плитных тротуаров	100м2	1,08	17,05	10,60	6,45	18,48	11,49	6,99		
		<b>Разработка грунта и вывоз до 6км</b>	<b>м3</b>	<b>1491</b>								
		в том числе:										
7	E1-1601	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы	1000м3	0,483	198,00	11,90	186,10	95,63	5,75	89,89		
8	E 1-960 т.ч., п. 3.67 К=1,2	Доработка дна траншеи вручную	100м3	0,42	89,40	89,40	0,00	37,55	37,55	0,00		

29.10.21 N 1098


9	E1-960-68	Разработка грунта 2 группы вручную в местах пересечения подземных коммуникаций	100м3	0,79	96,90	96,90	0,00	76,55	76,55	0,00
10	C310-14-6	Перевозка грунта на расстояние до 6км	100м3	4,83	112,00	0,00	0,00	0,00	540,96	0,00
11	E1-1604	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами	1000м3	0,483	14,20	1,59	12,34	0,77	6,86	5,96
		<b>Установка футляра-гильзы d 630 мм</b>	<b>м</b>	<b>19</b>						
		в том числе:								
12	E22-124 K=1,67; C159-478	Укладка футляра из полиэтиленовых труб Ф500мм	п. м	12	32,096	0,38	0,27	4,56	385,15	3,24
		<b>Демонтаж кирпичных и сборных ж/б колодцев</b>								
		в том числе:								
13	E22-446 гр.5+6 K=0,6	Демонтаж сборных ж/б круглых колодцев водопроводных в сухих грунтах	м3 ж.б.и.	1,05	7,80	3,52	4,28	3,70	8,19	4,49
14	СП ПМР 81-104-02	Погрузка-разгрузка мусора от разборки	т	2,6	0,40	0,40	0,00	1,04	1,04	0,00
15	СП ПМР 81-104-02	Перевозка мусора на расстояние до 10км	т	2,6	0,88	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
		<b>Установка сборных ж/б колодцев d 2,0м</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>						
		в том числе:								
16	C113-822	Люк чугунный тип "Л"	шт.	1	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00
17	E46-53	Пробивка отверстий в стенках колодцев в стенках колодцев	100отв.	0,02	109,00	59,20	49,80	1,18	2,18	1,00
18	E8-38 прим.	Заделка отверстий кирпичем	м3	0,05	44,80	3,75	0,62	0,19	2,24	0,03
		<b>Обратная засыпка песком</b>	<b>т</b>	<b>612</b>						
		в том числе:								
19	E1-1633; Сб.местн.мат. п.0093 K=1,1	Обратная засыпка траншеи песком механизированным способом Расц. 8,96*1,1+0,016	м3	562,3	9,872	0,00	0,016	0,00	5551,03	9,00
		<b>Укладка трубопроводов d400мм</b>	<b>м</b>	<b>1000,0</b>						
		в том числе:								
20	E22-124 K=1,33 C159-499 K=1,01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø400мм	п. м	447,2	31,148	0,31	0,21	138,63	13929,39	93,91
21	E22-500; C159-499	Протаскивание труб диаметром 400мм в футляр диаметром 500мм	п. м	12,0	33,463	0,72	0,00	8,64	401,56	0,00

22	E22-511 гр.5+6 K=0,625	Заделка концов фуллера диаметром 500мм	1,0	4,24	2,95	1,29	4,24	2,95	1,29
23	Сб.м.мат.п.000 4	Стоимость раствора М100, не учтенного расценкой 22-511	0,6	25,60	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00
24	E22-365; С159-662	Установка отвода-муфты d110мм	1	1,828	0,231	0,151	1,83	0,23	0,15
25	E22-365; С159-659	Установка отвода-муфты d63мм	1	0,903	0,231	0,151	0,90	0,23	0,15
		<b>ИТОГО:</b>					<b>21314,75</b>	<b>337,67</b>	<b>287,88</b>
	СНиП IV-5-82 прил.3 п.7	Надбавка 15% к заработной плате и эксплуатации машин и механизмов при строительстве инженерных сетей и сооружений в особо стесненных условиях застроенной части города					93,83	50,65	43,18
		<b>ИТОГО прямые затраты в ценах 1984</b>					<b>21408,58</b>	<b>388,32</b>	<b>331,06</b>
		В том числе з/плата механизмов						99,32	
		Транспорт грунта и мусора	640,49					128,10	
		Материалы	20048,71				0,00		
		Сантехнические работы					21408,58		
		Общестроительные работы					0,00		
		Накладные расходы на сантехнические расходы				13,3%	4281,72		
		Накладные расходы на общестроительные				20%	4281,72		
		ИТОГО накладных расходов:					25690,30		1712,69
		ИТОГО:					2055,22		
		Плановые накопления				8%	27745,52		
		ИТОГО:					416,18		
		Непредвиденные расходы 1,5%					<b>28161,70</b>	66,59	
		<b>ИТОГО СМР 84 года:</b>						<b>2395,02</b>	
		Справочно в ц.91г.		40553				598,76	
		Соц.страх 25%					232527		
		Стоимость работ					68455		
		Стоимость затрат					139250		
		Стоимость материалов					<b>440232</b>		
		<b>ИТОГО СМР в тек.ценах</b>							
		Прочие затраты:					254,35		
		Выслуга лет					110,98		
		Доп.отпуска					43,59		
		Увеличение оплаты отпусков							

ИТОГО:								408,92
Непредвиденные расходы 1,5%								6,13
ИТОГО прочих:								415,05
Справочно в ц.91г.							452	
Соц.страх								103,76
Прочие в руб. ПМР								40296
Компенсация затрат на удорожание механизмов								14314
Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами		0,033						929
Компенсация земельного налога		0,09474						2668
ИТОГО СМР с прочими								498439
Рентабельность			15,01%					74816
<b>ИТОГО стоимость подрядных работ:</b>								<b>573255</b>
Давальческие материалы Заказчика								496104,73
<b>ИТОГО стоимость работ:</b>								<b>1069359,73</b>
в том числе материалы Заказчика								496104,73
<b>ИТОГО к оплате:</b>								<b>573255</b>

"Сдан"

Подрядчик  
Директор ЗАО "Гирстроймеханизация" им.Н.П. Голуб"



Р.М. Кырнац



"Принят"  
Заказчик: Генеральный директор  
"Водоснабжение и водоотведение"

В.П. Ботнарь  
Инженер участка ВС  
"Водоснабжение и водоотведение"  
А.Г. Мунтян  
Инженер ПТО Технический надзор

В.А. Бараненко

Инженер-сметчик

ГУП "Водоснабжение и водоотведение"

В.В. Осадчук