

казчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

адрес: ООО "Теплые Окна"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к смете № 3

на замену оконных блоков в подъездах №1, №2, №3, №4 жилого дома № 17 по ул.Крынгэ


45 516 руб.

Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоим.	в т.ч. на единицу			Всего		
					основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.	основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3										
ул. Крынгэ, 17 (подъезд 1,2,3,4)										
Е46-123 Кэт=0	100 м2	0,4900	80,5	39,45	80,5	0	0	39,45	0,00	0,000
Е10-72 прим, Кэт=0,3 Кэт=0 Кэт=0,8	м2	48,96	1,28	62,67	0,74	0	0	36,23	0,00	0,000
С 126- 145,прим,Кмаг =0,29	м2	14,4	18,85	271,44				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	м2	34,56	17,95	620,35						
Е13-105	100м ²	0,734	5,73	4,21	1,57	0,22	0,07	1,15	0,16	0,051
Е15-275 Кмт=0	100 м2	0,367	21,60	7,93	20,6	1	0,3	7,56	0,37	0,110
С111-1	ТН	0,184	22,90	4,21	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 Кмт=0	100 м2	0,367	21,60	7,93	20,6	1	0,3	7,56	0,37	0,110
С111-1	ТН	0,184	22,90	4,21	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	100 м2	0,734	5,84	4,29	4,9	0,05	0,02	3,60	0,04	0,015
Итого				1026,69				95,55	0,94	0,286

Расчет прилагается

по прямые затраты		Наименование затрат	Прямые затраты:	%	от	сумма	95,55	0,94	0,29
	материалы	* основная зарплата испытания машин				930,51 95,55 0,94			
	по прямые затраты:					1 027			
	ладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%			0			
	ладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%	1027,00		166			
	ладные расходы от ЗП на монт. обор.		8,6%			0			
	ладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.		87,0%			0			
	по накладные расходы:					166			
	по:					1 193			
	новые накопления		3,5%			42			
	по:					1 235			
	ревиденные затраты		0,0%			0			
	по СМР в п. 1984г.:					1 235			
	по СМР в п. 1991г.		1,54			1 902			
	плата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непрелд. р.)		25,0%			162			
	страх					41			
	Прочие затраты:								
	когнитивные отпуска (0,4% от "итого с план. ")		0,40%			5			
	лич. е. оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл. р))		3,0%			4			
	по:					9			
	страх		25,0%			2			
	по по прочим затратам:					11			
	имось в действующие ценам								
	лата в тек. денгах (зп84+соцстр)*Кэп*Кдлор		77,670			15 767			
	имось работ и услуг (смр84-мат. рес-план. нак-зп84-0,5*соц. стр)/0,791*курс		16,10			1 628,1			
	имось прочих затрат итого проч. *Кэп					854			
	имось материалов (Приложение №1 к смете)					22 532			
	по в действ. ценам					40 781			
	табельность		11,61%			4 735			
	по:					45 516			
	ЕГО к оплате					45 516			

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"



Носенко Р.О.

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры»
Голубнико А.Н.


Голубнико А.Н.

Ведомость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	Ед.изм.	кол-во	Цена	Сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с откр.	м2	14,40	393,12	5660,93
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	34,56	355,10	12272,26
3	ГРУНТОВКА	кг	11,0	14,50	159,50
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	122,7	2,10	257,67
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	кг	61,3	2,24	137,31
6	КЛЕЙ ПЕРЕЗИГ ДЛЯ ПЛИТКИ	кг	184,0	2,10	386,40
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	БАЛ.	26,0	65,40	1700,40
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	шт	168	2,55	428,40
9	Известь нетешеная	кг	13,9	3,98	55,32
	Итого				21058
	Всего				21058
	ЗСР 3 %				632
	Транспортные расходы 4 %				842
	Всего				22532

Составил: ООО "Теплые Окна"



аказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Годрякчик: ООО "Теплые Окна"

2818(19.1)

Акт выполненных работ

к смете 2-3

на установку наружных отливов в подъездах №1, №2, №3, №4 жилого дома № 17 по ул.Крыгез

Сумма по смете

2 825

руб.ПМР

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E 12-280	Установка наружных отливов	100м2	0,078	193	45,8	0,41	0,12	15,05	3,57	0,03	0,01

того прямые затраты по разделу 1


15,05	3,57	0,03	0,01
-------	------	------	------

Наименование затрат	Прямые затраты:	%	от	сумма
а) Материалы				11,45
б) Основная зарплата				3,57
в) Эксплуатация машин				0,03
Итого прямые затраты:				15,05
Накладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%	0,00	0,00
Накладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%	15,05	2,44
Накладные расходы от ПЗ на монтажные раб.		8,6%	0,00	0,00
Итого накладные расходы:				2,44
Итого:				17,49
Плановые накопления		3,5%		0,61
Итого:				18,10
Транспортировка привозных материалов		0,00%		0,00
Непредвиденные затраты		0,0%		0,00
Итого СМР в ц.1984г.:				18,10

ИТОГО СМР в ц. 1991г.		1,54							27,87					
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эжсп. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непредв. р.)														
Соцстрах		25,0%							4,56					
Прочие затраты:									1,14					
Дополнительные отпуска (0.4% от "Итого с план.")		0,40%							0,07					
Увелич-е оплач. отпуска (3% от (зп84+0.22*накл.р))		3,0%							0,12					
Итого:									0,19					
Соцстрах		25,0%							0,05					
Итого по прочим затратам:									0,24					
Стоимость в действующих ценах														
З/плата в тек. ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Клог									77,670					
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план. накл-зп84-0,5*соц.стр)/0,791*курс удл									16,10					
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп									19					
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)									2 050					
Итого в действ. ценах									2 531					
Рентабельность									294					
Итого:									11,61%					
									2 825					

Годрядчик: ООО "Теплые Окна"


Директор ООО "Теплые Окна" Носенко Р.О.



Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры» Голубнюк А.Н.

С.М. ННЖ ПТЮ *Боробитова Е.В.*



Приложение №1

**Ведомость
фактической стоимости материалов подрячика в текущих
ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Отлив крашеный белый	м2	7,8	246,00	1 918,80
2	Пена монтажная	шт	2,0	65,40	130,80
					0,00
	Итого:				2 050

Составил: ООО "Теплые Окна"



Исполнитель: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Заказчик: ООО "Теплые Окна"

Акт выполненных работ

к смете № 19

на замену оконных блоков в подъездах №1 и №2 жилого дома №9 по ул. Луначарского

14 649 руб.


3818(20)

п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.изм.	Стойм.	В т.ч. на единицу			Всего		
							Основ. зарп.	экс. маш.	В т.ч. з/п маш.	Основ. зарп.	экс. маш.	В т.ч. з/п маш.
2		ул. Луначарского, 9 (подъезд 1,2)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1626	80,5	13,09	80,5	0	0	13,09	0,00	0,000
		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	10,08	0,95	9,58	0,57	0	0	5,75	0,00	0,000
		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	6,18	1,28	7,91	0,74	0	0	4,57	0,00	0,000
		СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с отквр.	м2	4,5	18,85	84,83				0,00	0,00	0,000
		СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	11,76	17,95	211,09				0,00	0,00	0,000
		ОТРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,177	5,73	1,01	1,57	0,22	0,07	0,28	0,04	0,012
		ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,088	21,60	1,90	20,6	1	0,3	1,81	0,09	0,026
		СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	тн	0,044	22,90	1,01	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
		ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,088	21,60	1,90	20,6	1	0,3	1,81	0,09	0,026
		СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	тн	0,044	22,90	1,01	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
		ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,177	5,84	1,03	4,9	0,05	0,02	0,87	0,01	0,004
		Итого				334,36				28,18	0,23	0,068

Расчет прилагается

Итого прямые затраты	Наименование затрат	Прямые затраты:	%	от	сумма	28,18	0,23	0,07
	Материалы				305,59			
	Основная зарплата	*			28,18			
	Эксплуатация машин				0,23			
	Итого прямые затраты:				334			
	кладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%		0			
	кладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%	334,00	54			
	кладные расходы от ЗП на монт. обор.		8,6%		0			
	кладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.		87,0%		0			
	Итого накладные расходы:				54			
	Итого:				388			
	ановые накопления		3,5%		14			
	Итого:				402			
	предвиденные затраты		0,0%		0			
	Итого СМР в ц. 1984г.:				402			
	Итого СМР в ц. 1991г.				619			
	оплата в СМР 1984 г. (онз/п+0,3*эксп. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непредел. р.)				50			
	Итого:				13			
	Итого:				25,0%			
	Прочие затраты:							
	дополнительные отпуска (0,4% от "Итого с план.")		0,40%		2			
	еиуч-е оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл. р))		3,0%		1			
	Итого:				3			
	Итого:				1			
	Итого по прочим затратам:				4			
	Итого в действующих ценах							
	плата в тек. ценах (зп84+солестр)*Кзп*Клонт				4 893			
	Итого в тек. ценах (зп84+солестр)*Кзп*Клонт				527,4			
	Итого в действующих ценах				311			
	Итого в действующих ценах (Приложение №1 к смете)				7 394			
	Итого в действующих ценах				13 125			
	Итого в действующих ценах				1 524			
	Итого:				14 649			
	Итого к оплате				14 649			

Издатель: ООО "Теплые Окна"



Директор ООО "Теплые Окна" Носенко Р.О.
Иван. К. Федор. З. Федор. Давыдова Е.В.

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»



Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры» Голубнюк А.Н.
Сит. Анне ПТО Федор

Голубнюк А.Н. *А.Н. Голубнюк*

Ведомость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с отквр.	м2	4,50	393,12	1769,04
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	11,76	355,10	4175,98
3	ГРУНТОВКА	кг	2,7	14,50	39,15
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	29,3	2,10	61,53
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	кг	14,7	2,24	32,93
6	КЛЕЙ ПЕРЕЗИТ ДЛЯ ПЛИТКИ	кг	44,0	2,10	92,40
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	бал.	9,0	65,40	588,60
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	шт	54	2,55	137,70
9	Известь негашеная	кг	3,4	3,98	13,53
	Итого				6911
	Всего				6911
	ЗСР 3 %				207
	Транспортные расходы 4 %				276
	Всего				7394

Составил: ООО "Теплые Окна"



3818/20.1

Акт выполненных работ

к смете 2-19

на установку наружных отливов в подъездах №1 и №2 жилого дома №9 по ул. Дунаевского

Сумма по смете

725 руб.ПМР

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E 12-280	Установка наружных отливов	100м2	0,02	193	45,8	0,41	0,12	3,86	0,92	0,01	0,00

того прямые затраты по разделу 1

3,86

0,92

0,01

0,00

Наименование затрат		Прямые затраты:		%		от		сумма	
а) Материалы								2,93	
б) Основная зарплата								0,92	
в) Эксплуатация машин								0,01	
Итого прямые затраты:								3,86	
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.				13,3%		0,00		0,00	
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.				16,2%		3,86		0,63	
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.				8,6%		0,00		0,00	
Итого накладные расходы:								0,63	
Итого:								4,49	
Плановые накопления				3,5%				0,16	
Итого:								4,65	
Транспортировка грузовых материалов				0,00%				0,00	
Непредвиденные затраты				0,0%				0,00	
Итого СМР в п.1984г.:								4,65	
Итого СМР в п.1991г.				1,54				7,16	
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эклп.маш+0,4*накл.р.+0,52*эим.уд.+0,16*непредв.р.)								1,18	


Страх		25,0%							0,30				
Прочие затраты:													
Дополнительные отпуска (0,4% от "Итого с план.")		0,40%							0,02				
Увелич.-е оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р))		3,0%							0,03				
Итого:									0,05				
Соцстрах		25,0%							0,01				
Итого по прочим затратам:									0,06				
Стоимость в действующих ценах													
З/плата в тек. ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			77,670						115				
Стоимость работ и услуг (смп84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соп.стр)/0,791*курс уде			16,10						5				
Стоимость прочих затрат итого проч. *Кзп									5				
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)									525				
Итого в действ. ценах									650				
Рентабельность			11,61%						75				
Итого:									725				

одрядчик: ООО "Теплые Окна"

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Ирректор ООО "Теплые Окна" Носенко Р.О.

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры» Голубнюк А.Н.



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих
ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Отлив крашенный белый	м2	2,0	246,00	492,00
2	Пена монтажная	шт	0,5	65,40	32,70
					0,00
	Итого:				525

Составил: ООО "Теплые Окна"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Теплые Окна"

9848(21)

Акт выполненных работ
к смете № 20

на замену оконных блоков в подъезде №1 жилого дома № 38 по ул. Е.Букова


11 153 руб.

№	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.изм.	Стоим.	В т.ч. на единицу			Всего					
							основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.	основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.			
1															
2															
1		<i>Е.Букова, 38 (подъезд 1)</i>		3											
1	Е46-123 Кзм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДКООННЫХ ДЮСОК	100 м2	0,1269	80,5	10,22	80,5	0	0	0	10,22	0,00	0,00	0,00	0,000
2	Е10-73 прим, Кзм=0,3 Кзм=0 Кзм=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	12,69	0,95	12,06	0,57	0	0	0	7,23	0,00	0,00	0,00	0,000
3	С 126- 145,прим,Кзмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с отквр.	м2	5,07	18,85	95,57					0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	7,62	17,95	136,78					0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
5	Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м²	0,096	5,73	0,55	1,57	0,22	0,07	0,15	0,02	0,02	0,007	0,007	0,007
6	Е15-275 Кзм=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,048	21,60	1,04	20,6	1	0,3	0,99	0,05	0,05	0,014	0,014	0,014
7	С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,024	22,90	0,55	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
8	Е15-275 Кзм=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,048	21,60	1,04	20,6	1	0,3	0,99	0,05	0,05	0,014	0,014	0,014
9	С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,024	22,90	0,55	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,096	5,84	0,56	4,9	0,05	0,02	0,47	0,00	0,00	0,002	0,002	0,002
		Итого				258,92					20,05	0,12	0,037	0,037	0,037

Расчёт пикируется


ГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Наименование затрат	Прямые затраты:	%	от	сумма	20,05	0,12	0,04
материалы					238,83			
снoвная зарплата					20,05			
кoмпyтатация машин					259			
ГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					0			
ладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%		259,00	42			
ладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%			0			
ладные расходы от ЗП на монт. обор.		8,6%			0			
ладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.		87,0%			42			
ГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:					301			
ГО:					11			
иные накопления		3,5%			312			
ГО:					0			
редмиссионные затраты		0,0%			312			
ГО СМР в ц. 1984г.:					480			
ГО СМР в ц. 1991г.					37			
плата в СМР 1984 г. (оснз/т+0,3*эклп. маш+0,4*накл. р.+0,52*зйм. уд.+0,16*непредв. р.)		1,54			37			
встрах		25,0%			9			
Прочие затраты:					1			
попнтельные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%			1			
еинч-с ошпач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл. р))		3,0%			2			
ГО:					1			
встрах		25,0%			3			
ГО ПО ПРОЧИМ ЗАТРАТАМ:					3 573			
ОИМОСТЬ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ					77 670			
плата в тек. ценах (зп84+солстр)*Кзп*Кдюр		16,10			420,7			
оимост. работ и услуг (смр84-маг. рес-план. нак-зп84-0,5*сол. стр)/0,791*курс					233			
оимост. прочих затрат итого проч.*Кзп					5 766			
оимост. материалов (Приложение №1 к смете)					9 993			
ГО В ДЕЙСТВ. ЦЕНАХ					1 160			
нГабельность		11,61%			11 153			
ГО:					11 153			
СЕГО К ОПЛАТЕ					11 153			

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"



Носенко Р.О.

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»



Голубнюк А.Н.

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры»


Голубнюк А.Н.

Ведомость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с откр.	м2	5,07	393,12	1993,12
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	7,62	355,10	2705,86
3	ГРУНТОВКА	кг	1,4	14,50	20,30
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	16,0	2,10	33,60
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	кг	8,0	2,24	17,92
6	КЛЕЙ ЦЕРЕЗИТ ДЛЯ ПЛИТКИ	кг	24,0	2,10	50,40
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	Бал.	7,0	65,40	457,80
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	шт	40	2,55	102,00
9	Известь негашеная	кг	1,8	3,98	7,16
	Итого				5388
	Всего				5388
	ЗСР 3 %				162
	Транспортные расходы 4 %				216
	Всего				5766

Составил: ООО "Теплые Окна"



Казчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Дрядчик: ООО "Теплые Окна"

**Акт выполненных работ
к смете 2-20**

на установку наружных отливов в подъезде №1 жилого дома № 38 по ул. Е.Букова

Сумма по смете

689 руб.ЛМР

п.п	Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Е 12-280	Установка наружных отливов	100м2	0,019	193	45,8	0,41	0,12	3,67	0,87	0,01	0,00
ито прямые затраты по разделу 1									3,67	0,87	0,01	0,00
Наименование затрат									сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы									2,79			
б) Основная зарплата									0,87			
в) Эксплуатация машин									0,01			
Итого прямые затраты:									3,67			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.									0,00			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.									0,59			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.									0,00			
Итого накладные расходы:									0,59			
Итого:									4,26			
Плановые накопления									0,15			
Итого:									4,41			
Транспортировка грузовых материалов									0,00			
Непредвиденные затраты									0,00			
Итого СМР в п.1984г.:									4,41			

ИТОГО СМР в п.1991г.	1,54									6,79							
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.удл.+0,16*непредв.р.)										1,11							
Соцстрах		25,0%								0,28							
Прочие затраты:																	
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			0,40%							0,02							
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р))			3,0%							0,03							
Итого:										0,05							
Солстрах			25,0%							0,01							
Итого по прочим затратам:										0,06							
Стоимость в действующих ценах																	
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдюр			77,670							108							
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0,791*курс удл			16,10							4							
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп										5							
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)										500							
Итого в действ. ценах										617							
Рентабельность									11,61%								
Итого:										689							

Дирлччик: ООО "Теплые Окна"

ректор ООО "Теплые Окна"


Иван К. М. Д. Д. З. Д. Д.



Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Вендьеры»

Директор МУП «ЖЭУК г. Вендьеры»

С.М. Н.Н.М. П.Т.О. Д.С.С.С.С.С.С.С.С.С.



Голубнюк А.Н.

Приложение №1

Ведомость

**фактической стоимости материалов подрядчика в текущих
ценах.**

№ л/п	Наименование материалов	Един. измер.	Количество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оглев крашенный белый	м2	1,9	246,00	467,40
2	Пена монтажная	шт	0,5	65,40	32,70
					0,00
	Итого:				500

Составил: ООО "Теплые Окна"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"

Акт выполненных работ
к смете № 21

на замену оконных блоков в подъезде №2 жилого дома № 91 по ул. Индустриальная

5 718 руб.

п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.изм.	Стоим.	в т.ч. на единицу			Всего				
							основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.	основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ул. Индустриальная, 91 (подъезд 2)														
1	Б46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДЮСОК	100 м2	0,0642	80,5	5,17	80,5	0	0	0	0,00	5,17	0,00	0,000
2	Е10-73 прим, Кэм=0,3 Кэм=0 Кэм=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2м2	м2	6,42	0,95	6,10	0,57	0	0	0	3,66	0,00	0,00	0,000
3	С 126-145, прим, Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	4,28	18,85	80,68					0,00	0,00	0,00	0,000
4	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	2,14	17,95	38,41					0,00	0,00	0,00	0,000
5	Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м²	0,056	5,73	0,32	1,57	0,22	0,07	0,09	0,01	0,01	0,004	
6	Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,028	21,60	0,60	20,6	1	0,3	0,58	0,03	0,03	0,008	
7	С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,014	22,90	0,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	
8	Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,028	21,60	0,60	20,6	1	0,3	0,58	0,03	0,03	0,008	
9	С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,014	22,90	0,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	
10	Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,056	5,84	0,33	4,9	0,05	0,02	0,27	0,00	0,00	0,001	
Итого						132,85					10,35	0,07	0,021	

Расчет произведен

2818(22)


ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Наименование затрат	Прямые затраты:											
		%	от							сумма	10,35	0,07	0,02
Материалы										122,58			
Основная зарплата										10,35			
Эксплуатация машин										0,07			
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:										133			
акладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%								0			
акладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%		133,00						22			
акладные расходы от ЗП на монтаж. работ.		8,6%								0			
акладные расходы от ЗП на монтаж. эл. работ.		87,0%								0			
ТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:										22			
ТОГО:										155			
Дановые накопления		3,5%								5			
ТОГО:										160			
определенные затраты		0,0%								0			
ТОГО СМР в п.1984г.:										160			
ТОГО СМР в п.1991г.										246			
плата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*экл. маш+0,4*накл.р.+0,52*зим. уд.+0,16*непредв.р.)										19			
листрах		25,0%								5			
Прочие затраты:													
дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%								1			
велич. е. отпусков (3% от (зн84-0,22*накл.р))		3,0%								0			
ТОГО:										1			
листрах		25,0%								0			
ТОГО ПО ПРОЧИМ ЗАТРАТАМ:										1			
ТОИМОСТЬ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ													
плата в тек. ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Кдог						77,670				1 864			
тоимость работ и услуг (сбр84-мат.рес-план.нак-зн84-0,5*соц.стр)/0,791*курс						16,10				222,3			
тоимость прочих затрат итого проч. *Кзп						78				78			
тоимость материалов (Приложение №1 к смете)						2 959				2 959			
ТОГО В ДЕЙСТ. ЦЕНАХ						5 123				5 123			
нтабельность						595				595			
ТОГО:						11,61%				5 718			
СЕГО К ОПЛАТЕ										5 718			

одрядчик: ООО "Теплые Окна"

директор ООО "Теплые Окна"
Иван К. Петров



Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Вендеры»



Директор МУП «ЖЭУК г. Вендеры»
Сит. Сингис ИТО Воробей

Голубюк А.И.

Ведомость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с отгр.	м2	4,28	393,12	1682,55
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	2,14	355,10	759,91
3	ГРУНТОВКА	кг	0,8	14,50	11,60
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	9,3	2,10	19,53
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	кг	4,7	2,24	10,53
6	КЛЕЙ ПЕРЕЗИГ ДЛЯ ПЛИТКИ	кг	14,0	2,10	29,40
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	БДЛ.	3,0	65,40	196,20
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	шт	20	2,55	51,00
9	Известь негашеная	кг	1,1	3,98	4,38
	Итого				2765
	Всего				2765
	ЗСР 3%				83
	Транспортные расходы 4%				111
	Всего				2959

Составил: ООО "Теплые Окна"



аказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Годрядчик: ООО "Теплые Окна"

Акт выполненных работ

к смете 2-21

на установку наружных отливов в подъезде №2 жилого дома № 91 по ул. Индустриальная

Сумма по смете

551 руб. ПМР

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Е 12-280	Установка наружных отливов	100м2	0,015	193	45,8	0,41	0,12	2,90	0,69	0,01	0,00
того прямые затраты по разделу 1									2,90	0,69	0,01	0,00
Наименование затрат									сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы									2,20			
б) Основная зарплата									0,69			
в) Эксплуатация машин									0,01			
Итого прямые затраты:									2,90			
Накладные расходы от ПЗ на сантех. раб.									0,00			
Накладные расходы от ПЗ на строй. раб.									0,47			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.									0,00			
Итого накладные расходы:									0,47			
Итого:									3,37			
Плановые накопления									0,12			
Итого:									3,49			
Транспортировка привозных материалов									0,00			
Непредвиденные затраты									0,00			
Итого СМР в п.1984г.:									3,49			

ИТОГО СМР в ц.1991г.		1,54						5,37					
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*экл.маш+0,4*накл.р.+0,52*зйм.уд.+0,16*непрелд.р.)								0,88					
Соцстрах		25,0%						0,22					
Прочие затраты:													
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			0,40%					0,01					
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р))			3,0%					0,02					
Итого:								0,03					
Соцстрах			25,0%					0,01					
Итого по прочим затратам:								0,04					
Стоимость в действующих ценах													
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			77,670					85					
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0,791*курс уде			16,10					4					
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп								3					
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)								402					
Итого в действ. ценах								494					
Рентабельность			11,61%					57					
Итого:								551					

Юрдычник: ООО "Теплые Окна"

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»


Директор ООО "Теплые Окна" Носенко Р.О.

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Голубнюк А.Н.

Носенко Р.О.

Голубнюк А.Н.



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрячика в текущих
ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Отлив крапленный белый	м2	1,5	246,00	369,00
2	Пена монтажная	шт	0,5	65,40	32,70
					0,00
Итого:					402

Составил: ООО "Теплые Окна"



аказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Годрядчик: ООО "Теплые Окна"

8818(88)

Акт выполненных работ
к смете № 22

на замену оконных блоков в подъезде №2 жилого дома № ___ по 3-му Индустриальному переулку

22 297 руб.

п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.изм.	Стоим.	в т.ч. на единицу			Всего		
							Основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч. з/п маш.	Основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч. з/п маш.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-й Индустриальный пер. (подъезд 2)												
1	Е46-123 Кзм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАГОЛОНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДУСОК	100 м2	0,2575	80,5	20,73	80,5	0	0	0,00	0,00	0,000
2	Е10-73 прим, Кзм=0,3 Кзм=0 Кзм=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2м2	м2	24,00	0,95	22,80	0,57	0	0	13,68	0,00	0,000
3	Е10-72 прим, Кзм=0,3 Кзм=0 Кзм=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2м2	м2	1,75	1,28	2,24	0,74	0	0	1,30	0,00	0,000
4	С 126-145,прим,Кзмт=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с отквр.	м2	12	18,85	226,20				0,00	0,00	0,000
5	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	13,75	17,95	246,81				0,00	0,00	0,000
6	Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м²	0,137	5,73	0,79	1,57	0,22	0,07	0,22	0,03	0,010
7	Е15-275 Кзм=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,068	21,60	1,47	20,6	1	0,3	1,40	0,07	0,020
8	С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,034	22,90	0,78	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
9	Е15-275 Кзм=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,068	21,60	1,47	20,6	1	0,3	1,40	0,07	0,020
10	С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,034	22,90	0,78	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
11	Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,137	5,84	0,80	4,9	0,05	0,02	0,67	0,01	0,003
Итого						524,87				39,40	0,18	0,053

Расчет прилагается

ГОЛО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Наименование затрат	Прямые затраты:	%	от	сумма	39,40	0,18	0,05
Материалы					485,42			
Основная зарплата					39,40			
Эксплуатация машин					0,18			
ГОЛО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					525			
кладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%			0			
кладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%		525,00	85			
кладные расходы от ЭП на монт. обор.		8,6%			0			
кладные расходы от ЭП на монт. эл. обор.		87,0%			0			
ГОЛО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:					85			
ГОЛО:					610			
ановые накопления			3,5%		21			
ГОЛО:					631			
пределенные затраты			0,0%		0			
ГОЛО СМР в п. 1984г.:					631			
ГОЛО СМР в п. 1991г.					972			
плата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эжсп маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непредел. р.)			1,54		73			
цстрах			25,0%		18			
Прочие затраты:								
полнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			0,40%		3			
едино-е оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл. р))			3,0%		2			
ГОЛО:					5			
цстрах			25,0%		1			
ГОЛО по прочим затратам:					6			
оимность в действующих ценах								
плата в тек. ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			77,670		7 068			
оимность работ и услуг (см84-мат. рес-план. нак-зп84-0,5*соц. стр)/0,791*курс			16,10		866,7			
оимность прочих затрат итого проч. *Кзп					466			
оимность материалов (Приложение №1 к смете)					11 577			
ГОЛО в действ. ценах					19 978			
нпавельность			11,61%		2 319			
ГОЛО:					22 297			
ДЕГО к оплате					22 297			

Заказчик: ООО "Теплые Окна"



директор ООО "Теплые Окна"
Носенко Р.О.
 Носенко Р.О.

Заказчик: МУП «ЖЭК г. Бендеры»




Директор МУП «ЖЭК г. Бендеры»
Голубнюк А.Н.
 Голубнюк А.Н.

Веломость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	Ед.изм.	кол-во	Цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с откр.	м2	12,00	393,12	4717,44
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	13,75	355,10	4882,63
3	ГРУНТОВКА	кг	2,1	14,50	30,45
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	22,7	2,10	47,67
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Ровнет 25кг	кг	11,3	2,24	25,31
6	КЛЕЙ ЦЕРЕЗИТ ДЛЯ ПЛИТКИ	кг	34,0	2,10	71,40
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	БЛД.	13,0	65,40	850,20
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	шт	72	2,55	183,60
9	Известь негашеная	кг	2,6	3,98	10,35
	Итого				10819
	Всего				10819
	ЗСР 3 %				325
	Транспортные расходы 4 %				433
	Всего				11577

Составил: ООО "Теплые Окна"



аказчик: МУП "ЖЭУК г. Вендеры"

одрядчик: ООО "Теплые Окна"

**Акт выполненных работ
к смете 2-22**

на установку наружных отливов в подъезде №2 жилого дома № ___ по 3-му Индустриальному переулку

Сумма по смете

1 069 руб. ПМР

W

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E 12-280	Установка наружных отливов	100м2	0,029	193	45,8	0,41	0,12	5,60	1,33	0,01	0,00

того прямые затраты по разделу 1

5,60 1,33 0,01 0,00

Наименование затрат

%

от

сумма

Прямые затраты:

а) Материалы									4,26			
б) Основная зарплата									1,33			
в) Эксплуатация машин									0,01			
Итого прямые затраты:									5,60			
Накладные расходы от ПЗ на сантех. раб.				13,3%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ПЗ на строй. раб.				16,2%	5,60				0,91			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.				8,6%	0,00				0,00			
Итого накладные расходы:									0,91			
Итого:									6,51			
Плановые накопления				3,5%					0,23			
Итого:									6,74			
Транспортировка привозных материалов				0,00%					0,00			
Непредвиденные затраты				0,0%					0,00			
Итого СМР в п.1984г.:									6,74			

ИТОГО СМР в п.1991г.		1,54								10,38									
Зарплата в СМР 1984 г. (онз/п+0,3*эжсп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)										1,70									
Соцстрах		25,0%								0,43									
Прочие затраты:																			
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			0,40%							0,03									
Увелич-е оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р))			3,0%							0,04									
Итого:										0,07									
Соцстрах			25,0%							0,02									
Итого по прочим затратам:										0,09									
Стоимость в действующих ценах																			
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			77,670							165									
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план-нак-зп84-0,5*соц.стр)/0,791*курс удс			16,10							7									
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп										7									
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)										779									
Итого в действ. ценах										958									
Рентабельность			11,61%							111									
Итого:										1 069									

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Вендеры»

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"

Носенко Р.О.

Директор МУП «ЖЭУК г. Вендеры»


Голубнюк А.Н.

Иванов И.И.

Иванова И.И.

Иванов И.И.


Иванов И.И.



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих
ценах.**

№ ш/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР		
				ед. ед.	всего	
1	Огнив крашенный Белый	м2	2,9	246,00	713,40	
2	Пена монтажная	штг	1,0	65,40	65,40	
					0,00	
Итого:						779

Составил: ООО "Теплые Окна"



казчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

эдрядчик: ООО "Теплые Окна"

3818(24)

Акт выполненных работ

к смете № 24

на замену оконных блоков в подъездах №3 и №4 жилого дома № 26 по ул.Ленина

16 940 руб.


п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.изм.	Стоим.	в т.ч. на единицу			Всего		
							основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч э/п маш.	основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч э/п маш.
2		<i>ул. Ленина, 26 (подъезд 3,4)</i>	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Е46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1920	80,5	15,46	80,5	0	0	0,00	0,00	0,000
	Е10-73 прим, Кэм=0,3 Кэм=0 Кэм=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2м2	м2	19,20	0,95	18,24	0,57	0	0	10,94	0,00	0,000
	С 126-145, прим, Кват=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	9,6	18,85	180,96				0,00	0,00	0,000
1	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	9,6	17,95	172,32				0,00	0,00	0,000
5	Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м²	0,158	5,73	0,91	1,57	0,22	0,07	0,25	0,03	0,011
5	Е15-275 Кэм=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,079	21,60	1,71	20,6	1	0,3	1,63	0,08	0,024
7	С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	тн	0,040	22,90	0,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
3	Е15-275 Кэм=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,079	21,60	1,71	20,6	1	0,3	1,63	0,08	0,024
2	С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	тн	0,040	22,90	0,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
0	Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,158	5,84	0,92	4,9	0,05	0,02	0,77	0,01	0,003
	Итого					394,07				30,68	0,20	0,062

Расчет типичная

ого прямые затраты		Наименование затрат		Прямые затраты:		%	от	сумма	30,68	0,20	0,06
Материалы								363,12			
Основная зарплата								30,68			
Эксплуатация машин	*							0,20			
ого прямые затраты:								394			
кладные расходы от ПЗ на сантех. раб.				13,3%				0			
кладные расходы от ПЗ на строй. раб.				16,2%	394,00			64			
кладные расходы от ЗП на монт. обор.				8,6%				0			
кладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.				87,0%				0			
ого накладные расходы:								64			
ого:				3,5%				458			
новые накопления								16			
ого:				0,0%				474			
предвиденные затраты								0			
ого СМР в п. 1984г.:								474			
ого СМР в п. 1991г.:								730			
плата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*экл. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непрел. р.)								56			
листрах				25,0%				14			
Прочие затраты:								2			
ополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")				0,40%				1			
велич. е. оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл. р))				3,0%				3			
ого:				25,0%				1			
листрах								4			
того по прочим затратам:								4			
тоимость в действующих ценах								5 437			
плата в тек. ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдоп								648,9			
тоимость работ и услуг (сМР84-мат. рес-план. нак-зп84-0,5*соц. стр)/0,791*курс					16,10			311			
тоимость прочих затрат итого проч. *Кзп								8 781			
тоимость материалов (Приложение №1 к смете)								15 178			
того в действ. ценах								1 762			
ентабельность								16 940			
того:								11,61%			
Итого:								16 940			
Итого к оплате								16 940			


Годрайчик: ООО "Теплые Окна"

Директор ООО "Теплые Окна" Носенко Р.О.



Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры» Голубнюк А.Н.
 МУП «ЖЭУК г. Бендеры»
 По адресу 2140.



Ведомость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с отгр.	м2	9,60	393,12	3773,95
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	9,60	355,10	3408,96
3	ГРУНТОВКА	кг	2,4	14,50	34,80
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	26,7	2,10	56,07
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	кг	13,3	2,24	29,79
6	КЛЕЙ ЦЕРЕЗИТ ДЛЯ ШИТКИ	кг	40,0	2,10	84,00
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	Балл	10,0	65,40	654,00
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	шт	60	2,55	153,00
9	Известь негашеная	кг	3,0	3,98	11,94
	Итого				8207
	Всего				8207
	ЗСР 3 %				246
	Транспортные расходы 4 %				328
	Всего				8781

Составил: ООО "Теплые Окна"



аказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Годрылчык: ООО "Теплые Окна"

Акт выполненных работ

к смете 2-24

на установку наружных отливов в подъездах №3 и №4 жилого дома № 26 по ул.Ленина

Сумма по смете 1 446 руб. ПМР

№ пп	Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость			
					Всего	Осн.З/п	В том числе Эк.Маш.		З/пМех	Всего	Осн.З/п	В том числе Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E 12-280	Установка наружных отливов	100м2	0,04	193	45,8	0,41	0,12	7,72	1,83	0,02	0,00
того прямые затраты по разделу 1									7,72	1,83	0,02	0,00

Наименование затрат		%		от		сумма	
Прямые затраты:							
а) Материалы						5,87	
б) Основная зарплата						1,83	
в) Эксплуатация машин						0,02	
Итого прямые затраты:						7,72	
Накладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%		0,00		0,00	
Накладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%		7,72		1,25	
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%		0,00		0,00	
Итого накладные расходы:						1,25	
Итого:						8,97	
Плановые накопления		3,5%				0,31	
Итого:						9,28	
Транспортиронка грузовых материалов		0,00%				0,00	
Непредвиденные затраты		0,0%				0,00	
Итого СМР в ц. 1984г.:						9,28	

ИТОГО СМР в п.1991г.		1,54																			
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*экл. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непредв. р.)																					14,29
Солстрах		25,0%																			2,34
Прочие затраты:																					0,59
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")																					0,04
Увелич-е оплач. отпуска (3% от (зн84-0,22*накл.р))		0,40%																			0,06
Итого:																					0,10
Солстрах																					0,03
Итого по прочим затратам:		25,0%																			0,13
Стоимость в действующих ценах																					
З/плата в тек. ценах (зн84+солстр)*Кзп*Кдог																					77,670
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зн84-0,5*сол.стр)/0,791*курс удл																					16,10
Стоимость прочих затрат итого проч. *Кзп																					10
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)																					1 049
Итого в действ. ценах																					1 296
Рентабельность																					150
Итого:																					11,61%
Итого:																					1 446


Дарядчик: ООО "Теплые Окна"

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Директор ООО "Теплые Окна"

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Голубнюк А.Н.



См. Инте МТО №100




Лазаревы 21.10

Приложение №1

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих
ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Отлив крашенный белый	м2	4,0	246,00	984,00
2	Пена монтажная	шт	1,0	65,40	65,40
					0,00
Итого:					1 049

Составил: ООО "Теплые Окна"



3810 (25)

Казчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Дирялчик: ООО "Теплые Окна"

Акт выполненных работ
к смете № 25

на замену оконных блоков в подъездах №1 и №2 жилого дома № 83 по ул. Советская

26 860 руб.


1	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.ин.	Стоим.	В т.ч. на единицу			Всего			
							основ. зарп.	экс. маш.	В т.ч з/п маш.	основ. зарп.	экс. маш.	В т.ч з/п маш.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		ул. Советская, 83 (подъезд 1,2)											
		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДЮСОК	100 м2	0,3030	80,5	24,39	80,5	0	0	24,39	0,00	0,00	0,000
		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2м2	м2	27,60	0,95	26,22	0,57	0	0	15,73	0,00	0,000	
		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2м2	м2	2,70	1,28	3,46	0,74	0	0	2,00	0,00	0,000	
		СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	13,8	18,85	260,13				0,00	0,00	0,000	
		СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	16,5	17,95	296,18				0,00	0,00	0,000	
		ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м²	0,257	5,73	1,47	1,57	0,22	0,07	0,40	0,06	0,018	
		ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,128	21,60	2,76	20,6	1	0,3	2,64	0,13	0,038	
		СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,064	22,90	1,47	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
		ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ. до 5 мм	100 м2	0,128	21,60	2,76	20,6	1	0,3	2,64	0,13	0,038	
		СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,064	22,90	1,47	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
		ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,257	5,84	1,50	4,9	0,05	0,02	1,26	0,01	0,005	
		Итого				621,81				49,06	0,33	0,099	

Расчёт прилагается

ого прямые затраты	Наименование затрат	Прямые затраты:	%	от	сумма	49,06	0,33	0,10	
Прямые затраты:									
Материалы					572,61				
Основная зарплата					49,06				
Эксплуатация машин					0,33				
ого прямые затраты:									
кладные расходы от ПЗ на сантех. раб.			13,3%		0				
кладные расходы от ПЗ на строй раб.			16,2%	622,00	101				
кладные расходы от ЗП на монтаж. обор.			8,6%		0				
кладные расходы от ЗП на монтаж. обор.			87,0%		0				
ого накладные расходы:									
ого:					723				
ановые накопления			3,5%		25				
ого:					748				
предвиденные затраты			0,0%		0				
ого СМР в п.1984г.:									
					748				
ого СМР в п.1991г.									
					1152				
плата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*экоп. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непредел. р.)					90				
цстрах			25,0%		23				
Прочие затраты:									
дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			0,40%		3				
едино-е оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл. р))			3,0%		2				
ого:					5				
цстрах			25,0%		1				
ого по прочим затратам:									
					6				
оимосьть в действующих ценах									
плата в тек. ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдоп					8777				
оимосьть работ и услуг (смр84-мат. рес-план нак-зп84-0,5*соц. стр)/0,791*курс					995,1				
оимосьть прочих затрат итого проч. *Кзп					466				
оимосьть материалов (Приложение №1 к смете)					13828				
ого в действ. ценах									
платебельность					24066				
ого:					2794				
			11,61%		26860				
ЕГО к оплате									
					26860				

дирекчик: ООО "Теплые Окна"

директор ООО "Теплые Окна"



Носенко Р. О.

Заказчик: МУП «ЖЭК г. Бендеры»

Директор МУП «ЖЭК г. Бендеры»

МУП «ЖЭК г. Бендеры»

[Signature]

Голубнюк А. Н.


[Signature]

Ведомость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с откр.	м2	13,80	393,12	5425,06
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	16,50	355,10	5859,15
3	ГРУНТОВКА	кг	3,9	14,50	56,55
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	42,7	2,10	89,67
5	ТИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	кг	21,3	2,24	47,71
6	КЛЕЙ ЦЕРЕЗИТ ДЛЯ ПЛИТКИ	кг	64,0	2,10	134,40
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	БЛД.	16,0	65,40	1046,40
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	шт	96	2,55	244,80
9	Известь нерешеная	кг	4,9	3,98	19,50
	Итого				12923
	Всего				12923
	ЗСР 3 %				388
	Транспортные расходы 4 %				517
	Всего				13828

Составил: ООО "Теплые Окна"



Казачик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

дирячик: ООО "Теплые Окна"

Акт выполненных работ

к смете 2-25

на установку наружных оплизов в подъездах №1 и №2 жилого дома № 83 по ул. Советская

Сумма по смете

725 руб.ПМР

п.п	Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Е 12-280	Установка наружных оплизов	100м2	0,02	193	45,8	0,41	0,12	3,86	0,92	0,01	0,00


того прямые затраты по разделу 1

Наименование затрат	Прямые затраты:	%	от	сумма
а) Материалы				2,93
б) Основная зарплата				0,92
в) Эксплуатация машин				0,01
Итого прямые затраты:				3,86
Накладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%	0,00	0,00
Накладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%	3,86	0,63
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00	0,00
Итого накладные расходы:				0,63
Итого:				4,49
Плановые накопления		3,5%		0,16
Итого:				4,65
Транспортировка привозных материалов		0,00%		0,00
Непредвиденные затраты		0,0%		0,00
Итого СМР в п.1984г.:				4,65

ИТОГО СМР в ц.1991г.		1,54	7,16						
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/л+0,3*экл.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)			1,18						
Соцстрах		25,0%	0,30						
Прочие затраты:		*							
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%	0,02						
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зн84-0,22*накл.р))		3,0%	0,03						
Итого:			0,05						
Соцстрах		25,0%	0,01						
Итого по прочим затратам:			0,06						
Стоимость в действующих ценах									
З/плата в тек. ценах (зн84+соцстр)*Кэл*Кдлг			77,670				115		
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зн84-0,5*соц.стр)/0,791*курс удл			16,10				5		
Стоимость прочих затрат итого проч. *Кэл							5		
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)							525		
Итого в действ. ценах							650		
Рентабельность			11,61%				75		
Итого:							725		

Дирядчик: ООО "Теплые Окна"

директор ООО "Теплые Окна"




Носенко Р.О.

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Вендеры»

Директор МУП «ЖЭУК г. Вендеры»

Ст. инж. Т.Т.О. *[Signature]*



Голубинок А.И.

[Signature]

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих
ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли-чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Отлив крашенный белый	м2	2,0	246,00	492,00
2	Цена монтажная	шт	0,5	65,40	32,70
					0,00
Итого:					525

Составил: ООО "Теплые Окна"



3818(26)

аказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Годрядчик: ООО "Теплые Окна"

Акт выполненных работ
к смете № 29


на замену оконных блоков в подъездах №4 и №5 жилого дома № 22 по ул.Ленина

26 551 руб.

№	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.изм.	Стоим.	в т.ч. на единицу			Всего								
							основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч. э/п маш.	основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч. э/п маш.						
1		ул. Ленин, 22 (подъезд 4,5)																
2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Е46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,3036	80,5	24,44	80,5	0	0	24,44	0,00	0,00	0,000					
2	Е10-73 прим, Кэм=0,3 Кэм=0 Кэл=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	28,16	0,95	26,75	0,57	0	0	16,05	0,00	0,00	0,000					
3	Е10-72 прим, Кэм=0,3 Кэм=0 Кэл=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	2,20	1,28	2,82	0,74	0	0	1,63	0,00	0,00	0,000					
4	С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	14,08	18,85	265,41				0,00	0,00	0,000						
5	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	16,28	17,95	292,23				0,00	0,00	0,000						
6	Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,213	5,73	1,22	1,57	0,22	0,07	0,33	0,05	0,015						
7	Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,107	21,60	2,31	20,6	1	0,3	2,20	0,11	0,032						
8	С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,054	22,90	1,24	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000						
9	Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,107	21,60	2,31	20,6	1	0,3	2,20	0,11	0,032						
10	С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,054	22,90	1,24	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000						
11	Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,213	5,84	1,24	4,9	0,05	0,02	1,04	0,01	0,004						
	Итого					621,21				47,89	0,28	0,083						

Расчет прилагается											
ОГО прямые затраты	Наименование затрат	Прямые затраты:	%	от			сумма				
	Материалы						572,83				
	Основная зарплата						47,89				
	эксплуатация машин						0,28				
	ОГО прямые затраты:						621				
	кладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%				0				
	кладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%	621,00			101				
	кладные расходы от ЗП на монт. обор.		8,6%				0				
	кладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.		87,0%				0				
	ОГО накладные расходы:						101				
	ОГО:						722				
	ановые накопления		3,5%				25				
	ОГО:						747				
	предвиденные затраты		0,0%				0				
	ОГО СМР в п.1984г.:						747				
	ОГО СМР в п.1991г.:						1 150				
	плата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*экл. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непредр. р.)						88				
	цстрах		25,0%				22				
	Прочие затраты:						3				
	полнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%				2				
	еписч. е. оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р))		3,0%				5				
	ОГО:						1				
	цстрах		25,0%				6				
	ОГО по прочим затратам:						8 544				
	Оимосьть в действующих ценах						8 544				
	плата в тек. ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог		77,670				1 021,2				
	оимосьть работ и услуг (см84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0,791*курс		16,10				466				
	оимосьть прочих затрат итого проч.*Кзп						13 758				
	оимосьть материалов (Приложение №1 к смете)						23 789				
	Итого в действ. ценах						2 762				
	нтабельность		11,61%				26 551				
	Итого:						26 551				
	СЕГО к оплате						26 551				

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"



Исполнитель:  Носенко Р.О.

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Заказчик:  Голубнюк А.Н.

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Сл. Инженер ПТО  



Ведомость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с откр.	м2	14,08	393,12	5535,13
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	16,28	355,10	5781,03
3	ГРУНТОВКА	кг	3,2	14,50	46,40
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	36,0	2,10	75,60
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	кг	18,0	2,24	40,32
6	КЛЕЙ ЦЕРЕЗИТ ДЛЯ ПЛИТКИ	кг	54,0	2,10	113,40
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	бал.	16,0	65,40	1046,40
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	шт	80	2,55	204,00
9	Известь негашеная	кг	4,0	3,98	15,92
	Итого				12858
	Всего				12858
	ЗСР 3 %				386
	Транспортные расходы 4 %				514
	Всего				13758

Составил: ООО "Теплые Окна"



Исполнитель: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Заказчик: ООО "Теплые Окна"

**Акт выполненных работ
к смете 2-29**

на установку наружных отливов в подъездах №4 и №5 жилого дома № 22 по ул. Ленина

Сумма по смете

1 446 руб.ПМР

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E 12-280	Установка наружных отливов	100м2	0,04	193	45,8	0,41	0,12	7,72	1,83	0,02	0,00

того прямые затраты по разделу 1


Наименование затрат	Прямые затраты:	%	от	сумма
а) Материалы				5,87
б) Основная зарплата				1,83
в) Эксплуатация машин				0,02
Итого прямые затраты:				7,72
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	0,00	0,00
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		16,2%	7,72	1,25
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00	0,00
Итого накладные расходы:				1,25
Итого:				8,97
Плановые накопления		3,5%		0,31
Итого:				9,28
Транспортировка привозных материалов		0,00%		0,00
Непредвиденные затраты		0,0%		0,00
Итого СМР в п.1984г.:				9,28

ИТОГО СМР в п.1991г.		1,54	14,29						
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)			2,34						
Соцстрах		25,0%	0,59						
Прочие затраты:		*							
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%	0,04						
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зн84-0,22*накл.р))		3,0%	0,06						
Итого:			0,10						
Соцстрах		25,0%	0,03						
Итого по прочим затратам:			0,13						
Стоимость в действующих ценах									
З/плата в тек.ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Клор			77,670						
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зн84-0,5*соц.стр)/0,791*курс уде			16,10						
Стоимость прочих затрат итого проч. *Кзп							10		
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)							1 049		
Итого в действ. ценах							1 296		
Рентабельность			11,61%				150		
Итого:							1 446		

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"

директор ООО "Теплые Окна"

Носенко Р.О.




Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

С.М. Ильяш

Голубнюк А.Н.

Козарько З.И.




Приложение №1

**Ведомость
фактической стоимости материалов подрячика в текущих
ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Количество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оглив крапчатый Белый	м2	4,0	246,00	984,00
2	Пена монтажная	шт	1,0	65,40	65,40
					0,00
	Итого:				1 049

Составил: ООО "Теплые Окна"



2818/24

казчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

директор: ООО "Теплые Окна"

Акт выполненных работ

к смете № 32

на замену оконных блоков в подъезде №2 жилого дома № 1 по ул. Ленина

8 318 руб.

1	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за едизм.	Стомим.	в т.ч. на единицу			Всего		
							основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.	основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ул. Ленина, 1 (подъезд 2)										
		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,0950	80,5	7,65	80,5	0	0	7,65	0,00	0,000
	E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	8,75	0,95	8,31	0,57	0	0	4,99	0,00	0,000
	E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	0,75	1,28	0,96	0,74	0	0	0,56	0,00	0,000
	С 126-145, прим, Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с отквр.	м2	0,75	18,85	14,14				0,00	0,00	0,000
	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	8,75	17,95	157,06				0,00	0,00	0,000
	E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,084	5,73	0,48	1,57	0,22	0,07	0,13	0,02	0,006
	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,042	21,60	0,91	20,6	1	0,3	0,87	0,04	0,013
	С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	тн	0,021	22,90	0,48	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,042	21,60	0,91	20,6	1	0,3	0,87	0,04	0,013
	С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	тн	0,021	22,90	0,48	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
	E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,084	5,84	0,49	4,9	0,05	0,02	0,41	0,00	0,002
	Итого					191,87				15,48	0,10	0,034

Расчёт прилагается											
того прямые затраты		Наименование затрат		Прямые затраты:							
		%	от								
						сумма					
Материалы	*					176,42					
Основная зарплата						15,48					
Эксплуатация машин						0,10					
того прямые затраты:						192					
кладные расходы от ПЗ на сантех. раб.		13,3%				0					
кладные расходы от ПЗ на строй. раб.		16,2%				192,00					
кладные расходы от ЗП на монт. обор.		8,6%				0					
кладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.		87,0%				31					
того накладные расходы:						223					
того:						8					
ановые накопления		3,5%				231					
того:						0					
предвиденные затраты		0,0%				231					
того СМР в п. 1984г.:						356					
ГОЛО СМР в п. 1991г.						28					
плата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп. маш+0,4*накл. р.+0,52*зм. уд.+0,16*непрелв. р.)						7					
цстрах						25,0%					
Прочие затраты:											
полнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%				1					
снзч-с оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл. р))		3,0%				2					
того:						1					
цстрах		25,0%				3					
того по прочим затратам:											
оимосьть в действующих ценах						2 718					
плата в тек. ценах (зп84+сопстр)*Кзп*Кдог						306,9					
оимосьть работ и услуг (смр84-мат. рес-план. накл-зп84-0,5*соп. стр)/0,791*курс						233					
оимосьть прочих затрат итого проч. *Кзп						4 195					
оимосьть материалов (Приложение №1 к смете)						7 453					
того в действ. ценах						865					
н/абельность						8 318					
того:											
того к оплате						8 318					

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"



Носенко Р.О.

Заказчик: МУП «ЖЭК г. Бендеры»

Директор МУП «ЖЭК г. Бендеры»
С.П. Шеняк

Голубюк А.Н.

Иванова

(Signature)

Ведомость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	Цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с отквр.	м2	0,75	393,12	294,84
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	8,75	355,10	3107,13
3	ГРУНТОВКА	кг	1,3	14,50	18,85
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	14,0	2,10	29,40
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	кг	7,0	2,24	15,68
6	КЛЕЙ ЦЕРЕЗИТ ДЛЯ ПЛИТКИ	кг	21,0	2,10	44,10
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	БЛД.	5,0	65,40	327,00
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	ШТ	30	2,55	76,50
9	Известь негашеная	кг	1,6	3,98	6,37
	Итого				3920
	Всего				3920
	ЗСР 3 %				118
	Транспортные расходы 4 %				157
	Всего				4195

Составил: ООО "Теплые Окна"



казчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

одрядчик: ООО "Теплые Окна"

**Акт выполненных работ
к смете 2-32**

на установку наружных отливов в подъезде №2 жилого дома № 1 по ул. Ленина

Сумма по смете

725 руб.ПМР

№ пп	Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость		
						В том числе				В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E 12-280	Установка наружных отливов	100м2	0,02	193	45,8	0,41	0,12	3,86	0,92	0,01	0,00
того прямые затраты по разделу 1									3,86	0,92	0,01	0,00
Наименование затрат									сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы									2,93			
б) Основная зарплата									0,92			
в) Эксплуатация машин									0,01			
Итого прямые затраты:									3,86			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.									0,00			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.									0,63			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.									0,00			
Итого накладные расходы:									0,63			
Итого:									4,49			
Плановые накопления									0,16			
Итого:									4,65			
Транспортировка привозных материалов									0,00			
Непредвиденные затраты									0,00			
Итого СМР в ц.1984г.:									4,65			

ИТОГО СМР в ц.1991г.		1,54						7,16								
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.удл.+0,16*непредв.р.)								1,18								
Соцстрах		25,0%						0,30								
Прочие затраты:																
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")		0,40%						0,02								
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зн84-0,22*накл.р))		3,0%						0,03								
Итого:								0,05								
Соцстрах		25,0%						0,01								
Итого по прочим затратам:								0,06								
Стоимость в действующих ценах																
З/плата в тек.ценах (зн84+соцстр)*Кзп*Кдлог								77,670								
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес.-план.нак-зн84-0,5*соц.стр)/0,791*курс удл								16,10								
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп																
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)																
Итого в действ. ценах								650								
Рентабельность								11,61%								
Итого:								725								

Дизайчик: ООО "Теплые Окна"


пректор ООО "Теплые Окна" Носенко Р.О.



Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Сл. Иванова Т.И.
Борисовичева Е.В.



Голубнюк А.Н.

Кочурова

(Signature)

**Ведомость
фактической стоимости материалов подрячика в текущих
ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли-чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Отлив крашенный белый	м2	2,0	246,00	492,00
2	Пена монтажная	шт	0,5	65,40	32,70
					0,00
	Итого:				525

Составил: ООО "Теплые Окна"



3818(38)

ИЗЧИК: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

ГРЯДЧИК: ООО "Теплые Окна"

Акт выполненных работ

к смете № 34

на замену оконных блоков в подъезде №1 жилого дома № 17 по пер.Северный

13 094 руб.


Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.изм.	Стоим.	в т.ч. на единицу			Всего			
						основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч э/п маш.	основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч э/п маш.	
2	<i>Северный, 17 (подъезд 1)</i>	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E46-123 Кзм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1410	80,5	11,35	80,5	0	0	0,00	0,00	0,000	
E10-72 прим. Кзм=0,3 Кзм=0 Кзм=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2м2	м2	14,10	1,28	18,05	0,74	0	0	10,43	0,00	0,000	
C 126-145,прим,Кзмат=0,29	СТОЙМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	4,97	18,85	93,68				0,00	0,00	0,000	
C126-759 K=0,4443 прим	СТОЙМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	9,13	17,95	163,88				0,00	0,00	0,000	
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м²	0,202	5,73	1,16	1,57	0,22	0,07	0,32	0,04	0,014	
E15-275 Кзм=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,101	21,60	2,18	20,6	1	0,3	2,08	0,10	0,030	
C111-1	СТОЙМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,051	22,90	1,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
E15-275 Кзм=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,101	21,60	2,18	20,6	1	0,3	2,08	0,10	0,030	
C111-1	СТОЙМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,051	22,90	1,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,202	5,84	1,18	4,9	0,05	0,02	0,99	0,01	0,004	
	Итого				296,00				27,25	0,25	0,25	0,078
Расчет прилагается												
с прямые затраты												
Наименование затрат		%	с									
					296,00	27,25	0,25	0,08				

Прямые затраты:											
Материалы											268,50
Основная зарплата											27,25
Эксплуатация машин											0,25
Итого прямые затраты:											296
Кладные расходы от ПЗ на сантех. раб.											0
Кладные расходы от ПЗ на строй раб.											48
Кладные расходы от ЗП на монтаж обор.											0
Кладные расходы от ЗП на монтаж обор.											87,0%
Итого накладные расходы:											48
Итого:											344
ановые накопления											12
Итого:											356
Предвиденные затраты											0
Итого СМР в ц. 1984г.:											356
Итого СМР в ц. 1991г.											548
Илата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*экол. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непредв. р.)											47
Истрах											12
Итого по прочим затратам:											3
Итого в действующих ценах											4583
лата в тек. ценах (зп84+солстр)*Кзп*Клор											458,0
Имкость работ и услуг (смр84- мат. рес-план. нак-зп84-0,5*сол. стр)/0,791 * Курс											233
Имкость прочих затрат итого проч. * Кзп											6 458
Итого в действ. ценах											11 732
табельность											1 362
Итого:											13 094
Итого к оплате											13 094

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"
 директор: Носенко Р.О.

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»
 директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры»: Голубнюк А.Н.

Сл. ИИТАР ПТО
 [Подписи]



Ведомость материалов к смете

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	Ед.изм.	кол-во	Цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с отгр.	м2	4,97	393,12	1953,81
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	9,13	355,10	3242,06
3	ГРУНТОВКА	кг	3,0	14,50	43,50
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	кг	34,0	2,10	71,40
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	кг	17,0	2,24	38,08
6	КЛЕЙ ПЕРЕЗИТ ДЛЯ ПЛИТКИ	кг	51,0	2,10	107,10
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	Бал.	7,0	65,40	457,80
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x112	шт	42	2,55	107,10
9	Известь негашеная	кг	3,8	3,98	15,12
	Итого				6036
	Всего				6036
	ЗСР 3 %				181
	Транспортные расходы 4 %				241
	Всего				6458

Составил: ООО "Теплые Окна"



Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Вендеры"

Исполнитель: ООО "Теплые Окна"

**Акт выполненных работ
к смете 2-34**

на установку наружных отливов в подъезде №1 жилого дома № 17 по пер. Северный

Сумма по смете 826 руб. ПМР

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы			Всего	Общая стоимость		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Е 12-280	Установка наружных отливов	100м2	0,023	193	45,8	0,41	0,12	4,44	1,05	0,01	0,00
того прямые затраты по разделу 1									4,44	1,05	0,01	0,00

Наименование затрат		Прямые затраты:		%		от		сумма	
а) Материалы									
б) Основная зарплата									
в) Эксплуатация машин									
Итого прямые затраты:								4,44	
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.				13,3%	0,00			0,00	
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.				16,2%	4,44			0,72	
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.				8,6%	0,00			0,00	
Итого накладные расходы:								0,72	
Итого:								5,16	
Плановые накопления				3,5%				0,18	
Итого:								5,34	
Транспортировка привозных материалов				0,00%				0,00	
Непредвиденные затраты				0,0%				0,00	
Итого СМР в п.1984г.:								5,34	

ИТОГО СМР в п. 1991Г.		1,54							8,22								
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)									1,34								
Соцстрах			25,0%						0,34								
Прочие затраты:																	
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			0,40%						0,02								
Увелич-е оплач отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р))			3,0%						0,04								
Итого:									0,06								
Соцстрах			25,0%						0,02								
Итого по прочим затратам:									0,08								
Стоймость в действующих ценах																	
Зплата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдоп				77,670					130								
Стоймость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0,791*курс уде				16,10					5								
Стоймость прочих затрат итого проч.*Кзп									6								
Стоймость материалов (Приложение №1 к смете)									599								
Итого в действ. ценах									740								
Рентабельность									86								
Итого:									826								

Заказчик: ООО "Теплые Окна"

Директор ООО "Теплые Окна" Носенко Р.О.



Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры»



Голубнюк А.Н.

Сл. ННМЕ ПТО
Боробичева Е.В.

Приложение №1

Ведомость

фактически использованных материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Единиц. измер.	Кол-во	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Основа крашеный белый	м2	2,3	246,00	565,80
2	Пена монтажная	шт	0,5	65,40	32,70
					0,00
Итого:					599

Составил: ООО "Теплые Окна"

