

Заказчик:

Генеральный директор
МГУП "Тираспольэнерго"Подрядчик:
Директор филиала
ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
в г. Дубоссары

Н.В.Робак

контракт № 70-21/697

от 28.09.2021

Объект: Строительство модульной котельной контейнерного типа по ул. Карла Маркса, 3/2, согласно программе по децентрализации кот. № 1 г. Дубоссары.

Акт выполненных работ № : 23815 от 22.10.2021

Работа: Прокладка наружного газопровода до ШГРП.

Составлен в базисных ценах 1984г. с пересчетом в цены 2021 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоим. ед. руб.			Общ. стоим. руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
осн. з/п	эксп. маш.	осн. з/п	эксп. маш.							
1	C130-1776	Фланцы стальные Ду 50	шт	4	0,94			3,760		
2	C130-1055	Кран шаровой Д-50 фланцевый	шт.	2	12,9			25,800		
Итого по типу - Внутренние сантехнические (в ценах 1984г.):								29,56		
3	22-511 К= 0,2	Заделка концов футляра Д-159	футляра	2	3,96	0,94	0,41	7,920	1,880	0,820
4	E22-90-3	Установка футляра д-159 мм	м	2	3,3	0,31	0,2	6,600	0,620	0,400
5	УСН 11-1-16	Устройство песчанного основания	м	98	0,75	0,32	0,05	73,500	31,360	4,900
6	E 22-383* прим.	Ус-ка кран шар. d=50	шт.	2	1,25	0,79	0,06	2,500	1,580	0,120
7	E22-66-4 прим	Установка футляра д-108 мм	м	4	1,65	0,22	0,04	6,600	0,880	0,160
8	E 22-365*	Уст-ка ПЭ фасонных частей	10шт	0,6	4,08	2,31	1,51	2,448	1,386	0,906
9	22-118*	Укладка труб полиэтилен. d=63	м	98	0,11	0,06	0,05	10,780	5,880	4,900
10	E22- 117 прим.	Укладка сигнальной ленты с проводом	м.	98	0,11	0,06	0,05	10,780	5,880	4,900
11	C159-659	Угольник Д-63мм (с закл. электронагревателем)	10шт.	0,4	4,95			1,980		
12	C159-509	Трубы полиэтиленовые Д-63	10м	9,8	12,2			119,560		
13	2405-3188	Стоимость сигнальной ленты с проводом	м	98	0,2			19,600		
14	E 22-86-3	Прокладка труб стальных d=57*3,5	м	5	1,29	0,25	0,16	6,450	1,250	0,800
15	E22-429*	Приварка фланцев d=50	1 фланец	4	0,46	0,22	0,23	1,840	0,880	0,920
16	19-73 прим.	Пневматическое испытание газопровода	м.	103	0,29	0,25		29,870	25,750	
17	C159-681	Муфта Д-63мм (с закл. электронагревателем)	10шт.	0,2	1,99			0,398		
18	УСН 11-1-3	Земляные работы д/пр-ки г/п диам. д-50-80	м\п	98	0,99	0,51	0,24	97,020	49,980	23,520
19	22-511 К= 0,2	Заделка концов футляра Д-108	футляра	2	3,96	0,94	0,41	7,920	1,880	0,820
20	E24-351	Врезка газ/пр-да d=50 в дейст. газопр	врезка	1	6,53	2,89	3,27	6,530	2,890	3,270
Итого по типу - Общестроительные работы (в ценах 1984г.):								412,3	132,1	46,44
Итого по типу - Весь перечень работ (в ценах 1984г.):								441,86	132,1	46,44
а) Материалы					263,32					
б) Основная зарплата					132,1					
в) Эксплуатация машин					46,44					
Итого прямые затраты в ценах 1984г :					441,86					
Накладные на Внутренние сантехнические			13,3%	3,93	13,3% от суммы 29,56					
Накладные на Общестроительные работы			20%	82,46	20% от суммы 412,3					
Итого накладные расходы:					86,39					
Итого:					528,25					
Плановые накопления			8%	42,26						
Итого:					570,51					
Итого СМР:					570,51					

Прочие затраты:			
Выслуга лет	11,65%	21,04	11,65% от 180,59
Дополнительные отпуска	0,4%	2,28	0,4% от 570,51
Увелич. оплачиваемого отпуска	3%	4,85	3% (180,59 - *0.22)
Итого:		28,17	
Итого:		28,17	
Соцстрах	25%	7,04	
Итого по прочим затратам:		35,21	
Итого СМР с прочими (цены 1984г):		605,72	
Итого СМР с прочими (цены 1991г):			
Зарплата в СМР 1984 г.		180,59	+*0.3+*0.4+*0.22+*0.52+*0.16
Соцстрах	25%	45,15	
Стоимость в действующих ценах			
Стоимость работ и услуг ЗП		18 760,35	(180,59+45,15)*83,106
Стоимость работ и услуг Раб		1 275,57	(570,51-180,59-263,32-42,26-180,59*0.12)/0.791*16,1
Стоимость материалов (Вкл. ЗСР)		13 976,34	
Стоимость прочих затрат		2 926,16	(21,04+2,28+4,85+0 *0.3+0+7,04)*83,106+0 *0.7 /0.791*
Компенсация удорожания механизмов			
Итого в действ. ценах		36 938,42	
Рентабельность	15,01%	5 544,46	
Итого:		42 482,88	
Всего стоимость:		42 482,90	руб.
Итого к оплате :		42 482,90	руб.


Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок.


Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет.


Фактические объёмы и расчет
проверил инженер ПТО


_____ Стенгач Т.В.

Исполнитель работ и расчета
старший мастер РМУ


_____ Т.А. Лужанский

Начальник ПТО  Горбунова Т.Л.

Начальник Дубоссарского уч-ка  Бугаенко А.Г.

Инженер ПТО  Дабезжа О.В.

Подрядчик: Филиал ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" г. Дубоссары

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"

контракт № 70-21/697

Объект: Строительство модульной котельной контейнерного типа по ул. Карла Маркса, 3/2, согласно программе по децентрализации кот. № 1 г. Дубоссары.

от 28.09.2021

Список материалов
согласно акта № : 23815 от 22.10.2021

№ п/п	Код	Наименование	ед.изм	кол.	Цена	Сумма	ЗСР %
1	д211113332	Кран шаровый сталь Ду-50 Ру 40Фл	шт	2,0000	980,00	1 960,00	3,00
2	д211113329	Фланец плоский стальной 50-10 ГОСТ 33259-2015	шт	4,0000	110,00	440,00	3,00
3	д211800773	Пена монтажная 750 мл	шт	1,0000	68,00	68,00	3,00
4	д211113074	Отвод ст. ф-57	шт	5,0000	25,00	125,00	3,00
5	д211113461	Труба ст.ВГП Ду 57*3,0 дл.6м	м	5,0000	85,74	428,70	3,00
6	д211113462	Труба ст.электросварная Дн 159*6,0	м	2,0000	484,81	969,62	3,00
7	д211111058	Труба ПЭ-100 ГАЗ SDR 17,6-63*3,6	млп	98,0000	29,50	2 891,00	3,00
8	д211800772	Ацетон (1 литр)	л.	0,4000	35,00	14,00	3,00
9	д211113216	Неразъемн. соед. ПЭ /труба стальная; 63/2)	шт	2,0000	447,70	895,40	3,00
10	д211111533	Муфта с закладным эл/нагревателем; 63	шт	2,0000	119,00	238,00	3,00
11	д211112271	Угольник 90 с закладным эл/нагревателем; 63	шт	4,0000	336,00	1 344,00	3,00
12	д211105042	Лента сигнальная с проволокой	млп	98,0000	4,10	401,80	3,00
13	д211113459	Труба ст. электросварная Ду 108*4,0	м	4,0000	219,66	878,64	3,00
14	д211800713	Песок	м3	10,0000	130,00	1 300,00	3,00
15	д211113457	Болт 16*80	кг.	2,5760	45,95	118,37	3,00
16	д211113458	Гайка М 16	кг.	0,6000	45,95	27,57	3,00
17	д211113456	Электроды LB 52 U ф 2,6 (5кг)	кг.	1,4400	160,00	230,40	3,00
18	д211300102	Дизтопливо	л.	105,0000	11,80	1 239,00	3,00
Итого:						13 569,5	
ЗСР(средний % =3):						406,84	
Итого по материалам:						13 976,34	

старший мастер РМУ _____

Т.А. Лужанский

Заказчик _____