

Заказчик:
Подрядчик:

ГУП "Водоснабжение и водоотведение"
ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб"

Представляется финансирующему учреждению
банка при счетах за выполненные работы
Наименование объекта
Реконструкция магистрального водопровода д. 500мм от ул. 25 Октября по
ул.Правды, пер. Раевского до городского архива в г. Тирасполь с
восстановлением асфальтобетонного покрытия тротуаров и дорог,
тротуарной плитки

А К Т №178
приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 года

Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта
принятых к выполнению по контракту на выполнение
подрядных № **4/от 15,07,** 2021 года

№ п/п	Обоснован цены	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы измерения	в том числе		Общая стоимость в руб.	в том числе	
						з/плата	эксплуат. механиз.		з/плата	эксплуат. механиз.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	980,00						
		в том числе:								
1	E27-44; E27-50-3 K=5	Устройство щебеночного основания толщиной 20см	100м2	0,203	279,50	1,74	9,76	56,74	0,35	1,98
2	E 27-173 E 27-174; K=2	Устройство щебеночного основания толщ. 10см	100м2	4,097	170,20	13,40	7,40	697,31	54,90	30,32
3	E 27-164-2; E 27-165-2 K=4	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 6см из мелкозернистого асфальтобетонаплотного	100м2	0,203	302,60	2,092	4,74	61,43	0,42	0,96
4	E 27-251; E 27-256 K=10	Розлив битума с доставкой на 10км	т	0,01	47,86	0,00	3,88	0,57	0,00	0,05
5	E27-164-2; E27-165-2 K=2	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5см из мелкозернистого асфальтобетона плотного	100м2	0,203	253,80	2,086	4,74	51,52	0,42	0,96
6	E 27-169, E27-172, K=4	Устройство а/бетонных покрытий тротуаров из м/зерн. а/б смеси Н=5см	100м2	4,097	263,2	13,47	0,00	1078,33	55,19	0,00
		ИТОГО:						1945,90	111,28	34,27
	СНиП IV-5-82 прил.3 п.7	Надбавка 15% к заработной плате и эксплуатации машин и механизмов при строительстве инженерных сетей и сооружений в особо стесненных условиях застроенной части города						21,83	16,69	5,14

30.11.21г. №1255

ИТОГО прямые затраты в ценах 1984					1967,73	127,97	39,41
В том числе з/плата механизмов						11,82	
Транспорт грунта и мусора						0,00	
Материалы			0,00		0,00		
Сантехнические работы			1800,35		1967,73		
Общестроительные работы							
Накладные расходы на сантехнические работы	13,3%				0,00		
Накладные расходы на общестроительные работы	20%				393,55		
ИТОГО накладных расходов:					393,55		
ИТОГО:					2361,28	157,42	
Плановые накопления	8%				188,90		
ИТОГО:					2550,18		
Непредвиденные расходы 1,5%					38,25	6,12	
ИТОГО СМР 84 года:					2588,43	303,33	
Справочно в ц. 91г.	K=1,44			3727			
Соц.страх 25%							
Стоимость работ	77,67				29449	75,83	
Стоимость затрат					5247		
Стоимость материалов					127108		
ИТОГО СМР в тек.ценах					161804		
Прочие затраты:							
Выслуга лет	10,62%				32,21		
Доп.отпуска					10,20		
Увеличение оплаты отпусков					6,50		
ИТОГО:					48,91		
Непредвиденные расходы 1,5%					0,73		
ИТОГО прочих:				54	49,64		
Справочно в ц. 91г.							
Соц.страх					12,41		
Прочие в руб. ПМР					4819		
Компенсация затрат на удорожание механизмов					4046		
Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	0,033				85		
Компенсация земельного налога	0,09474				245		

