

Заказчик: ГУП "Водоснабжение и водоотведение"
 Подрядчик: ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб"

Представляется финансирующему учреждению
 банка при счетах за выполненные работы
 Наименование объекта *30.12.21 / 1357*

**Реконструкция сетей водопровода Д. 160-110мм по
 ул.Пионерская в г.Бендеры**


Сметная стоимость строительно-монтажных работ
 объекта, принятых к выполнению по контракту № 14-Р
 от 21 мая 2021г.

А К Т № 189
приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Обосн. цены	Един. изм.	Кол-во	Цена руб.ПМР	Стоимость выполненных работ руб.ПМР
1	Устройство основания из щебня известнякового фр.20-40 толщ. 200мм	прилож.№1 п.2	м2	257,6	227,94	58 717,34
2	Розлив битума	прилож.№1 п.11	т	0,017	15952,00	271,18
3	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ.5см (без прим-ния асфальтоукладчика) ниж.слой	прилож.№1 п.14	м2	257,6	292,10	75 244,96
4	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ.4см (без примен. асфальтоукладчика) верх.слой	прилож.№1 п.13	м2	257,6	232,94	60 005,34
5	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*300 (новых)	прилож.№1 п.3	м/п	9,0	366,67	3 300,03
6	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*100 (новых)	прилож.№1 п.4	м/п	13,0	340,54	4 427,02
7	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*300 (б/у)	прилож.№1 п.5	м/п	6,0	234,9	1 409,40
8	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*100 (б/у)	прилож.№1 п.6	м/п	1,0	219,67	219,67
ИТОГО к оплате:						203595


"Сдел"

Подрядчик:
 ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб"



Ф.М. Кырнац

"Принят"
 Заказчик: ГУП "Водоснабжение и водоотведение"
 Генеральный директор



В.П. Ботнарь

Директор филиала ГУП "Водоснабжение и водоотведение" г. Бендеры

О.Д. Кабанов

*Извест. программа
 и.о. наг ВС
 без шнн от
 шнн-см.*

*10.10.2021
 О.Ю. Федорова
 М. Бекерова*

Завершить в ближайшее время и проверить

521,1,5 1522,2