

Заказчик МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Подрядчик: ООО "Доброва"

Акт выполненных работ за август 2022 года

Объект: Капитальный ремонт совмещенной кровли жилого дома по ул. Победа №1" под. №1,2,3., и Козырьки под. №1,2,3,4,5,6.

к контракту № 043 от 21 мая 2022 года

13224
дог №10-7/130-12 от 21.05.22

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.				сумма	317 211	руб
					всего		э/маш				
					всего	э/пл	всего	э/пл			
1	Разборка кровли из рулонных материалов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Разборка старых примыканий и карнизных свесов метал. (парапет, козырьки)	46-95	100м2	7,48	8,20	6,30	1,90	61,34	47,12	14,21	
4	Ремонт цементной стяжки отд. Местами с до 1м2	P8-183	100м	1,29	7,00	7,00	0,00	9,03	9,03	0,00	
5	Ремонт штукатурки стен парапета отдельными местами толщ.20мм.	P8-113	100мест	3,45	111,25	54,40	1,31	383,81	187,68	4,52	
7	Установка накрывки из оцинкованной стали на парапетных козырьки	P11-1	100м2	0,2445	135,64	14,00	0,80	33,16	3,42	0,20	
8	Устройство праймера (приготовленного и готового)	12-280	100м2	0,091	193,00	45,80	0,41	17,56	4,17	0,04	
9	Устройство кровли в 2 слоя нижним и верхним рулонным материалом с устройством новых оцинк. примыканий шир. 12см (7,03*7,32=51,45м2)	12-297	100м2	7,48	7,65	2,34	0,19	57,22	17,50	1,42	
10	Устройство нового карнизного свеса (67,95-51,45=16,5м2 +8,3м2балк.)	12-103 к=0,7 258	100м2	7,48	387,39	13,44	4,31	2897,68	100,53	32,24	
11	Устройство примыканий из оцинкованной стали (к парапетной и балконной стене)	12-280	100м2	0,2480	193,00	45,80	0,41	47,86	11,36	0,10	
12	Выход на кровлю							4,63	1,10	0,01	
13	Разборка дверного блока шахты выхода на кровлю	46-124	100м2	0,046	55,50	45,70	9,80	2,55	2,10	0,45	
14	Установка дверного блока шахты выхода на кровлю	10-105 прим	м2	0,456	0,61	0,44	0,00	0,28	0,20	0,00	
15	Стоимость дверного блока	C122-217	м2	0,456	12,80	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	
16	Ремонт штукатурки стен отдельными местами толщ.20мм. выхода на кровлю	P11-1	100м2	0,144	135,64	14,00	0,80	19,53	2,02	0,12	
17	Простая штукатурка внутренних стен отдельными местами толщ.20мм. выхода на кровлю	P11-147	100м2	0,130	106,36	57,00	1,61	13,83	7,41	0,21	
18	Устройство нового карнизного свеса	12-280	100м2	0,024	193,00	45,80	0,41	4,63	1,10	0,01	
19	Устройство примыканий из оцинкованной стали	12-280	100м2	0,0105	193,00	45,80	0,41	2,03	0,48	0,00	
20	Известковая окраска стен и потолков шахты выхода на кровлю	P14-407	100м2	0,162	8,31	5,80	0,00	1,35	0,94	0,00	
21	Вентшахты										
22	Ремонт штукатурки стен шахт цемент. раствором М-50	P11-1	100м2	0,7389	135,64	81,00	1,61	100,22	59,85	1,19	

№ п/п	наименование работ	ванше	замер.	ство	всего	з/шт	э/маш	всего	з/шт	э/маш
23	Обшивка оголовки вентшахт оцинкованной стали	E12-280	100м2	0,417	193,00	45,80	0,41	80,48	19,10	0,17
24	Устройство примыканий из оцинкованной стали вент шахт	E12-280	100м2	0,118	193,00	45,80	0,41	22,77	5,40	0,05
25	Заделка швов по примыканиям сухими клеевыми смесями	E8-13прям	100м2	0,032	96,40	19,60	1,50	3,08	0,63	0,05
26	Козырьки подъездов №1,2,3,4,5,6.							0,00	0,00	0,00
27	Разборка кровли из рулонных материалов	E46-95	100м2	0,1716	8,20	6,30	1,90	1,41	1,08	0,33
28	Разборка старых примыканий и карнизных свесов метал. (15,6+27,6)	P8-183	100м	0,432	7,00	7,00	0,00	3,02	3,02	0,00
29	Разборка цементной стяжки толщ. 20мм	46-119	100м2	0,1716	16,70	12,80	3,90	2,87	2,20	0,67
30	Устройство цементной стяжки толщ. 20мм	12-299 Кмат=0,	100м2	0,1716	53,80	7,64	0,74	9,23	1,31	0,13
31	Устройство праймера (приготовленного и готового)	12-297	100м2	0,172	7,65	2,34	0,19	1,32	0,40	0,03
32	Устройство кровли в 2 слоя нижним и верхним рулонным материалом с устройством новых оцинк.примыканий шир. 25см	12-103 к=0,7 12-258	100м2	0,1716	387,39	13,44	4,31	66,48	2,31	0,74
33	Устройство нового карнизного свеса	12-280	100м2	0,07170	193,00	45,80	0,41	13,84	3,28	0,03
34	Устройство примыканий к стене из оцинкованной стали	12-280	100м2	0,0187	193,00	45,80	0,41	3,61	0,86	0,01
35	Доп работы									
36	Демонтаж асбестоцементных труб д-100	P16-2-1	100м.п.	0,12	38,20	37,10	1,10	4,58	4,45	0,13
37	Смена труб оцинкованных д-125мм.	P8-193прям.	100м.п.	0,162	71,99	17,40	0,30	11,66	2,82	0,05
38	Устройство калпаков над вентиляционными трубами	12-281-12-282	100шт	0,12	4,22	0,72	0,01	0,51	0,09	0,00
39	Прочие							0,00	0,00	0,00
40	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	СЦП стр.6 п.29	тн	75	0,18	0,18	0,00	13,50	13,50	0,00
41	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	СЦП стр.46 р.3 ап.10	тн	75	1,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	Итого:							3975,91	516,46	57,11
	в том числе основная зарплата							516,46		
	машины и механизмы							57,11		
	материалы							3402,34		
	стоимость транспортировки							75,00		
	Накладные расходы 16,2%							644,10		
	Итого							4620,01		
	Плановые накопления 3,5%							161,70		
	Итого							4781,71		
	Непредвиденные затраты 0%							0,00		
	Итого СМР-84г.							4781,71		
	Итого СМР -91г., к=1,55							7412		
	Заработная плата в ценах 1984г.							806,23		
	Отчисления в соцстрах 25%							201,56		

Наименование работ		изм.	взнос	стоимость	всего	з/пл	з/маш	всего	з/пл	з/маш
	Стоимость работ и услуг. К*77,67							78275,05		
	Стоимость работ и услуг. курс* 16,1							6323,17		
	Стоимость изготовления конструкций, деталей							0,00		
	Фактическая стоимость материалов							195556,40		
	Итого СМР в текущих ценах							280155		
	Увеличение оплачиваемых отпусков 3%							19,94		
	Дополнительные отпуска 0,4%							19,13		
	Итого							39,07		
	Непредвиденные затраты 0%							0,00		
	Итого прочие в ц.84 г.							39,07		
	Итого прочие-91г.,к=1,09							42,59		
	Отчисления в соцстрах 25%							9,77		
	Итого прочие в текущих ценах:							4058,90		
	Итого СМР с прочими							284213,90		
	Итого							284213,90		
	Рентабельность 11,61%							32997,23		
	ВСЕГО:							317 211		
Ведомость изготовления конструкций, деталей (без стоимости материала)										
№№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Всего	ЗСР%	Стоимость			
1	Парапетная крышка	м			0,00		162,92			
2	Примыкания оцинк.	м2			0,00		6,83			
3	Карнизный свес оцинк.	м2			0,00		258,2			
4	Дверное полотно	шт			0,00		355,5			
	Итого				0,00		1430,7			
Ведомость потребности материалов										
№№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	кол-во	цена	Всего	ЗСР%	Стоимость			
1	Раствор М-100	м3	11,53	1413	16292	1%	162,92			
2	Раствор цементный М-50	м3	0,586	1165	683	1%	6,83			
3	Праймер битумный готовый	л	261,8	32,88	8608,0	3%	258,2			
4	Газ сжиженный	л	499	23,75	11851,3	3%	355,5			
5	Биполь нижний ТПП Технониколь	м2	860,2	55,44	47689,5	3%	1430,7			
6	Биполь верхний ТСП Технониколь	м2	860,2	65,34	56205,5	3%	1686,2			
7	Примыкание оцинкованное	м2	83,87	195	16354,7	3%	490,6			
8	Распорный дюбель 6*60	шт	470	0,45	211,5	3%	6,3			
9	Парапет оцинкованный(накрывки для парапета)	м2	9,35	195	1823,25	3%	54,7			
10	Вход на кровлю									
11	Дверной блок	шт	1	1300	1300	3%	39,0			
12	Пена монтажная	бал.	0,5	89,1	44,55	3%	1,3			
13	Раствор М-50	м3	0,618	1165	719,97	1%	7,2			
14	Примыкание оцинкованное к стене	м2	1,1	195	214,5	3%	6,4			
15	Карнизный свес	м2	2,64	195	514,8	3%	15,4			


№ п/п	наименование работ	заграт	ванне		измер.	ство	всего	з/шт	э/маш	всего	э/маш
			шт	кг							
16	Распорный дюбель 6*60		шт		25	0,45	11,25	3%	0,3		
17	Известь гашенная		кг		6,5	4,9	31,85	3%	1,0		
18	Вентшахты										
19	Раствор цементный М-50		м3		1,55	1165	1805,75	1%	18,1		
20	Праймер битумный готовый		л		0	32,88	0,00	3%	0,0		
21	Примыкание оцинкованное		м2		58,85	195	11475,75	3%	344,3		
22	Клей плиточный		кг		19,2	2,8	53,76	3%	1,6		
23	Труба оцинкованная д 125мм.		м.п.		12	63	756	3%	22,7		
24	Распорный дюбель 6*60		шт		200	0,45	90	3%	2,7		
25	Калпак оцинкованный		шт		12	39,55	474,6	3%	14,2		
26	Козырьки подьездов №1,2,3,4,5,6.										
27	Раствор М-100		м3		0,286	1413	404,12	1%	4,0		
28	Праймер битумный готовый		л		6,24	32,88	205,17	3%	6,2		
29	Газ сжиженный		л		11	23,75	261,25	3%	7,8		
30	Битоль нижний слой ТПП		м2		19,72	55,44	1093,28	3%	32,8		
31	Битоль верхний слой ТКП		м2		19,72	65,34	1288,50	3%	38,7		
32	Примыкание оцинкованное		м2		8,25	195	1608,75	3%	48,3		
33	Распорный дюбель 6*60		шт		75	0,45	33,75	3%	1,0		
34	Карнизный свес		м2		4,3	195	838,5	3%	25,2		
	Итого						182944,85		5090,15		
	ЗСР 0%						5090,15				
	ЗСР 0%						188035,00				
	Транспортные расходы 4%						7521,40				
	Всего стоимость материалов						195556,4				

Проверил:
Инженер по строит. контролю

Бобровицкая Е.П.



Директор МУП «ЖЭК г.Бендеры»
Голубнюк А.Н.



Директор ООО «Добро»
В.В. Марченко

Нач.к. МСЭУ, 3
Виталина Степановна Ш.П.
Сидорова Е.И.