

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

к контракту № 040 от 21.05.2022 года

10-7/104-22 от 21.05.22

4401  
К  
1

Исполнитель: ООО "Доброва"

Акт выполненных работ за сентябрь 2022 года

по объекту: Капитальный ремонт совмещенной кровли по ул. Калинина,6

сумма сметы= 352000 рублей

| №                | Наименование работ   | Обоснов.  | Ед.изм.           | Кол-во | Нормативные затраты |          |       | Итого затрат:  |            |           |
|------------------|--|---|-------------------|--------|---------------------|----------|-------|----------------|------------|-----------|
|                  |  |   |                   |        | Прямые затраты      | Зарплата | Мехмы | Прямые затраты | Зарплата   | Механиз.  |
| 1                | 2  | 3   | 4                 | 5      | 6                   | 7        | 8     | 9              | 10         | 11        |
| <b>Кровля</b>    |  |   |                   |        |                     |          |       |                |            |           |
| 1                | Разборка кровель из рулонных материалов  | Е46-95  | 100м <sup>2</sup> | 3,99   | 8,2                 | 6,3      | 1,9   | 32,72          | 25,1       | 7,6       |
| 2                | Разборка примыканий и карнизных свесов   | Р8-183  | 100м              | 2,71   | 7                   | 7        | 0     | 18,97          | 19,0       | 0,0       |
| 3                | Ремонт цем. стяжки отд.мест., S-до 1,0м  | Р8-113  | 100мест           | 0,85   | 111,25              | 54,4     | 1,31  | 94,56          | 46,2       | 1,1       |
| 4                | Устройство праймера кровли и парапетов (939.6+13.5+19.76)                          | Е12-297   | 100м <sup>2</sup> | 9,720  | 7,65                | 2,34     | 0,19  | 74,36          | 22,7       | 1,8       |
| 5                | Устройство кровли в 2 слоя рулонным материалом (939 +13,5=953,1м2) * 7,32=69,76м2) | Е12-103<br>К <sub>озп,эм</sub> =0,7;<br>К <sub>мат</sub> =0 | 100м <sup>2</sup> | 9,531  | 387,39              | 13,44    | 4,31  | 3692,21        | 128,1      | 41,1      |
| 6                | Устройство кровли в 1 слоя рулонным материалом парапет                             | Е12-103<br>К <sub>озп,эм</sub> =0,7;<br>К <sub>мат</sub> =0 | 100м <sup>2</sup> | 0,1976 | 193,695             | 6,72     | 2,155 | 38,27          | 1,3        | 0,4       |
| 7                | Устройство желобов со свесами: настенных   | Е 12-278  | 100м              | 1,413  | 687                 | 40,8     | 6,62  | 970,73         | 57,7       | 9,4       |
| 8                | Установка капельных свесов из оц стали (118,93-69,76=49,17м2)                      | Е12-280   | 100м <sup>2</sup> | 0,491  | 193                 | 45,8     | 0,41  | 94,76          | 22,5       | 0,2       |
| 9                | Заделка швов по примыканиям сухими смесями (клеем)                                 | Е8-13 прим.   | 100м <sup>2</sup> | 0,003  | 96,4                | 19,6     | 1,5   | 0,29           | 0,1        | 0,0       |
| <b>Вентшахты</b> |  |   |                   |        |                     |          |       |                |            |           |
| 18               | Ремонт штукатурки оголовки вентшахт  | Р11-1   | 100м <sup>2</sup> | 0,45   | 135,64              | 81       | 1,61  | 61,04          | 36,5       | 0,7       |
| 19               | Кладка отдельных участков вентшахт из кирпича                                      | Е46-30  | м3                | 0,1    | 7,64                | 7,01     | 0,63  | 0,76           | 0,7        | 0,1       |
| 20               | Устройство кровли в 1 слоя рулонным материалом оголовки вентшахт                   | Е12-103<br>К <sub>озп,эм</sub> =0,7;                        | 100м <sup>2</sup> | 0,45   | 193,695             | 6,72     | 2,155 | 87,16          | 3,0        | 1,0       |
| 21               | Установка примыканий из оц стали   | Е12-280   | 100м <sup>2</sup> | 0,29   | 193                 | 45,8     | 0,41  | 55,97          | 13,3       | 0,1       |
| 22               | Заделка швов по примыканиям сухими смесями (клеем)                                 | Е8-13 прим.   | 100м <sup>2</sup> | 0,012  | 96,4                | 19,6     | 1,5   | 1,16           | 0,2        | 0,0       |
| <b>Итого:</b>    |  |   |                   |        |                     |          |       | <b>5223</b>    | <b>376</b> | <b>64</b> |

Фактические затраты на материалы:

| № | Наименование                  | Ед.изм.        | К-во     | Цена, руб | Сумма    |
|---|-------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 2                             | 3              | 4        | 5         | 6        |
| 1 | Раствор М150                  | м <sup>3</sup> | 1,82     | 1250,00   | 2275,00  |
| 2 | Биполь нижний (1079,8+11,362) | м <sup>2</sup> | 1096,065 | 55,44     | 60765,84 |


|    |   |                |        |        |                  |
|----|---|----------------|--------|--------|------------------|
| 3  | Биполь верхний                                      | м <sup>2</sup> | 1 119  | 65,34  | 73115,46         |
| 4  | Пропан  | л              | 676    | 17,00  | 11492,00         |
| 5  | Праймер   | кг             | 381,2  | 33,00  | 12579,60         |
| 6  | Фальш желоб (141,3*1,1=155,43м.)                    | м.п.           | 155    | 89,00  | 13795,00         |
| 7  | Примыкания оп. к стене парапетов (5,92*1,1= 6,51м2) | м <sup>2</sup> | 6,51   | 195,00 | 1269,45          |
| 8  | Карнизный свес (118,93*1,1=130,82м2)                | м <sup>2</sup> | 130,82 | 195,00 | 25509,90         |
| 9  | Клей плиточный                                      | кг             | 6,90   | 4,00   | 27,60            |
| 10 | Держатель желоба                                    | шт             | 130,00 | 28,00  | 3640,00          |
|    | <b>Вентшахты</b>                                    |                |        |        |                  |
| 18 | Раствор М50   | м <sup>3</sup> | 1,1    | 850    | 935,00           |
| 19 | Кирпич  | шт             | 50,00  | 4,00   | 200,00           |
| 20 | Биполь нижний                                       | м2             | 51,75  | 55,44  | 2869,02          |
| 21 | Биполь верхний                                      | м2             | 51,75  | 65,34  | 3381,35          |
| 22 | Пропан  | л              | 15,97  | 17,00  | 271,49           |
| 23 | Праймер   | кг             | 18,00  | 33,00  | 594,00           |
| 24 | Примыкание к стене                                  | м2             | 31,90  | 195    | 6220,50          |
| 25 | Клей плиточный                                      | кг             | 27,8   | 4,00   | 111,20           |
| 26 | Мастика бугумная резиновая                          | кг             | 13,50  | 50,00  | 675,00           |
|    | <b>Итого:</b>                                       |                |        |        | <b>219727,41</b> |
|    | <b>ЗСР 1%</b>                                       |                |        |        | <b>2242,00</b>   |
|    | <b>транспортные 4%</b>                              |                |        |        | <b>8789,10</b>   |
|    | <b>Всего:</b>                                       |                |        |        | <b>230759</b>    |

**РАСЧЕТ:**

|  |                    |  |  |  |      |
|--|--------------------|--|--|--|------|
|  |                    |  |  |  | 376  |
|  | Основная з/плата   |  |  |  | 4783 |
|  | Материалы          |  |  |  | 64   |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |      |

|  |       |  |  |               |
|--|-------|--|--|---------------|
| Транспортировка  |       |  |  | 0             |
| <b>Всего прямых затрат:</b>  |       |  |  | 5223          |
| Накладные расходы 8,6%   | 8,6%  |  |  | 0             |
|  |       |  |  | 0             |
| Накладные расходы 16,2%  | 16,2% |  |  | 846           |
| Итого: накл.   |       |  |  | 846           |
| <b>Итого:</b>  |       |  |  | 6069          |
| Плановые накопления 3,5%   | 3,5%  |  |  | 212           |
| <b>Итого:</b>  |       |  |  | 6281          |
| Зимнее удорожание 0,66%  |       |  |  | 0             |
| Непредвиденные затраты 2,0%  |       |  |  | 0             |
| <b>Итого СМР- 84г:</b>   |       |  |  | 6281          |
| СМР в уровне цен 1991 (к=1,54) руб.  |       |  |  | 9673          |
| Зарплата в СМР 1984 г.: (осн. з-та+механизмы*0,3+накл.расходы*0,4 +вр.зд.и соор.*0,22+зимн. уд.*0,52+непр. расх.*0,16+трансп.*0,2) |       |  |  | 734           |
| Соцстрах 25 %  |       |  |  | 184           |
| <b>Коэффициент на зарплату</b>   |       |  |  | <b>77,670</b> |
| Сметная заработная плата в текущих ценах (з-та в СМР 1984г+с/страх)*К на з-ту  |       |  |  | 71301         |
| <b>Курс доллара</b>  |       |  |  | <b>16,10</b>  |
| Ст-сть работ и услуг: (итого СМР84г. - з/плата в СМР84г. - мат-лы - план. накопл. - соцстрах*0,5)/ 0,791*К дол                     |       |  |  | 9363          |
| <b>Фактические затраты на материалы:</b>   |       |  |  | <b>230759</b> |
| <b>Итого СМР:(см. з-та в тек. ценах+ стоим. работ и услуг +факт. з-ты на мат-лы)</b>   |       |  |  | <b>311423</b> |
| Стоимость прочих затрат:   |       |  |  |               |
| Стаж работы в строительной области 6,9%  |       |  |  | 0             |
| Дополнительные отпуска 0,4%  |       |  |  | 25            |
| Увел. оплаты отпусков на 9 дней 3%(Зарплата в СМР 1984г-накл. расх.*0,22)*0,03   |       |  |  | 16            |
| <b>Итого:</b>  |       |  |  | 41            |
| Непредвиденные затраты от прочих 2%  |       |  |  | 0             |
| <b>Итого: прочие затраты в ценах 1984г.</b>  |       |  |  | 41            |
| <b>Итого: прочие затраты в уровне 1991г. К-1,09</b>  |       |  |  | 45            |
| Отчисления на соцстрах 25%   |       |  |  | 10            |
| <b>Итого прочие в текущих ценах</b>  |       |  |  | <b>3961</b>   |
| <b>Итого СМР с прочими</b>   |       |  |  | <b>315384</b> |
| Рентабельность 11,61%  |       |  |  |               |
| Компенсация машин и механизмов   |       |  |  |               |
| <b>Итого к оплате:</b>   |       |  |  |               |

0,0  
5223,0

Заказчик : Директор  
МУП "ЖЭУК г. Бендеры"  
  
А. Н. Голубнюк

36646  
352000  
  
Подписчик Директор  
ООО "Доброва"  
А. В. Мирченко

Инженер по стр. работ Юрий Федорович  
Нах. ПТО в доме № 1, Рогизный В. В. /  
Мастер Т93 Тонубов А. И. Телур