

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"

Подрядчик: МУП "ТДРСУ"

Контракт: № 69 - 22 от 02.08.2022 года

Объект: Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дороги в г.Тирасполь по бульвару Гагарина от ул.К.Маркса до ул.К.Либкнехта (четная сторона), после проведения ремонтных работ на инженерных сетях МГУП "Тираспольэнерго"




Акт приемки выполненных работ № 271      ноябрь      2022

п/Н №	Норматив	Наименование работ и затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость ед.		общая стоимость		
					всего	эксп. маш.	всего	эксп. маш.	
					основ.з-та		основ.з-та		
1	2	3		4	5	6	7	8	
348	E27-44; 27-50-3 К=5	Устройство односл. оснований из щебня фракции 20-40 мм с предел.прочн. на сжатие до 700 кг/см2 толщ.20см	100м2	2,7	279,5 ✓ 1,74 ✓	9,76 ✓	755 5	26	
838,1	E27-164-4 E27-165-4 к=4	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з пористого к/з а/б Н=6см(19,8*4+168=247,20)	100м2	2,7	247,2 ✓ 2,09 ✓	4,74 ✓	667 6	13	
296	E27-28	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчика	т	6,4	19,5 ✓ 0,12 ✓	0,53 ✓	125 1	3	
289	27-251	Розлив битума	т	0,16	46,18 ✓	2,2 ✓	7		
223	27-164-2; 165-2 к=2	Устройство верхнего слоя покрытия толщ.5 см а./б смесей плотных м/з	100м2	2,7	253,8 ✓ 2,086 ✓	4,74 ✓	685 6	13	
755,2	E6-1-2	Подъем люков на бетоне М 200	м3	0,2	27,4 ✓ 0,7 ✓	0,28 ✓	5		
637	23-157	Установка люка	шт	4	1,27 ✓ 0,8 ✓	0,09 ✓	5 3		
920	E6-1-2	Замоноличивание люков бетоном М200	м3	0,2	27,4 ✓ 0,7 ✓	0,28 ✓	5		
Итого прямые затраты:								2254 ✓ 21 ✓	55 ✓

	В том числе:			
	основная зарплата			21
	машины и механизмы			55
	стоимость транспортировки грунта (мусора), руб			
	материалы			
18	стоимость общестроительных работ.руб			2 178
19				2 254
20	-накладные расходы(руб):	20,0%		451 ✓
21	-плановые накопления(руб):	8,0%	2704,8	216 ✓
26	всего стоимость общестроительных работ, руб			2 921 ✓
27	стоимость транспортировки грунта (мусора), руб			
28	-накладные расходы(руб):	20,0%		
29	-плановые накопления(руб):	8,00%		
30	всего стоимость транспортировки грунта(мусора), руб			
	всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб			2 921
	в том числе:			
31	-накладные расходы(руб):			451
32	-плановые накопления(руб):			216
33	затраты на временные здания и сооружения		0,65%	
34	ИТОГО,руб			2 921
35	Затраты на зимнее удорожание-			
36	Непредвиденные затраты-		1,50%	44
37	ИТОГО (РУБ):СМР 84			2 965
38	справочно: Зарплата в СМР 84г. руб.			
39	21	+ 55	x30%	+ 451
			x40%	+ 225
			x22%	+ 225
			x52%	+ 44
			x16%	+ 56
40	СМР на уровне цен 91 года (ксп= 1,50 ) руб		Отчисления на соцстрах 25% x	225 = 56
41	стоимость прочих затрат СМР на уровне цен 91 года			4 448
42	Всего в уровне цен 91 года,руб.			121
				4 569

43	сметная зарплата в текущих ценах, руб	( 225 + 56 )x 77,67 =	21825	21 825 ✓
44	стоимость работ и услуг ( 2965 - 225 - 28 - 2 178 - 216 )x 16,1 :	0,791 =		6 473 ✓
45	фактическая стоимость материалов (приложение №1),руб			174 090 ✓
46	итого СМР,руб			202 388
47	стоимость прочих затрат (приложение №2),руб.			6 780
48	итго СМР,руб(с прочими затратами)			209 168
49	комп. удорож. механ. расчет прилагается = 10033	комп. за загр. прир. среды и польз. природ. ресурсами 2 965 x 0,06 =	178	итого по строке: 10 211
50	компенсация земельного налога , руб	КФ= 0,1250 2965 x 0,1250 =		371
51			Всего компенсации, руб	10 582
52	ИТОГО,РУБ			219 750
53	рентабельность, руб 8,15%			17 910
54	ВСЕГО,РУБ			237 660

И.о. Директора МУП "ТДРСУ"

  
  
 А.Н. Кольшиников  
  
 О. В. Панчул

Ген. директор МГУП "Тираспольэнерго"


О. М. Ищенко





СДАЛ: Начальник проиводства

Проверил: инженер ПТО

инженер ПТО

Начальник ПТО

начальник района по ЭТС

О. В. Дабежа

Б.М. Асарович

Т.Л. Горбунова

Н.Ф. Скутарь

Заказчик

МГУП "Тираспольэнерго"

приложение №2

Наименование объекта:

Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дороги в г. Тирасполь по бульвару Гагарина от ул. К. Маркса до ул. К. Либкнехта (четная сторона), после проведения ремонтных работ на инженерных сетях МГУП "Тираспольэнерго"

Подрядчик

МУП "ТДРСУ"

Расчет прочих затрат к Акту № 271

ноябрь

2022 года

Наименование затрат

Сметн. стоим.

Примечание

справочно

итого СМР 1984 г.

в т.ч. итого в временными зданиями и сооружениями : (руб)

в т.ч. заработная плата в СМР 8484

2 965

2 921

225

прочие затраты:

по расчету выслуга лет 9,01%

225

x

9,01%

=

руб.

20

доп. отпуска 0,4%

2921

x

0,4%

=

руб.

12

увеличение оплачиваемых отпусков 3%

( 225 - ( 451 x 22% ) x 3% = 4

руб.

4

перевозка рабочих 2,5%

2921

x

2,5%

=

руб.

73

подача а/транспорта

2921

x

=

руб.

псд 2921

x

=

руб.

итого прочие:

109

непредвиденные затраты:

1,5%

109

x

1,5%

руб.

2

итого прочие затраты в ценах 1984года:

111

прочие затраты в уровне цен 1991 г. 111 x 1,09 =

(справочно для отчета)

121

отчисл. на соцстрах от проч. затрат:

- 25%

( 20 + 12 + 4 + 73 + ) x 30% x 25% = 14

заработная плата в текущих ценах

5740

2 + 20 + 12 + 4 + ( 73 + ) x 0,3 + 14 x 77,67

всего прочие затраты в в текущих ценах

6780

5740 + ( 73 + ) x 70% : 0,791 x 16,1 = 6780

Расчет выполнил:



Ю.Н.Бурка

(приложение №1) ВЕДОМОСТЬ фактической стоимости материалов к Акту №

271

ноябрь

2022

п/н	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	ед. измер.	зг. с	кол-во по норме	стоим. за един. измер. (руб)	общая стоимость (руб)
1	2	3	4	5	6	7
39	1 асфальтобетонная смесь м/зернистая плотная №3 тн			6,44	2150,59	13 850
43	2 асфальтобетонная смесь м/зернистая плотная №2 тн			32,86	1911,22	62 803
44	3 Асфальтобетонная смесь к/з пористая №17 т			37,66	1454,70	54 784
47	4 щебень извест. фр.20-40 м3			72,09	540,91	38 994
49	5 Бетон М 200 8-10 м3			0,4	1174,02	470
56	6 Битум дорожный приготовленный т			0,16	19931,74	3 189
99						

Итого с транспортными расходами Итого: 174 090  
 Всего 174 090

Директор:

Главный бухгалтер:



Расчет удорожания стоимости эксплуатации строительных машин к Акту №

271

ноябрь

2022

п/н	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	стоим. за един. (руб)	ВСЕГО
1	2	3	4	5
206	1 ЗИЛ-130 ПМ (поливомоечная а/м)	2,1	730,88	1535
207	2 Трактор МТЗ-80 (передвижение)	1	244,39	244
213	3 Трактор Т-150К	2,4	489,30	1174
215	4 Асфальтоукладчик АСФ -Г-4-03	2,1	762,73	1602
221	5 Экскаватор ЭО-2621	2,4	500,00	1200
225	6 Бит.плавильная передвижная установка(котел битумный и трактор МТЗ-80)	0,3	247,81	74
226	7 Каток ЮМЗ-6 (7ТН)	5,7	250,89	1430
236	8 Каток (10т) (Амкодор 6622 А)	13,7	292,68	4010
255	9 Трал (прицеп 25т)	2,4	29,38	71
258	10 Каток ЮМЗ-6 (7ТН) (передвижение)	1,4	247,38	346
263	11 ЗИЛ-130 ПМ (поливомоечная а/м)(передвижение)	1,1	375,50	413

Итого: 12099

Прошло по расчету:

55 x 30% x 77,67 = 1282  
 55 x 70% x 16,1 : 0,791 = 784

Итого: 2066

Компенсация составила: 12099 - 2066 = 10033

Расчет выполнил:

Ю.Н.Бурка

## РАСЧЕТ № 1

### стоимости материалов с транспортными расходами по объекту:

Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дороги в г.Тирасполь по бульвару Гагарина от ул.К.Маркса до ул.К.Либкнехта (четная сторона), после проведения ремонтных работ на инженерных сетях МГУП "Тирастеплоэнерго"

№	Наименование материала	Ед. изм.	Объемный вес	Кол-во	Расстояние	Тариф за 1 тн	Погр.разг.р аботы	Козф-ент удорож. за перевозку	Ст-сть а/перев.	Отпускная цена	Стои-мость ед.изм.	Заготовительно-складские расходы %	Итого стоимость материала с ЗГС руб.	Всего (10+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Щебень извест. фр.20-40	м3	1,22	1,0	6	0,64	0,28	31,82	35,71	410	500,2	1	505,2	540,91
1	Асфальтобетонная смесь к/з №17	т	1	1,0	6	0,64	0,29	31,82	29,59	1411	1411	1	1425,11	1454,7
1	Асфальтобетонная смесь м/з №2	т	1	1,0	6	0,64	0,29	31,82	29,59	1863	1863	1	1881,63	1911,22
1	Асфальтобетонная смесь м/з №3	т	1	1,0	6	0,64	0,29	31,82	29,59	2100	2100	1	2121	2150,59
1	битум дорожный приготовленный	т	1	1,0	6	1,39	1,53	31,82	92,91	19261	19261	3	19838,83	19931,74
1	Бетон М200	м3	2,4	1,0	6	0,64	0,29	31,82	71,02	1103	1103,0		1103	1174,02

Расчет составил \_\_\_\_\_

Ю.Н. Бурка