

Эк. Л. 2

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь										
Подрядчик: ООО "Стагор"										
Сумма по акту						496 585 руб. М.Р.				

АКТ
выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2023г.

Наименование работ: **Общестроительные работы.**

Наименование объекта: **Строительство навеса для автотранспорта по адресу: г. Тирасполь ул. Украинская, 5**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,руб.			Общая стоимость,руб.		
					всего	з/пл	э/маш	всего	з/пл	э/маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные работы										
1	Устройство буронабивных свай, бетон М 200	5-91*	м3	0,25	87,2	9,2	27,1	21,80	2,30	6,78
2	Устройство ж/б ростверка, бетон М 200	6-168	м3	0,41	42,1	4,91	1,06	17,26	2,01	0,43
3	Стоимость арматуры класса А-3	124-1	тн	0,0359	297	0	0	10,66	0,00	0,00
4	Стоимость арматуры класса А-1	124-3	тн	0,0086	321	0	0	2,76	0,00	0,00
5	Монтаж металлических стоек	9-51*	тн	0,075	19,2	6	9,1	1,44	0,45	0,68
6	Стоимость м/конструкций стоек	С121-1783	тн	0,075	284	0	0	21,30	0,00	0
7	Монтаж металлических вертикальных связей	9-88*	тн	0,075	41,3	15,4	11,4	3,10	1,16	0,86
8	Стоимость м/конструкций вертикальных связей	С121-1911	тн	0,075	276	0	0	20,70	0,00	0
9	Монтаж металлических горизонтальных связей	9-88*	тн	0,197	41,3	15,4	11,4	8,14	3,03	2,25
10	Стоимость м/конструкций горизонтальных связей	С121-1912	тн	0,197	276	0	0	54,37	0,00	0
11	Монтаж металлических балок	9-94*	тн	3,336	29,2	8,7	14,3	97,41	29,02	47,7
12	Стоимость м/конструкций балок	С121-1904	тн	3,336	239	0	0	797,30	0,00	0
13	Монтаж м/конструкций ферм	9-69*	тн	1,405	27	10,3	10,8	37,94	14,47	15,17
14	Стоимость м/конструкций ферм	С121-1911	тн	1,405	276	0	0	387,78	0,00	0
15	Монтаж металлических балок	9-94*	тн	3,903	29,2	8,7	14,3	113,97	33,96	55,81
16	Стоимость м/конструкций балок	С121-1904	тн	3,903	239	0	0	932,82	0,00	0

17	Огрунтовка м/конструкций за два раза	13-121к=2	100м2	0,330	15,46	4,1	0,4	5,10	1,35	0,13
18	Окраска м/конструкций за 2 раза	13-153	100м2	4,930	20,6	3,02	0,24	101,56	14,89	1,18
19	Устройство кровельного покрытия из профлиста	9-24*	100м2	4,370	39,8	18,1	15,3	173,93	79,10	66,86
20	Стоимость профнастила	С111-1020 прим.	т	1,875	383	0	0	718,13	0,00	0
21	Устройство ограждающего покрытия стен из профлиста	9-29*	100м2	2,970	204	54	118	605,88	160,38	350,46
22	Стоимость профнастила	С111-1020 прим.	т	1,274	383	0	0	487,94	0,00	0
23	Устройство мелких покрытий (брендмауэров, парапетов, свесов и т.п.) карнизная и ветровая планка	E12-280	100 м2	0,3240	193	45,8	0,41	62,53	14,84	0,13
24	Устройство желобов подвесных	E12-279	100м	0,900	151	15,9	0,41	135,90	14,31	0,37
25	Навеска комплекта водосточных труб диаметром 120мм, выс.8м	P8-190	к-т	8,000	13,51	4,0	0,03	108,08	32,00	0,24
26	Навеска прямых звеньев водосточных труб (исключать)	P8-191	100м	0,2775	-123,79	-38,8	-0,3	-34,35	-10,77	-0,08
Итого:								4893,45	392,50	548,97
в т.ч. общестроительные работы								2417		
металлоконструкции								2476		
сантехнические работы										
электромонтажные работы										
Материалы								3952,0		
Заработная плата								392,5		
Механизмы								549,0		
Транспортировка мусора								0,0		
Итого:								4893,45		
Накладные расходы на общестр. Работы		16,2%		2417				392		
Накладные расходы на монтаж метал./констр		8,6%		2476				213,00		
Накладные расходы на сантехнические работы		13,3%		0				0		
Накладные расходы элек.монтаж. з/плата		87,0%		0				0		
Итого:								5498		
Плановые накопления		3,5%	5498	х	3,5%	=		192		
Итого:								5690		
Временные здания и сооружения		0,0%	5690	х	0%	=		0		
Итого:								5690		
Зимнее удорожание		0%	5690	х	0%	=		0		
Непредвиденные затраты		0%	5690	х	0%	=		0		
Итого СМР-84г.								5690		

Итого СМР -91г	1,55						8820
Зарботная плата в ценах 1984г.							799
Отчисления в соцстрах	25%						200
Зарботная плата в т.ценах	77,67						77592
Стоимость работ и услуг	16,1	5690					13152
Фактическая стоимость материалов							349608
Итого СМР:							440352
<i>Прочие затраты</i>							
Дополнительные отпуска от СМР с временными зданиями	0,4%	690	x	0,4%	=		23
Увеличение оплачиваемых отпусков	3%	((799	- (накладные x 0,22))	x 0,03 =		20
Итого прочие-84г.							43
Итого прочие-91г	1,09						47
Отчисления на соцстрах от прочих	25%	43	x	25%			10
Итого прочие в текущих ценах:	77,67						4117
Итого СМР с прочими							444 469
Земельный налог	1,624	6887	5690	:138398			460
Компенсация стоимости механизмов							0
Итого:							444 929
Рентабельность	11,61%						51 656
Всего :							496 585

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

Составила: Гладыш Т.М.




Технадзор:



А.В. Мегис


Директор ООО "Стагор"




А.И. Унту

Главный инженер - первый заместитель генерального директора

А.И. Гицман



 - УП 2025 г. н. 21

МАТЕРИАЛЫ:											
№№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм	Кол-во	Цена	Всего						
1	Бетон М 200, УПТК г. Тирасполь	м3	0,71	1050,00	745,50						
3	Армокаркас ростверка (калькуляция №8)	тн	0,045	22356,00	1006,02						
5	М/конструкции стоек СТ1, СТ1а (калькуляция №2)	тн	0,023	26046,00	599,06						
	М/конструкции связей вертикальных Св1, Св 2, СВ 3(калькуляция №3)	тн	0,075	23962,00	1797,15						
7	М/конструкции связей горизонтальных СГ1(калькуляция №4)	тн	0,197	23948,00	4717,76						
8	М/конструкции балок Б1(калькуляция №5)	тн	3,336	26071,00	86972,86						
9	М/конструкции ферм Ф 1(калькуляция №6)	тн	1,405	27487,00	38619,24						
10	М/конструкции прогонов ПР1, ПР2 (калькуляция №7)	тн	3,903	24449,00	95424,45						
11	Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Век"	кг	25,9	25,97	672,62						
12	Профнастил ЛК 60 0,45мм алюмоцинк, Китай, ООО "Лидер"	м2	455,94	132,90	60594,43						
13	Профнастил LS 8 0,45мм алюмоцинк, Китай, ООО "Лидер"	м2	314,41	113,40	35654,09						
14	Саморез кровельный с уплотнительной прокладкой ООО "Лидер"	шт	4404	0,49	2157,96						
15	Мелкие покрытия из листового металла ООО "Лидер"	м2	32,4	186,03	6027,37						
16	Желоб водосточный 250 2м алюм. ИП Смирнов К.А.	шт	45	90,0	4050,00						
17	Воронка 100 торцев. Алюм. ИП Смирнов К.А.	шт	4	55,0	220,00						
18	Воронка одевайка алюм. ИП Смирнов К.А.	шт	4	48,0	192,00						
19	Кронштейн 250 в полосе алюм. ИП Смирнов К.А.	шт	108	21,0	2268,00						
20	Колено 100*45 алюм. ИП Смирнов К.А.	шт	24	42,0	1008,00						
21	Труба 100 2м алюм. ИП Смирнов К.А.	шт	15	115,0	1725,00						
22	Хомут 100 болт алюм ИП Смирнов К.А.	шт	24	21,0	504,00						
23	Труба 100 1,25м алюм. ИП Смирнов К.А.	шт	5	71,9	359,50						
24	Винт прокладочный оц. 4,2*25	шт	100	0,21	21,00						
25	Грунтовка ГФ-021 серая DekArt 2,8 кг, ООО "Фарба"	кг	0,2	29,00	5,80						
26	Эмаль ПФ-115 темно-серая ТМ "Palitra" 2,7кг, ООО "Фарба"	кг	78,9	42,73	3371,40						
27	Растворитель 0,65кг Хімре ЕРВ, Украина, ООО "Фарба"	кг	20,55	41,65	855,91						
	Итого:				349 569						
	Доставка бетонов и растворов	0,70			39,00						
					349 608						