

Утверждаю
Генеральный директор
МГУП «Тираспольэнерго»



О.М. Ищенко
28.04.2021г.

А К Т

рабочей комиссии по осмотру технического состояния газопроводов и сооружений

г. Тирасполь

28 апреля 2021г.

На основании приказа МГУП «Тираспольэнерго» №21 от 21.01.2021г. «О создании постоянно действующих комиссий», в составе:

Председатель комиссии:

Ио технического директора

Т.Л. Горбунова

Члены комиссии:

Начальник ПТО

Т.Л. Горбунова

Инженер строитель ПТО

В.М. Агафонов

Начальник СЭиМ

А.В. Шулянский

Начальник службы по охране труда

В.А. Ставничий

Начальник СДУриН

Г.Л. Мировский

произвела осмотр и определила техническое состояние газопровода высокого давления диаметром 159мм протяженностью 125м, от места выхода с земли газопровода высокого давления диаметром 159мм до заглушки диаметром 159мм, проходящего по территории МГУП «Тираспольэнерго» по ул. Промышленная, 1/4 г. Тирасполь, также рассмотрели предоставленную филиалом ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Тирасполь исполнительную документацию:

- Строительный паспорт надземного газопровода высокого давления от 22.11.2007г;
- Акт о приемке в эксплуатацию законченного строительства объекта от 29.11.2007г.;
- Протокол № 81-2007 проверки сварных стыков газопровода физическими методами от 20.11.2007г.;
- Акт технического состояния газопроводов и сооружений от 26.04.2021г

1. Общие сведения

1.1 Год постройки (сдачи в эксплуатацию) -2007год

1.2. Процент износа 30%

1.3. Вид прокладки газопровода – надземный, установленный на железобетонных колоннах с фермой, стальных двутаврах.

Вид оборудования	Диаметр, размер, мм	Тип, марка	Общая длина, м, количество, шт,	Состояние
Надземный газопровод	159мм	Сталь	125м	удовлетворительное
Балка двутавровая 24	Высота 7000мм	Сталь	2 шт	удовлетворительное

Балка двутавровая 27	Высота 7000мм	Сталь	1 шт	удовлетворительное
Колона	Высота 600мм Размер 400х400мм	ж/б	1шт	удовлетворительное
Колона	Высота 600мм Размер 500х600мм	ж/б	бшт	удовлетворительное

Замечания комиссии по техническому состоянию тепловой сети:

1. Проектно-исполнительная документация отсутствует.

Заключение комиссии:

Надземный газопровод высокого давления диаметром 159мм протяженностью 125м, от места выхода с земли газопровода высокого давления диаметром 159мм до заглушки диаметром 159мм, проходящего по территории МГУП «Тирасеплоэнерго» по ул. Промышленная, 1/4 г. Тирасполь находится в удовлетворительном состоянии подлежит оценке с дальнейшим постановкой как основное средство.

Председатель комиссии:

Ио технического директора

 Т.Л. Горбунова

Члены комиссии:


Начальник ПТО

 Т.Л. Горбунова

Инженер строитель ПТО

 В.М. Агафонов

Начальник СЭиМ

 А.В. Шулянский

Начальник службы по охране труда

 В.А. Ставничий

Начальник СДУриН

 Г.Л. Мировский