

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Подрядчик: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Объект: Северный, 27

4940

ЭУК

**Акт выполненных работ №9
 к Контракту №10-7/90-23 от 05.04.23 г.**

Сметная стоимость в текущих ценах: 41 637 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,231	80,50	80,50	0,00	18,60	18,60	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	23,06	1,28	0,74		29,52	17,06	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	8,18	16,90			138,24	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	14,88	12,60			187,49	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,0550	193,00	45,80	0,41	10,62	2,52	0,02
		Откосы оконные								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,088	21,60	20,60	1,00	1,90	1,81	0,09
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,035	22,90	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0013	881,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,088	30,30	3,64	0,76	2,67	0,32	0,07
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,252	21,60	20,60	1,00	5,44	5,19	0,25
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,171	22,90	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0038	881,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00
13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,252	58,80	13,80	0,80	14,82	3,48	0,20
		Прочие работы								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,784	0,40	0,12	0,28	0,31	0,09	0,22
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,784	1,00			0,78	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00

	Итого в ценах 1984г:						419,61	49,07	0,85
	в том числе транспор- тировка грунта (мусора):						0,78		
	Основная зар/плата						49,07		
	Машины и механизмы						0,85		
	Стоимость транспортировки грунта						0,78		
	Материалы						368,91		
	ИТОГО прямые затраты:						419,61		
	Стоимость общестроительных работ, руб.						418,83		
	Накладные расходы, руб. 16,2%						68,00		
	Плановые накопления, руб. 3,5%						17,04		
	Стоимость общестроительных работ, руб.						503,87		
	Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,78		
	Накладные расходы, руб. 16,2%						0,13		
	Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
	Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,94		
	Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						505		
	в том числе:								
	Накладные расходы, руб.						68		
	Плановые накопления, руб.						17		
	ИТОГО						505		
	Непредвиденные затраты						0		
	Итого СМР 1984г., руб.						505		
	Справочно:								
	Заработная плата в СМР 1984г, руб.						76,7		
	Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						19,2		
	СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						763		
	Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
	Всего в уровне цен 1991г., руб.						763		
	Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67					7 449		
	Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1					668		
	Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						28 179		
	Итого СМР, руб. ПМР						36 296		
	Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 010		
	Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						37 306		
	Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						4 331		
	Итого, руб. ПМР						41 637		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт Строй"

Директор



А.Н.Голубнюк

Директор




Ф.В.Николин

Имен КСЗУ "Северин"
 Козловский Б.С.
 инженер по стр. работ. Слесарь
 Бобровицкий В.И.
 Нах ПГО
 Рогачевский

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	505
2		Итого :	руб.	505
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	77
4		Выслуга лет 8%	руб.	6
4		Дополнительные отпуска - 0 505 *0,004	руб.	2
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	2
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	10
7		<i>Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)</i>	<i>руб.</i>	<i>11</i>
8		<i>Заработ.плата в ценах 1984г.</i>		<i>10</i>
9		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25 руб.	3
10		Заработная плата в текущих ценах	77,67 руб.	1 010
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 010

Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	14,88	911,00	13 555,68
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	8,18	1 257,00	10 282,26
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	136,00	3,50	476,00
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	17,00	82,00	1 394,00
5	Отлив металлический	м2	5,50	226,00	1 243,00
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	10,20	11,80	120,36
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	114,0	3,15	359,10
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	57,0	3,30	188,10
9	Клей плиточный	кг	35,0	2,80	98,00
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	13,1	28,00	366,80
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,0	32,00	96,00
					0,00
	Итого:				28 179,30

Составил:



15	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобиль-ных перевозках	т	1,716	0,40	0,12	0,28	0,69	0,21	0,48
16	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	1,716	1,00			1,72	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						865,42	81,05	0,98
		в том числе транспор-тировка грунта (мусора):						1,72		
		Основная зар/плата						81,05		
		Машины и механизмы						0,98		
		Стоимость транспортировки грунта						1,72		
		Материалы						781,67		
		ИТОГО прямые затраты:						865,42		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						863,70		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						140,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						35,13		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 038,83		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						1,72		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,28		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,07		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						2,07		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						1 040		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						140		
		Плановые накопления, руб.						35		
		ИТОГО						1 040		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						1 040		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						137,7		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						34,4		
		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						1 570		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						1 570		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР				77,67		13 367		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР				/0,791*16,1		1 393		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						45 410		
		Итого СМР, руб. ПМР						60 170		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 786		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						61 956		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						7 193		
		Итого, руб. ПМР						69 149		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт Строй"

Директор  А.Н.Голубнюк

Директор  Г.В.Николич


Иван Гесс, Северин
 Козловский Б.С.
 Инженер по стр. работ. Сергей Дворовичук
 Хар. ПТО Олег Рогачевский



Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 040
2		Итого :	руб.	1 040
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	138
4		Выслуга лет 8%	руб.	11
4		Дополнительные отпуска - 0 1 040 *0,004	руб.	4
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	3
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	18
7		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	20
8		Заработ.плата в ценах1984г.		18
9		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25	руб. 5
10		Заработная плата в текущих ценах	77,67	руб. 1 786
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	1 786

Составил:



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	27,08	794,00	21 501,52
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	23,40	891,00	20 849,40
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	56,00	3,50	196,00
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	9,00	82,00	738,00
5	Отлив металлический	м2	5,20	226,00	1 175,20
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	8,20	11,80	96,76
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	82,0	3,15	258,30
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	41,0	3,30	135,30
9	Клей плиточный	кг	36,0	2,80	100,80
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	9,4	28,00	263,20
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,0	32,00	96,00
					0,00
	Итого:				45 410,48

Составил:



15	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,846	0,40	0,12	0,28	0,34	0,10	0,24
16	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,846	1,00			0,85	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						426,67	40,01	0,49
		в том числе транспортировка грунта (мусора):						0,85		
		Основная зар/плата						40,01		
		Машины и механизмы						0,49		
		Стоимость транспортировки грунта						0,85		
		Материалы						385,32		
		ИТОГО прямые затраты:						426,67		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						425,82		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						69,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						17,32		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						512,14		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,85		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,14		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						1,02		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						513		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						69		
		Плановые накопления, руб.						17		
		ИТОГО						513		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						513		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						67,9		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						17,0		
		<i>СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.</i>						775		
		<i>Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.</i>						0		
		<i>Всего в уровне цен 1991г., руб.</i>						775		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	6 594		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	698		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						22 455		
		Итого СМР, руб. ПМР						29 747		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						854		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						30 601		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						3 553		
		Итого, руб. ПМР						34 154		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Подрядчик ООО "Арт Строй"

Директор

А.Н.Голубнюк

Директор

Г.В. Николин

Иск. 2024. Северин Б.И.
 Ко-зновский Б.С.
 Инженер по стр. работ. Давидовича В.И.
 Ная. ПТО [подпись] [подпись]

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	513
2		Итого :	руб.	513
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	68
4		Выслуга лет 8%	руб.	5
4		Дополнительные отпуска - 0 513 *0,004	руб.	2
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	2
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	9
7		<i>Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)</i>	<i>руб.</i>	<i>10</i>
8		<i>Заработ. плата в ценах 1984г.</i>		<i>9</i>
9		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25	руб. 2
10		Заработная плата в текущих ценах	77,67	руб. 854
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	854

Составил:



**Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.**

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	13,38 ✓	794,00	10 623,72
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	11,50 ✓	891,00	10 246,50
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	28,00	3,50	98,00
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	5,00	82,00	410,00
5	Отлив металлический	м2	2,60	226,00	587,60
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	4,10	11,80	48,38
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	41,0	3,15	129,15
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	20,0	3,30	66,00
9	Клей плиточный	кг	18,0	2,80	50,40
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	4,7	28,00	131,60
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,0	32,00	64,00
					0,00
	Итого:				22 455,35

Составил:



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Подрядчик: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Объект: Северный, 29

4940 345

**Акт выполненных работ №10
 к Контракту №10-7/90-23 от 05.04.23 г.**

Сметная стоимость в текущих ценах: 36 566 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Маш.		Осн. з/пл.	Экс. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е 46-123, Кмех.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100м2	0,201	80,50	80,50	0,00	16,18	16,18	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,4	Установка м/пластиковых оконных блоков S до 2м2	м2 проема	20,06	1,28	0,74		25,68	14,84	0,00
3	С 122-45 прим.	Окна по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	7,08	16,90			119,65	0,00	0,00
4	С 122-473, прим.	Окна по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	12,98	12,60			163,55	0,00	0,00
5	Е 12-280, прим.	Установка наружных отливов	100м2	0,0490	193,00	45,80	0,41	9,46	2,24	0,02
		Откосы оконные								
6	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей наружных откосов сухими	100м2	0,08	21,60	20,60	1,00	1,73	1,65	0,08
7	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,032	22,90	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
8	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0012	881,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00
9	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,08	30,30	3,64	0,76	2,42	0,29	0,06
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей внутренних откосов сухими отделочными смесями	100м2	0,228	21,60	20,60	1,00	4,92	4,70	0,23
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,155	22,90	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0034	881,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
13	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,228	58,80	13,80	0,80	13,41	3,15	0,18
		Прочие работы								
14	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,682	0,40	0,12	0,28	0,27	0,08	0,19
15	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	0,682	1,00			0,68	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00





	Итого в ценах 1984г:						366,29	43,13	0,76
	в том числе транспор- тировка грунта (мусора):						0,68		
	Основная зар/плата						43,13		
	Машины и механизмы						0,76		
	Стоимость транспортировки грунта						0,68		
	Материалы						321,72		
	ИТОГО прямые затраты:						366,29		
	Стоимость общестроительных работ, руб.						365,61		
	Накладные расходы, руб. 16,2%						59,00		
	Плановые накопления, руб. 3,5%						14,86		
	Стоимость общестроительных работ, руб.						439,47		
	Стоимость транспортировки мусора, руб.						0,68		
	Накладные расходы, руб. 16,2%						0,11		
	Плановые накопления, руб. 3,5%						0,03		
	Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,82		
	Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						440		
	в том числе:								
	Накладные расходы, руб.						59		
	Плановые накопления, руб.						15		
	ИТОГО						440		
	Непредвиденные затраты						0		
	Итого СМР 1984г., руб.						440		
	Справочно:								
	Заработная плата в СМР 1984г, руб.						67,1		
	Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						16,8		
	СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						664		
	Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
	Всего в уровне цен 1991г., руб.						664		
	Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67					6 517		
	Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1					566		
	Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						24 825		
	Итого СМР, руб. ПМР						31 908		
	Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						854		
	Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						32 762		
	Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						3 804		
	Итого, руб. ПМР						36 566		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт Строй"

Директор  А.Н.Голубнюк


Директор  Г.В.Николин

Исполнитель по стр. работ.  Козловский Б.А.
 Исполнитель по стр. работ.  Бобровникова Е.И.
 Наз. ПТО   Горизинга

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	440
2		Итого :	руб.	440
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	67
4		Выслуга лет 8%	руб.	5
4		Дополнительные отпуска - 0 440 *0,004	руб.	2
5		Увеличение оплач.отпусков 3%	руб.	2
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0
6		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	9
7		<i>Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)</i>	<i>руб.</i>	<i>10</i>
8		<i>Заработ.плата в ценах 1984г.</i>		<i>9</i>
9		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	2
10		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб.	854
13		Стоимость работ и услуг		0
11		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	854

Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Блок оконный из профиля ПВХ глухой	м2	12,98	911,00	11 824,78
2	Блок оконный из профиля ПВХ со створкой	м2	7,08	1 257,00	8 899,56
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	136,00	3,50	476,00
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	17,00	82,00	1 394,00
5	Отлив металлический	м2	4,90	226,00	1 107,40
6	Грунтовка Aguastop (5л)	л	9,20	11,80	108,56
7	Шпатлевка первичная IZO EKO 30 кг	кг	103,0	3,15	324,45
8	Шпатлевка вторич SATEN EKO 30 кг	кг	52,0	3,30	171,60
9	Клей плиточный	кг	32,0	2,80	89,60
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	11,9	28,00	333,20
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,0	32,00	96,00
					0,00
	Итого:				24 825,15

Составил:



13	СЦПГ-1-29	Погрузка, разгрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1,004	0,40	0,12	0,28	0,40	0,12	0,28
14	С 310-12-1	Вывоз мусора на 12км	т	1,004	1,00			1,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						528,48	50,68	0,66
		в том числе транспортировка грунта (мусора):						1,00		
		Основная зар/плата						50,68		
		Машины и механизмы						0,66		
		Стоимость транспортировки грунта						1,00		
		Материалы						476,14		
		ИТОГО прямые затраты:						528,48		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						527,48		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						85,00		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						21,44		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						633,92		
		Стоимость транспортировки мусора, руб.						1,00		
		Накладные расходы, руб. 16,2%						0,16		
		Плановые накопления, руб. 3,5%						0,04		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						1,20		
		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						634		
		в том числе:								
		Накладные расходы, руб.						85		
		Плановые накопления, руб.						21		
		ИТОГО						634		
		Непредвиденные затраты						0		
		Итого СМР 1984г., руб.						634		
		Справочно:								
		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						85,1		
		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						21,3		
		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.						957		
		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.						0		
		Всего в уровне цен 1991г., руб.						957		
		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР					77,67	8 264		
		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР					/0,791*16,1	837		
		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР						27 671		
		Итого СМР, руб. ПМР						36 772		
		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)						1 165		
		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР						37 937		
		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР						4 404		
		Итого, руб. ПМР						42 341		

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Подрядчик: ООО "Арт Строй"



Директор А.Н.Голубнюк



Директор Т.В.Николин

Нак-к №Н-3 Арт-
 Аннава Л.И.
 инженер по стр. работ
 Нах. ПТО В.В. Рогаченко

