

10-7/130-23 от 10.08.23

Заказчик: МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
 Подрядчик: ООО "Молоток"

Приложение №1 к договору № _____ от _____ 2023г.

4988

Акт выполненных работ за июль 2023 года
 капитальный ремонт совмещенной кровли по ул. Космонавтов, 5

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Обоснование | Единица измер. | Количество | Стоимость сметы | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---|
| | | | | | Стоимость единицы, руб. | | всего | э/пл | э/маш | всего | э/пл | э/маш | | |
| | | | | | всего | э/пл | | | | | | | э/маш | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 235 770 | | | |
| 1 | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов | E46-95 | 100м2 | 6,38 | 8,20 | 6,30 | 1,90 | 52,32 | 40,19 | 12,12 | | | | |
| 2 | Смена примыканий из оцинкованной стали | P8-120 | 100м | 0,50 | 309,20 | 58,10 | 0,70 | 154,60 | 29,05 | 0,35 | | | | |
| 3 | Установка накрывки из оцинк. Стали на парашетные крышки | 12-280 | 100м2 | 0,22 | 193,00 | 45,80 | 0,41 | 41,69 | 9,89 | 0,09 | | | | |
| 4 | Проливка кровли битумом | P8-181 | 100 м2 | 0,13 | 77,01 | 5,21 | 0,10 | 10,01 | 0,68 | 0,01 | | | | |
| 5 | Устройство кровли в два слоя с устройством новых оцинк. Примыканий | 12-103, К=0,7 12-258 | 100м2 | 6,38 | 387,39 | 13,44 | 4,31 | 2471,55 | 85,75 | 27,50 | | | | |
| 6 | Устройство кровли в один слой из новых рулонных материалов | 12-103 Кэм=0,7 12-258 К=0,5 | 100 м2 | 1,18 | 193,70 | 6,72 | 2,16 | 228,57 | 7,93 | 2,55 | | | | |
| 7 | Устройство желобов из оцинк. стали | 12-279 | 100м | 0,30 | 151,00 | 15,90 | 0,41 | 45,30 | 4,77 | 0,12 | | | | |
| 8 | Устройство лотка из оцинк. стали | 12-279прим | 100м | 0,04 | 151,00 | 15,90 | 0,41 | 6,04 | 0,64 | 0,02 | | | | |
| 9 | Навеска водосточных труб Н=8м | 8-190мкх | к-т | 8,00 | 13,51 | 4,00 | 0,03 | 108,08 | 32,00 | 0,24 | | | | |
| 10 | Навеска прямых звеньев водосточных труб | p8-191 | 100мп | 0,60 | 123,79 | 38,80 | 0,30 | 74,27 | 23,28 | 0,18 | | | | |
| 11 | Разборка дверного блока шахты выхода на кровлю | E46-124 | 100м2 | 0,0060 | 55,50 | 45,70 | 9,80 | 0,33 | 0,27 | 0,06 | | | | |
| 12 | Установка дверного блока шахты выхода на кровлю | 10-105прим | м2 | 0,56 | 0,61 | 0,44 | 0,00 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | | | | |
| 13 | Стоимость дверного блока | C122-217 | м2 | 0,56 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 14 | Разборка деревянных оконных проемов с подоконными досками | E46-122 Кмех=0 | 100м ² | 0,0060 | 87,70 | 87,70 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------------|---------------|--------------|
| 15 | Установка оконных блоков в каменных стенах с переллетами: | Е10-72 | м2 | 0,56 | 3,03 | 0,93 | 0,30 | 1,70 | 0,52 | 0,17 |
| 16 | спаренными площадью проемов. м2 | С122-217 | м2 | 0,56 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Стоимость оконного блока | 15-275-1 | 100 м2 | 0,20 | 42,80 | 20,60 | 1,00 | 8,56 | 4,12 | 0,20 |
| 18 | Шлатлевка шахт клеом | 12-280 | 100м2 | 0,10 | 193,00 | 45,80 | 0,41 | 19,30 | 4,58 | 0,04 |
| 19 | Установка нового карнизного свеса | 12-281 прим | 1 шт | 9,00 | 8,42 | 1,45 | 0,01 | 75,78 | 13,05 | 0,09 |
| 20 | Устройство колпаков над шахтой вент канала | Е13-153 | 100 м2 | 1,29 | 10,30 | 1,51 | 0,12 | 13,29 | 1,95 | 0,15 |
| 21 | Окраска желобов, пелены эмалем | 8-13прим | 100м2 | 0,0600 | 96,40 | 19,60 | 1,50 | 5,78 | 1,18 | 0,09 |
| 22 | Заделка швов по примыканиям клеевыми смесями | СЦПГ Т.ч.п.29. | ТН | 30,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| 23 | Погрузка стр. мусора на автотранспорт | СНИП IV-4-82 гл.4ч.1 | ТН | 30,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| | перевозка стр. мусора на расстояние 12 км | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | | 3364,24 | 266,02 | 43,98 |
| | в том числе основная зарплата | | | | | | | 266,02 | | |
| | машины и механизмы | | | | | | | 43,98 | | |
| | материалы | | | | | | | 3027,84 | | |
| | стоимость транспортировки | | | | | | | 26,40 | | |
| | Накладные расходы 16,2% | | | | | | | 545,01 | | |
| | Итого | | | | | | | 3909,25 | | |
| | Плановые накопления 3,5% | | | | | | | 136,82 | | |
| | Итого СМР-84г. | | | | | | | 4046,07 | | |
| | Итого СМР -91г. к=1,55 | | | | | | | 6271 | | |
| | Зарботная плата в ценах 1984г. | | | | | | | 502,50 | | |
| | Отчисления в соцстрах 25% | | | | | | | 125,62 | | |
| | Стоимость работ и услуг: К*77,67 | | | | | | | 48786,42 | | |
| | Стоимость работ и услуг: курс*16,1 | | | | | | | 6433,89 | | |
| | Фактическая стоимость материалов | | | | | | | 154595,61 | | |
| | Итого СМР -2019г. | | | | | | | 209816 | | |
| | Дополнительный отпуск 0,4% | | | | | | | 16,18 | | |
| | Увеличение оплачиваемых отпусков 3% | | | | | | | 11,48 | | |
| | Итого прочие-84г. | | | | | | | 27,66 | | |
| | Итого прочие-91г. к=1,09 | | | | | | | 30 | | |
| | Отчисления в соцстрах 25% | | | | | | | 6,91 | | |
| | Итого прочие в текущих ценах: | | | | | | | 1428,54 | | |
| | Итого СМР с прочими | | | | | | | 211244,46 | | |

