

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР

МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

02.10.2023

№ 01-11/2654и

Директору ООО «Сейм»
С.Н. Пынзарю

На № _____ от _____

Уважаемый Сергей Николаевич!

В рамках заключенных контрактов между МГУП «Тирастеплоэнерго» (Покупатель) и ООО «Сейм» (Поставщик) заключены контракты на поставку труб стальных разных диаметров №07-109 от 07.03.2023г. и №07-225 от 31.05.2023г., соответственно.

Исполнение контрактов на 30.09.2023г. включительно сложилось следующим образом:

№ п/п	Контракт	Сумма контракта	Исполнено	Оплачено	Остаток	Срок поставки
1	07-109 от 07.03.2023г. и доп. согл.	2 649 999,95	2 248 979,87 (84,87%)	2 248 979,87 (84,87%)	401 020,08 (15,13%)	28.09.2023г. включительно с учетом доп. соглашения
2	07-225 от 31.05.2023г.	2 430 099,01	238 493,15 (9,81%)	238 493,15 (9,81%)	2 191 605,86 (90,19)	30.07.2023г. включительно

Пунктом 7.3. указанных контрактов определены пени в размере 0,05% от суммы неисполнения обязательств за каждый день просрочки.

Обращаем Ваше внимание, что МГУП «Тирастеплоэнерго» в соответствии с условиями заключенных контрактов осуществило полную (100%) оплату указанных контрактов в соответствующие сроки, при этом Поставщиком нарушены условия поставки товара в связи с чем за сентябрь 2023 года начислены пени в следующем размере:

1) По контракту №07-109 от 07.03.2023г.

Количество просроченных дней с 29 по 30 сентября составило 2 дня

Сумма неисполнения контракта 401 020,08 руб. * 0,05% пени = 200,51 руб. в день

Количество просроченных дней 2 * 200,51 руб. = 401,02 руб.

2) По контракту №07-225 от 31.05.2023г.

Пени по 31.08.2023г. ранее начислены и погашены в полном объеме.

Количество просроченных дней с 1 по 30 сентября составило 30 дней

Сумма неисполнения контракта 2 191 605,86 руб. * 0,05% пени = 1 095,80 руб. в день

Количество просроченных дней 30 * 1 095,80 руб. = 32 874,00 руб.

На основании изложенного, просим Вас погасить образовавшуюся неустойку согласно выставленного счета.

Приложение:

- счет №182 от 02.10.2023г. на 1 листе;

- счет №183 от 02.10.2023г. на 1 листе.

Генеральный директор

Ищенко О.М.

Шестаков
053381573





Поставщик: МГУП "Тирасполлоэнерго"
Адрес: г.Тирасполь ул. Шутова 3
Телефоны: , 9-31-24, факс: 9-31-24
Фискальный код: ф/к 0200013318
Расчетный счет: р/с 2211290000000026 к/с 20210000094 КУБ 29 ЗАО "Приднестровский Сбербанк"
г.Тирасполь

СЧЕТ № 000183

от 02.10.2023 г.

Плательщик: ООО "Сейм"
Основание: Контракт №07-225 от 31.05.2023 г. - трубы стальные (САЙТ ГОСЗАКУПОК)

№	Наименование товара (услуг)	Сумма
1	Пени за нарушение условий контракта с 01.09.2023г. по 31.09.2023г. включительно	32 874,00
Итого:		32 874,00

Сумма прописью: Тридцать две тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек

Главный бухгалтер

Быкова Т.А.



подпись