

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

Объект: Учебный центр по ул. Дзержинского, 103Б в г. Дубоссары"

Акт выполненных работ № 3/4

Общестроительные работы учебного центра

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за ноябрь 2023 г. на сумму:

592 825 Р

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Ма ш.		З/пМе х	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>III Стены</i>							0,00	0,00	0,00	0,00
46	E8-141	Кладка стен из блоков газобетона при высоте этажа свыше 4м	м3	2,5	5,35	1,81	0,73		13,38	4,53	1,83	0,00
47	СниП IV-4-82 ч1 гл4 п25	Стоимость газобетона	м3	2,5	34				83,75	0,00	0,00	0,00
48	8-30	Кладка стен из кирпича	м3	11,7	40,70	2,21	0,81		476,19	25,86	9,48	0,00
		<i>V Крыша</i>							0,00	0,00	0,00	0,00
54	E10-70	Установка деревянной стропильной системы	м3	5,41	119	12,60	2,10		643,79	68,17	11,36	0,00
53	E 10-194	Рабочий настил толщ. 25 мм (контробрешётка из доски)	м2	392	1,42	0,13	0,03		556,64	50,96	11,76	
58	E14-54	Укладка подкровельной плёнки	100м2	3,92	22,70	4,57	0,03		88,98	17,91	0,12	0,00
59	E26-36	Укладка утеплителя из минваты тощ 150мм	м3	58,8	7,68	6,60	1,08		451,58	388,08	63,50	0,00
60	c104-122	Стоимость минваты	м3	58,8	14				840,84	0,00	0,00	0,00
61	E14-54	Укладка пароизоляционной плёнки	100м2	3,92	22,70	4,57	0,03		88,98	17,91	0,12	0,00
62	E10-201	Огнезащита стропильной системы	м3	5,41	3,84	0,46	0,13		20,77	2,49	0,70	0,00
63	E10-203	Огнезащита обрешётки	100м2	3,92	12,50	1,60	0,40		49,00	6,27	1,57	0,00
64	E6-146	Устройство монолитного ж/б фронтона бетон М300 цена: 46+4,1x1,015	м3	3	50,16	5,33	1,14		150,48	15,99	3,42	0,00
65	C124-4	Арматура в виде сеток и пространственных каркасов фронтона класса АI	тн	0,06	257,00				15,42	0,00	0,00	0,00

66	C124-6	Арматура в виде сеток и пространственных каркасов фронтона класса АIII	тн	0,233	318,00				74,09	0,00	0,00	0,00
67	E7-767	Монтажная деталь	тн	0,059	479,00	27,80	6,00		28,26	1,64	0,35	0,00
		<i>VI Перегородки</i>							0,00	0,00	0,00	0,00
70	E11-11	Устройство бетонного основания под перегородки бетон М200	м3	5,26	30,24	1,62			159,06	8,52	0,00	0,00
71	E6-86	Укладка армированной сетки	тн	0,04	16,00	6,76	1,40		0,64	0,27	0,06	0,00
72	c124-28	Комплекты арматурной заготовки не собранные в каркасы и сетки из стали класса АI и углеродистой стали общего назначения диаметром до 7мм	тн	0,04	232,00				9,28	0,00	0,00	0,00
73	E8-43	Устройство кирпичных армированных перегородок тощ 120мм	100м2	2	582	74	7,70		1164,00	148,00	15,40	0,00
74	E8-37	Стены из обыкновенного глиняного кирпича втнутренние, при высоте этажа свыше 4м толщ 250мм	м3	5	41	2	0,62		204,00	10,20	3,10	0,00
		<i>VIII Полы</i>							0,00	0,00	0,00	0,00
90	E11-3	Устройство подстилающего слоя из песка тощ 50мм	м3	14,45	11,70	1,62			169,07	23,41	0,00	0,00
91	E11-57-2, 11-58-2, к=16	Устройство бетонной стяжки М200 тощ 100мм цена: 77,5+14,4x16	100м2	2,89	307,90	18,18	5,60		889,83	52,54	16,18	0,00
92	E6-86	Армирование стяжки металлической сеткой	тн	0,686	16,00	6,76	1,40		10,98	4,64	0,96	0,00
93	c124-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	тн	0,686	392,00				268,91	0,00	0,00	0,00
<b>Итого прямые затраты по разделу 1</b>									<b>6457,93</b>	<b>847,39</b>	<b>139,91</b>	<b>0,00</b>
	Наименование затрат			%	от				сумма			
	<b>Прямые затраты:</b>											
	а) Материалы								5 470,64			
	б) Основная зарплата								847,39			
	в) Эксплуатация машин								139,91			
	г) Транспортировка								0,00			
	<b>Итого прямые затраты:</b>								<b>6 457,93</b>			
	Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.			13,3%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.			20,0%	6458				1 291,59			
	Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.			8,6%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.			65,0%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на монт.обор.			80,0%	0,00				0,00			

Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.		87,0%	0,00			0,00		
<b>Итого накладные расходы:</b>						<b>1 291,59</b>		
<b>Итого:</b>						<b>7 749,52</b>		
Плановые накопления		8,0%				619,96		
<b>Итого:</b>						<b>8 369,48</b>		
Непредвиденные затраты		0,0%				0,00		
<b>Итого СМР в ц.1984г.:</b>						<b>8 369,48</b>		
<b>ИТОГО СМР в ц.1991г.</b>		<b>1,43</b>				11 968,36		
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.+0,2*трансп.)						1 405,99		
Соцстрах		25,0%				351,50		
<b>Прочие затраты:</b>								
Дополнительные отпуска (0.4% от "итога с план.")		0,40%				33		
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))		3,0%				34		
<b>Итого:</b>						<b>67</b>		
Соцстрах		25,0%				17		
<b>Итого по прочим затратам:</b>						<b>84</b>		
<b>Стоимость в действующих ценах</b>								
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог		83,106				146 058		
Стоимость работ и услуг (смр84+мат.рес-план.нак-зп84+0,5*соц.стр)/0,701*Кзп*Кдог		16,10				14 190		
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп						6 975		
<b>Итого СМР</b>						<b>167 223</b>		
Стоимость материалов (Приложение №1)						341 290		
Компенсация механизмов (Приложение №2)						6 943		
<b>Итого в действ. ценах</b>						<b>515 455</b>		
Рентабельность		15,01%				77 370		
<b>Итого по подрядчику:</b>						<b>592 825</b>		
<b>МАФ (Приложение №3)</b>						<b>0</b>		
<b>Итого</b>						<b>592 825</b>		

Сдал: ООО "Энергоспецстрой"




Т.Н.Картель



## Ведомость материалов

№№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМП	Сумма в руб ПМП	ЗГС	Сумма ЗГС
3	Песок	тн	24,276	130,00	3 155,9	1%	31,56
6	Арматурные каркасы (калькуляция №1)	тн	0,293	16282,00	4 770,6	1%	47,71
7	Монтажная деталь (калькуляция №3)	тн	0,059	35000,00	2 065,0	1%	20,65
15	Раствор кладочный М100	м3	2,691	892,00	2 400,4	0%	0,00
17	Раствор кладочный М50	м3	5,750	810,00	4 657,5	0%	0,00
18	Бетон М200	м3	34,843	1286,00	44 808,4	0%	0,00
25	Газобетонный блок	м3	2,500	2400,00	6 000,0	3%	180,00
26	Клей для газобетона	кг	3,750	2,56	9,6	3%	0,29
27	Кирпич Тираспольский кирпичный завод	шт	16426,000	3,20	52 563,2	3%	1576,90
30	Сетка вр-1 ООО "Метиз"	шт	158,000	62,00	9 796,0	1%	97,96
32	Бетон М300	м3	3,000	1317,00	3 951,0	0%	0,00
33	Пиломатериал обрезной	м3	5,680	7800,00	44 304,0	3%	1329,12
34	Гвозди	кг	38,952	52,00	2 025,5	3%	60,77
35	Огнебиозащита, концентрат 4:1 Titan Professional 4F	кг	82,000	67,00	5 494,0	3%	164,82
36	Гидроизоляция по стропилам	м2	18,286	25,00	457,1	3%	13,71
39	Плётка гидроизол. 75м2 плотность 65г/см2	м2	411,600	4,20	1 728,7	3%	51,86
40	Минеральная вата h150мм 90кг/м3 ТехноНиколь Технофас	м3	58,800	2050,00	120 540,0	3%	3616,20
41	Плётка пароизол. 75м2 плотность 65г/см2	м2	411,600	6,20	2 551,9	3%	76,56
101	Метизы	кг	30,000	55,00	1 650,0	3%	49,50
	<b>Итого :</b>				<b>312928,82</b>		
	<i>Справочно:</i>						
	<i>доставка бетона, раствора</i>	м3	<b>46,28</b>	<b>210</b>	<b>9719,68</b>		
	<i>доставка инертных материалов (щебень, песок, гс) расстояние 30км</i>	т	<b>24,28</b>	<b>48</b>	<b>1165,25</b>		
	<i>Транспортные расходы</i>		<b>4%</b>	<b>253955,72</b>	<b>10158,23</b>		
	<b>Итого ЗГС</b>				<b>7317,60</b>		
	<b>Итого материалы с ЗГС</b>				<b>341 289,58</b>		

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"



Т.П.Картель

Расчёт компенсации затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

№№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
1	Перекачка бетона, раствора бетононасосом	м3	46,28	150	6942,63
	Учтено в 84г.	0			0
		0			0
	<b>Итого:</b>				<b>6 942,63</b>

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"



Т.П.Картель