

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

Объект: Учебный центр по ул. Дзержинского, 103Б в г. Дубоссары"

Акт выполненных работ № 3/8

Общестроительные работы учебного центра

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за апрель 2024 г. на сумму:

218 361 Р

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Ма ш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>IX Отделка внутренняя</i>										
108	E15-277	Штукатурка откосов цементным раствором	100м2	0,1	270	107	8		27,00	10,70	0,80	0,00
109	E15-275	Сплошное выравнивание стен, откосов	100м2	2,42	21,60	20,60	1,00		52,27	49,85	2,42	0,00
110	c111 п1	Стоимость сухой смеси	тн	0,968	22,90				22,17	0,00	0,00	0,00
		<i>X Наружная отделка</i>										
118	E13-105	Предварительная огрунтовка стен фасада	100м2	1,9	5,73	1,57	0,22		10,89	2,98	0,42	0,00
119	E26-38-1	Утепление стен минватой толщ 100мм	м3	19	90,90	14,20	0,61		1727,10	269,80	11,59	0,00
120	c111-49	Исключить стоимость битума 0,07х2,021	тн	0,13	-43,50	0,00	0,00		-5,66	0,00	0,00	0,00
121	c111-1	Добавить стоимость сухих смесей (Крайзер 210 1м2-2,2кг)	тн	0,418	22,90	0,00	0,00		9,57	0,00	0,00	0,00
122		Пристрелка пластиковых гвоздей (зонт-гриб)	шт	1140					0,00	0,00	0,00	0,00
123		Стоимость полипропиленовых пластиковых гвоздей (зонт-гриб)	тн	0,013					0,00	0,00	0,00	0,00
124	E15-275	Устройство армированного слоя по утеплителю	100м2	2	21,60	20,60	1,00		43,20	41,20	2,00	0,00
125	c111-1	Стоимость сухой смеси (Крайзер 220 1м2-2,2кг)	тн	0,44	22,90				10,08	0,00	0,00	0,00
126	E26-50, кмат=0	Укладка сетки из стекловолокна	м2	261	0,28	0,26	0,02		73,08	67,86	5,22	0,00
127	c111-385	Стоимость сетки	м2	261	0,47	0,00	0,00		122,67	0,00	0,00	0,00

128	E13-105	Предварительная огрунтовка стен фасада, откосов, фронтона глубокопроникающими грунтовками	100м2	2	5,73	1,57	0,22		11,46	3,14	0,44	0,00
		<i>XI Прочие работы</i>										
		<i>в) металлический каркас КС1, КС-2</i>										
				0					0,00	0,00	0,00	0,00
150	E9-94	Монтаж металлоконструкций кронштейна	тн	0,614	29,2	8,70	14,30		17,93	5,34	8,78	0,00
151	с121-2109	Стоимость металлоконструкций из трубы	тн	0,614	455,0				279,37	0,00	0,00	0,00
155	E13-121	Огрунтовка м/к	100м2	0,26	7,73	2,05	0,20		2,01	0,53	0,05	0,00
156	E13-153 к=2	Окраска м/к за 2 раза	100м2	0,26	20,6	3,02	0,24		5,36	0,79	0,06	0,00
Итого прямые затраты по разделу I									2408,49	452,20	31,78	0,00
	Наименование затрат			%	от				сумма			
	Прямые затраты:											
	а) Материалы								1 924,52			
	б) Основная зарплата								452,20			
	в) Эксплуатация машин								31,78			
	г) Транспортировка								0,00			
	Итого прямые затраты:								2 408,49			
	Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.			13,3%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.			20,0%	2111				422,24			
	Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.			8,6%	297,30				25,57			
	Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.			65,0%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на монт.обор.			80,0%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.			87,0%	0,00				0,00			
	Итого накладные расходы:								447,81			
	Итого:								2 856,30			
	Плановые накопления			8,0%					228,50			
	Итого:								3 084,80			
	Непредвиденные затраты			0,0%					0,00			
	Итого СМР в ц.1984г.:								3 084,80			
	ИТОГО СМР в ц.1991г.			1,43					4 411,27			
	Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*экс.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.+0,2*траспн.)								640,85			
	Соцстрах			25,0%					160,21			
	Прочие затраты:											
	Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")			0,40%					12			


Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))		3,0%				16		
Итого:						29		
Соцстрах		25,0%				7		
Итого по прочим затратам:						36		
Стоимость в действующих ценах								
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог		83,106				66 573		
Стоимость работ и услуг (смр04+мат.рес-план.нак-зп04-0.5*соц.страх)/0.701*Кзп*Кдог		16,10				4 291		
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп						2 972		
Итого СМР						73 836		
Стоимость материалов (Приложение №1)						115 962		
Компенсация механизмов (Приложение №2)						65		
Итого в действ. ценах						189 863		
Рентабельность		15,01%				28 498		
Итого по подрядчику:						218 361		
МАФ (Приложение №3)						0		
Итого						218 361		



Сдел: 000 "Энергоспецстрой"

Т.П.Картель

Принял:



А- 01/2024, п.18

Ведомость материалов

№№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	ЗГС	Сумма ЗГС
15	Раствор кладочный М100	м3	0,430	892,00	383,6	0%	0,00
80	Шпатлевка гипсовая Farbaх первичка 25кг	кг	580,800	3,80	2 207,0	3%	66,21
81	Шпатлевка гипсовая Farbaх вторичка 25кг	кг	387,200	5,80	2 245,8	3%	67,37
82	Сетка стекловолоконная ПВХ 60пл (рул 1м*50м2)	м2	242,000	8,00	1 936,0	3%	58,08
87	ВЕТОНОКОНТАКТ Nanofarb, грунт 14кг	кг	36,000	31,00	1 116,0	3%	33,48
88	Минвата Изоват (Фасад 50*600*1000 мм)	м3	19,000	3500,00	66 500,0	3%	1995,00
89	Дюбель фасадный для крепления теплоизоляции 8*95 мм	шт	1140,000	2,50	2 850,0	3%	85,50
92	Шпаклевка ЕКО MIX ЕКМ-17 Plus с фиброй, ПМР	шт	858,000	3,60	3 088,8	3%	92,66
93	Сетка стекловолоконная фасадная 160 гр/м2 ТМ "ЕКОМix"	м2	261,000	9,05	2 362,1	3%	70,86
97	Металлический каркас (Калькуляция №4)	тн	0,614	42000,00	25 788,0	1%	257,88
98	Грунтовка ГФ-021 ТМ "Нова Грунт"	кг	2,200	44,00	96,8	3%	2,90
99	"Farbex" Эмаль ПФ-115	кг	4,200	47,00	197,4	3%	5,92
100	Уайт-спирит ТМ Standart Cheton	кг	0,650	42,00	27,3	3%	0,82
	Итого :				108798,71		
	Справочно:						
	доставка бетона, раствора	м3	0,43	210	90,30		
	доставка инертных материалов (щебень, песок, гс) расстояние 30км	т	0,00	48	0,00		
	Транспортные расходы		4%	108415,15	4336,61		
	Итого ЗГС				2736,69		
	Итого материалы с ЗГС				115 962,31		

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"



Т.П.Картель

Расчёт компенсации затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

№№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
1	Перекачка бетона, раствора бетононасосом	м3	0,43	150	64,5
Итого:					64,50

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"



Т.П. Каргель