

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

Объект: Учебный центр по ул. Дзержинского, 103Б в г. Дубоссары"

Акт выполненных работ № 4/1

Общестроительные работы беседок и навеса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за апрель 2024 г на сумму: 100 478 Р


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Ма ш.		З/пМе х	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е1-964	Разработка грунта 11 группы вручную (ямы)	100м3	0,04	139	139	0,21		5,56	5,56	0,01	0,00
2	Е6-13-1	Устройство монолитного бетонного фундамента М200	м3	3	36,2	2,78	0,34		108,60	8,34	1,02	0,00
3	Е9-80 прим, кЭмм=0	Монтаж и стоимость металлоконструкций стоек из труб	тн	0,51	19,05	12,6	0,00		9,72	6,43	0,00	0,00
	с121-2109	Стоимость металлоконструкций	тн	0,510	455,00				232,05	0,00	0,00	0,00
4	Е9-69	Монтаж и стоимость металлоконструкций фермы из труб	тн	0,195	27,00	10,3	10,8		5,27	2,01	2,11	0,00
	с121-2109	Стоимость металлоконструкций	тн	0,195	455,00				88,73	0,00	0,00	0,00
5	Е9-94, 201-2109	Монтаж и стоимость металлоконструкций прогона из труб	тн	0,368	29,20	8,7	14,3		10,75	3,20	5,26	0,00
	с121-2109	Стоимость металлоконструкций	тн	0,368	455,00				167,44	0,00	0,00	0,00
6	Е13-263	Очистка м/к от ржавчины и окалины	100м2	0,4					0,00	0,00	0,00	0,00
7	Е13-121 к=2	Огрунтовка м/к грунтом ГФ-020 за 2 раза	100м2	0,4	7,73	2,05	0,2		3,09	0,82	0,08	0,00
8	13-153 к=2	Окраска м/к краской ПФ-115 за 2 раза	100м2	0,4	20,6	3,02	0,24		8,24	1,21	0,10	0,00
9	Е9-24 з/п	Устройство кровли из профнастила	100м2	0,33	18,1	18,1			5,97	5,97	0,00	0,00
12	Е1-948-72	Разработка грунта 11 группы в котловане вручную	100м3	0,093	96	96			8,93	8,93	0,00	0,00
14	Е11-3	Устройство подстилающего слоя из песка тощ 50мм	м3	1,525	11,7	1,62			17,84	2,47	0,00	0,00
15	Е11-57-2, 11-58-2 к=16	Устройство бетонной стяжки М200 тощ 100мм цена: 77,5+14,4x16	100м2	0,305	307,9	18,18	5,6		93,91	5,54	1,71	0,00
16	Е6-86	Армирование стяжки металлической сеткой	тн	0,1525	16	6,76	1,4		2,44	1,03	0,21	0,00
17	204-43	Стоимость металлической сетки	тн	0,1525	384				58,56	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									827,09	51,51	10,49	0,00
Наименование затрат				%	от				сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы									765,08			

б) Основная зарплата							51,51		
в) Эксплуатация машин							10,49		
г) Транспортировка							0,00		
Итого прямые затраты:							827,09		
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		20,0%	475				94,92		
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	352,47				30,31		
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные.раб.		65,0%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ЗП на монт.обор.		80,0%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.		87,0%	0,00				0,00		
Итого накладные расходы:							125,23		
Итого:							952,32		
Плановые накопления		8,0%					76,19		
Итого:							1 028,51		
Непредвиденные затраты		0,0%					0,00		
Итого СМР в ц.1984г.:							1 028,51		
ИТОГО СМР в ц.1991г.		1,43					1 470,76		
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)								104,75	
Соцстрах		25,0%					26,19		
Прочие затраты:									
Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")		0,40%					4		
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))		3,0%					2		
Итого:							6		
Соцстрах		25,0%					2		
Итого по прочим затратам:							8		
Стоимость в действующих ценах									
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог		83,106					10 882		
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зп84-		16,10					1 412		
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп							668		
Итого СМР							12 962		
Стоимость материалов (Приложение №1)							73 583		
Компенсация механизмов (Приложение №2)							819		
Итого в действ. ценах							87 365		
Рентабельность		15,01%					13 113		
Итого по подрядчику:							100 478		
(Приложение №3)							0		
Итого по смете с услугами							100 478		

Сдал: ООО "Энергоспецстрой"


Т.П.Картель

Принял:


гуп
"ТН ДНЕСТРУЭНЕРГО"
11.11.2004 г. № 18



Ведомость материалов

№.№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	ЗГС	Сумма ЗГС
1	Бетон М200	м3	6,171	1140,00	7 034,9	0%	0,00
2	Металлоконструкции стоек (калькуляция №1)	тн	0,510	45000,00	22 950,0	1%	229,50
3	Металлоконструкции фермы (калькуляция №1)	тн	0,195	45000,00	8 775,0	1%	87,75
4	Металлоконструкции прогонов (калькуляция №1)	тн	0,368	45000,00	16 560,0	1%	165,60
5	Грунтовка ГФ-021 ТМ "Нова Грунт"	кг	3,40	30,0	102,00	3%	3,06
6	"Farbex" Эмаль ПФ-115	кг	6,40	32,0	204,80	3%	6,14
7	Уайт-спирит ТМ Standart Cheton	кг	1,00	31,0	31,00	3%	0,93
8	Профнастил ls10 Корея Lider	м2	33,990	208,00	7 069,9	3%	212,10
9	Саморез кровельный 3,8*35 мм с термошайбой Wkret-Met	шт	1529,55	1,0	1 529,55	3%	45,89
10	Электроды МОНОЛИТ РЦ (Э 42 0 RC11) 3мм	кг	6,300	42,00	264,6	3%	7,94
12	Песок	тн	2,288	130,00	297,4	0%	0,00
13	Сетка ВР1 д.5 100*100 ООО "Метиз"	шт	15,000	171,00	2 565,0	3%	76,95
	Итого :				67384,19		
	Справочно:						
	<i>доставка бетона с перекачкой</i>	м3	6,17	210	1295,91		
	<i>доставка инертных материалов (щебень, песок, гс) расстояние 40 м</i>	т	34,70	48	1665,36		
	<i>Транспортные расходы</i>		4%	60051,87	2402,07		
	Итого ЗГС				835,86		
	Итого материалы с ЗГС				73583,39		

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"



Т.П.Картель

Расчёт компенсации затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

№№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб ПМР	Сумма в руб
1	Перекачка бетона бетононасосом	м3	6,17	150	925,65
	Учтено в 84г.				-106,881915
	Итого:				818,77

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"



Т.П. Картель