

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

Объект: Учебный центр по ул. Дзержинского, 103Б в г. Дубоссары"

Акт выполненных работ № 21/3

Благоустройство территории: мощение плиткой, гравийные покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за октябрь 2024 г. на сумму: 223 017 Р

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Ма ш.		З/пМех х	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Покрытие тротуара из бетонной плитки S=110м2												
1	E27-19	Устройство подстилающего слоя из песка толщ 10см	м3	11,00	10,2	0,07	0,21		112,20	0,77	2,31	0,00
2	E27-19	Устройство подстилающего слоя из сухой смеси тощ 4см	м3	4,40	10,2	0,07	0,21		44,88	0,31	0,92	0,00
3	408-93	Исключается стоимость песка толщ 2см	м3	2,20	-8,96	0	0		-19,71	0,00	0,00	0,00
4	101-657	Добавляется стоимость цемента	тн	2,42	30,4				73,57	0,00	0,00	0,00
5	E27-176	Устройство бетонных тротуарных плит тощ 4,5см	100м2	1,10	34,6	21,2	12,9		38,06	23,32	14,19	0,00
6	480-7532	Стоимость бетонных тротуарных плит	м2	110,00	5,01				551,10	0,00	0,00	0,00
7	27-79-1	Бортовой камень тротуарный БР 50.25.5	100м/п	0,42	290	40,1	0,71		121,80	16,84	0,30	0,00
Покрытие гравийное S=3660м2												
9	E27-20	Устройство покрытия из гравия тощ 18см	м3	198,80	12,8	0,08	0,26		2544,64	15,90	51,69	0,00
10	E27-78-1	Бортовой камень дорожный БР 100.30.15	100м/п	0,19	482	40,1	0,71		91,58	7,62	0,13	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									3558,12	64,76	69,55	0,00
Наименование затрат				%	от				сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы									3 423,81			
б) Основная зарплата									64,76			
в) Эксплуатация машин									69,55			
г) Транспортировка									0,00			
Итого прямые затраты:									3 558,12			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.				13,3%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.				20,0%	3558				711,62			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.				8,6%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.				65,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на монт.обор.				80,0%	0,00				0,00			
Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.				87,0%	0,00				0,00			
Итого накладные расходы:									711,62			

Ведомость материалов

№№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	ЗГС	Сумма ЗГС
1	Песок	тн	21,863	130,00	2 842,1	1%	28,42
2	Цемент	тн	2,420	1900,00	4 598,0	3%	137,94
3	Плитка тротуарная ООО "Ирбон"	м2	110,000	105,00	11 550,0	1%	115,50
4	Камень бортовой ООО "Ирбон"	шт	84,000	40,00	3 360,0	1%	33,60
5	Бетон М 150	м3	1,790	1020,00	1 825,8	0%	0,00
6	Гравий	тн	278,320	420,00	116 894,4	1%	1168,94
7	Бортовой дорожный камень ЗАО «Завод ДСК» (Материал заказчика)	м	19,000	0,00	0,0	1%	0,00
	Итого :				141070,33		
	<i>Справочно:</i>						
	доставка бетона с перекачкой	м3	1,79	210	375,90		
	доставка инертных материалов (щебень, песок, гсг) расстояние 40км	т		48	0,00		
	Транспортные расходы		4%	19508,00	780,32		
	Итого ЗГС				1484,41		
	Итого материалы с ЗГС				143710,95		


Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"



Приложение № 2

Расчёт компенсации затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

№№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб ПМР	Сумма в руб
	Экскаватор	м/ч	4,63	500	2313,36
	Учтено в 84г.				-((297,08*0,3*83,106)+(297,08*0,7/0,791*16,1))
	Итого:				413,07



Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"