

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"  
 Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"

Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.04.21г.

**Акт выполненных работ №3  
 Модернизация силового трансформатора 2Т  
 за август 2021г.**

Смета составлена в ценах 1984 года

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основной зарплаты	экспл. маш. в т.ч. з/пл.		основной зарплаты	экспл. маш. в т.ч. з/пл.
1	Ц8-18-2 Кд =0,5	Демонтаж вводов 110 кВ	компл	1	34,65	19,55	15,10	34,65	19,55	15,10
2	Ц8-18-2	Монтаж вводов 110 кВ	компл	1	89,40	39,10	30,20	89,40	39,10	30,20
3	Ц8-18-1 Кд =0,5	Демонтаж вводов 35 кВ (4 шт.)	компл	1,33	3,91	3,19	0,72	5,20	4,24	0,96
4	Ц8-18-1	Монтаж вводов 35 кВ (4 шт.)	компл	1,33	10,80	6,38	1,44	14,36	8,49	1,92
5	Ц8-18-1 Кд =0,5	Демонтаж вводов 10 кВ (4 шт.)	компл	1,33	3,91	3,19	0,72	5,20	4,24	0,96
6	Ц8-18-1	Монтаж вводов 10 кВ (4 шт.)	компл	1,33	10,80	6,38	1,44	14,36	8,49	1,92
7	Ц8-481-20 Кд =0,5	Демонтаж машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,25 т (Привод РПН)	шт.	1	0,74	0,72	0,02	0,74	0,72	0,02
8	Ц8-481-20	Установка машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,25 т (Привод РПН)	шт.	1	2,04	1,44	0,04	2,04	1,44	0,04
9	Ц8-102-1	Установка шкафа (дутья)	шт.	1	18,30	13,40	4,02	18,30	13,40	4,02
10	Ц8-481-19	Установка машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,1 т	шт.	12	1,38	0,94	0,04	16,56	11,28	0,48
11	Ц 8 Пр.1 п10	Ревизия трансформатора, напряжением 110 кВ, масса масла до 50 т	шт.	1	40,30	21,00	15,10	40,30	21,00	15,10
12	Ц8-717-1 Кд =0,6 прим.	Демонтаж газового реле	шт.	1	3,79	3,63	0,16	3,79	3,63	0,16
13	Ц8-717-1 прим.	Установка газового реле	шт.	1	15,20	6,05	0,27	15,20	6,05	0,27
14	Ц8-719-5 прим.	Демонтаж термосигнализатора		1	3,77	3,74	0,02	3,77	3,74	0,02
15	Ц8-719-5 прим.	Установка термосигнализатора	шт.	1	10,60	6,24	0,04	10,60	6,24	0,04
16	Ц8-10-1	Сушка масла	тонн	27,2	15,30	3,79	11,10	416,16	103,09	301,92
17	Ц8 Пр.1 п.140	Сушка трансформатора, напряжением 110 кВ, масса с маслом до 100 т	шт.	1	1360,00	521,00	714,00	1360,00	521,00	714,00

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основной зарплаты	экспл. маш. в т.ч. з/пл.		основной зарплаты	экспл. маш. в т.ч. з/пл.
18	Ц8-525-1	Выключатели устаночные автоматические одно-, двух-, трехполюсные устанавливаемые на конструкции на стене или колонне на ток до 25А	шт.	12	2,02	0,90	0,05	24,24	10,80	0,60
19	Ц8-149-1	Кабель затягиваемый в проложенных трубах, блоках или короба, масса 1 м, до 1 кг	100 м кабеля	0,60	10,00	6,24	0,27	6,00	3,74	0,16
20	С151-1058	Кабель марки ВВГ-нг 3х1,5	1000м	0,06	234,00			14,04	0,00	0,00
21	E13-153 К=2	Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей	100 м2	1,45	10,30	1,51	0,12	14,94	2,19	0,17
22	E1-960	Разработка грунта вручную под заземление, грунт 2 группы	100м3	0,350	74,50	74,50		26,08	26,08	0,00
23	E1-2-Р	Погрузка грунта на автомобили вручную	100м3	0,350	30,00	30,00		10,50	10,50	0,00
24	С310-5-1	Перевозка грунта, на расстояние до 1 км	100 м3	0,350	50,80			17,78	0,00	0,00
25	E1-1186	Промывка водой уплотняемого грунта насыпей	100м3	0,350	9,90	0,56	8,34	3,47	0,20	2,92
26	С310-5-1	Перевозка грунта, на расстояние до 1 км	100 м3	0,350	50,80			17,78	0,00	0,00
27	E1-968	Засыпка вручную грунта (мытый щебень)	100 м3	0,350	46,00	46,00		16,10	16,10	0,00
		<b>Итого:</b>						<b>2 201,56</b>	<b>845,31</b>	<b>1 090,98</b>
		<b>Всего:</b>						<b>2 201,56</b>	<b>845,31</b>	<b>1 090,98</b>
		Строительные работы						71,09	55,07	3,09
		Электромонтажные работы						2 094,92	790,24	1 087,88
		Пусконаладочные работы						0,00	0,00	0,00
		Транспортировка грунта						35,56	0,00	0,00
		<b>ИТОГО:</b>						<b>2 201,56</b>	<b>845,31</b>	<b>1 090,98</b>



**Заказчик:**  
 Главный инженер, 1-ый заместитель  
 генерального директора ПУП "ГК Днестрэнерго"

А.И.Гицман

*Сергеев С.И. Селевко*



**Подрядчик:**  
 Директор ООО "Энергоремонтник"

В.В. Чунтул

*Решено 08.07.2021 г.*

## РАСЧЕТ стоимости затрат в текущих ценах

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"

Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"

Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.04.21г.

Коэффициент договорной на з/плату  
Курс у.д.е.

83,106 руб.  
16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		229,72		
2	Основная заработная плата		845,31	100%	845,31
3	Эксплуатация машин и механизмов		1 090,98	30%	327,29
4	Транспортировка грунта (мусора)		35,56	20%	7,11
5	<b>ИТОГО: прямые затраты 84г.</b>		<b>2 201,56</b>		
6	Накладные расходы (строительные работы) от прям.	20,00%	14,22		
7	Накладные расходы на металломонтажные работы от пр.	8,60%	0,00		
8	Накладные расходы (ЭМР) от з/п	87,00%	687,51		
9	Накладные расходы (транспортировка грунта(мусора) от прямых	20,00%	7,11		
10	<b>ИТОГО накладные расходы:</b>		<b>708,84</b>	40%	283,53
11	<b>ИТОГО:</b>		<b>2 910,40</b>		
12	Плановые накопления	8,00%	232,83		
13	<b>ИТОГО:</b>		<b>3 143,23</b>		
14	Временные здания и сооружения		0,00	22%	0,00
15	<b>ИТОГО:</b>		<b>3 143,23</b>		
16	Зимнее удорожание	0,66%		52%	0,00
17	Транспортировка привозных материалов				
18	Работа в ДЭУ	4,00%			
19	<b>ИТОГО:</b>		<b>3 143,23</b>		
20	Непредвиденные затраты	1,50%	47,15	16%	7,54
21	<b>ИТОГО: СМР - 84г.</b>		<b>3 190,38</b>		1470,79
22	Отчисления соц. страха на з/пл.	25,00%			367,70
23	СМР - 9г. с К=1,42 (справочно)		4 530,34		
24	Сметная заработная плата в текущих ценах		152 789,41		
25	Стоимость работ и услуг		21 993,35		
26	<b>ИТОГО СМР в текущих ценах:</b>		<b>174 782,75</b>		
	<b>Прочие затраты:</b>				
27	Выслуга лет				
28	Доп. отпуска	0,40%	12,57		
29	Перевозка рабочих 2,5 %		0,00		
30	Увелич. ОТП	3,00%	39,45		
31	<b>ИТОГО: прочие затраты</b>		<b>52,02</b>		
32	Непредвиденные затраты	1,50%	0,78		
33	<b>ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.</b>		<b>52,80</b>		
	<b>ИТОГО: прочие в текущих ценах</b>		<b>5 484,85</b>		
	<b>ИТОГО: СМР с прочими затратами</b>		<b>180 267,60</b>		
34	Фактическая стоимость материалов Подрядчика		21 275		
	<b>ИТОГО :</b>		<b>201 542</b>		
35	Рентабельность	15,01%	30 252		
37	<b>Итого по Акту:</b>		<b>231 794</b>		
40	Стоимость оборудования и материалов Заказчика		473 314,47		


**Заказчик:**

Главный инженер – 1-ый заместитель  
генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"



**Подрядчик:**

Директор  
ООО "Энергоремонтник"



**ВЕДОМОСТЬ  
ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА**

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"  
Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"


Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.04.21г.

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена, руб.	Стоимость, руб.	ЗГС
1	Краска серебристая МТ-2,5л "Снежка" 3в1	бан.	20	400,00	8 000,00	3
2	Краска желтая 0,65л "Снежка" 3в1	бан.	1	100,00	100,00	3
3	Краска зеленая 0,65л "Снежка" 3в1	бан.	1	100,00	100,00	3
4	Краска красная 0,65л "Снежка" 3в1	бан.	1	100,00	100,00	3
5	Средство очищающее Gran Smog Extra (20л)	шт.	1	1 700,00	1 700,00	3
6	Растворитель 1,0л "Снежка" для краски 3в1	бан.	10	100,00	1 000,00	3
7	Стрейч-плёнка 20мкм, ширина 500мм	шт.	1	100,00	100,00	3
8	Растворитель 646	л	5	40,00	200,00	3
9	Клей №88-Н	л	2	75	150,00	3
10	Циатим 221 (0,9кг)	шт.	1	370	370,00	3
11	Металлорукав РЗ-ЦП-10	м	60	57	3 420,00	3
12	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	60	10	600,00	3
13	Дозовая коробка У-995 Цинк IP54	шт.	6	100	600,00	3
14	Автомат ВА47-29М ЗР С 10А IEK	шт.	12	45,00	540,00	3
15	Гермоввод (сальник) PGM-16	шт.	24	50,00	1 200,00	3
16	Динрейка 1м (35мм)	м	1	20,00	20,00	3
17	Переключатель заземляющий круглый ПЗКи-16-200	шт.	12	100,00	1 200,00	3
18	Кабельная стяжка черная 4,0х300 (100шт)	упак.	1	45,00	45,00	3
19	Метизы разные в комплекте	кг	7	60,00	420,00	3
	<b>ИТОГО:</b>				<b>19 865,00</b>	
	ЗГС расходы				591,60	
	Итого с ЗГС расходами		ЗГС средн. %	2,978	<b>20 456,60</b>	
	Транспортно-заготовительские расходы 4%				818,26	
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>21 274,86</b>	

**Заказчик:**  
Главный инженер - 1-ый заместитель  
генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"



**Подрядчик:**  
Директор  
ООО "Энергоремонтник"



**ВЕДОМОСТЬ  
ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"

Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"

Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.04.21г.

№	Ном. №	Наименование материальных ценностей	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	5001952	Высоковольтный ввод ИВУЕ.686352.103-03 ГКТП-60-126/800 01	шт	3,00	63 131,09	189 393,27
2	5092406	Газовое реле (Бухгольца) BF80/Q 10-1.3344-0143 230 V (0,35 м/с), EMB GmbH	шт	1,00	17 300,00	17 300,00
3	5088980	Двигатель асинхронный АБ63А4В 1У 0,25 кВт с металлической крыльчаткой и гайкой	шт	10,00	1 665,00	16 650,00
4	5095805	Двигатель обдува трансфор. типа АБ63А4ВУХЛ1, 380В, 0,25 кВт с металлической крыльчаткой и переходной щит	шт	2,00	1 856,15	3 712,30
5	5095841	Жир паяльный на вазелине 20г	шт	5,00	8,65	43,25
6	5093070	Заглушка ЗТ-0,1/0,2 S 1,5 мм	шт	10,00	32,30	323,00
7	5093071	Заглушка ЗТ-0,1/0,3 S 1,5 мм	шт	10,00	37,15	371,50
8	5096017	Задвижка чугун. 30 ч 6бр Ду 100 Ру-16 Тмакс=225фл ЛМЗ	шт	1,00	1 220,00	1 220,00
9	5094725	Моторный привод типа МЗ4.4.2	шт	1,00	154 126,88	154 126,88
10	5089831	Припой ПОС-40	кг	1,50	273,10	409,65
11	5086233	Силикагель КСКГ пр-во Россия d4 мм и более	кг	270,00	33,00	8 910,00
12	5086641	Тех пластина УМ 10мм рулон (1100*5000)	кг	4,00	104,00	416,00
13	5086642	Тех пластина УМ 12мм в листах (720*720)	кг	19,00	87,00	1 653,00
14	5086639	Тех пластина УМ 6мм рулон (1100*11000)	кг	4,00	98,00	392,00
15	5091622	Тех пластина УМ 10мм в листах (1000*1000)	кг	16,00	77,00	1 232,00
16	5091623	Тех пластина УМ 12мм в листах (1000*1000)	кг	13,40	73,00	978,20
17	5091619	Тех пластина УМ 4мм в листах (720*720)	кг	8,50	75,00	637,50
18	5095572	Тех пластина УМ 6мм рулон (1100*5000)	кг	10,00	74,00	740,00
19	5090252	Указатель температуры МТ-ST 160К/6/6т	шт	1,00	10 931,39	10 931,39
20	5092481	УШОТ Уличный шкаф обдува трансформатора IP65, 760*760*300 (Ш*В*Г) с встроенной компенсацией	шт	1,00	63 874,53	63 874,53
		<b>ИТОГО:</b>				<b>473 314,47</b>

**Заказчик:**

Главный инженер-Р-ый заместитель  
генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"



И.И. Циман

**Подрядчик:**

Директор  
ООО "Энергоремонтник"



В.В. Чунтул