

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"

Подрядчик: МУП "ТДРСУ"

Контракт: № 25-21 от 18.05.2021 года

Объект: Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог тротуаров, внутриквартальных проездов, разрушенных в результате проведения работ по ремонту тепловых сетей на объектах МГУП "Тираспольэнерго".

Акт приемки выполненных работ № 94 ИЮНЬ 2021

п/н №	Норматив	Наименование работ и затрат	ед.изм.	кол-во	СТОИМОСТЬ ед.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		
					всего	эксп. маш.	всего	эксп. маш.	
1	2	3		4	5	6	7	8	
Дорога									
568	27-78-1	Установка бортовых камней на бетонном основании 15x30x100см	100м/п	0,05	482 40,1	0,71	24 2		
253	E27-171, E27-171-1к=6	Устройство покрытия из м/з плотного а/б Н=6 см(25,7*6+163=317,2)	100м2	0,514	317,2 5,51	1,86	163 3	1	
524	E27-170E27-170-1	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Н=6см	100м2	1,669	266,5	1,86	445	3	
289	27-251	Розлив битума	т	0,131	5,51 46,18	2,2	9 6		
249	E27-171,27-171-1К=2	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з плотного а/б Н=4см(25,7*2+163=214,40)	100М2	1,669	214,4 5,51	1,86	358 9	3	
Тротуар									
398	E27-79-1	Установка бортовых камней СТ-1(Дл.-2,4 -0,016м3) на асфальтобетоном основании	100м/п	0,048	290 40,1	0,71	14 2		
289	27-251	Розлив битума	т	0,032	46,18	2,2	1		
152.2	E27-171, 27-171-1к=4	Устройство а/бетонных покрытий тротуаров Н=5см	100м2	0,537	265,8 5,51	1,86	143 3	1	
Итого прямые затраты:							1154	28	8

49	комп. удорож. механ. расчет прилагается	=	980	комп. за загр. прир. среды и польз. природ. ресурсами	1 496	x	0,05	=	75	итого по строке:	1 055
50	компенсация земельного налога, руб			КФ=	1496	x	0,1030	=			154
51										Всего компенсации, руб	1 209
52	ИТОГО,РУБ										99 859
53	рентабельность, руб		8,15%								8 139
54	ВСЕГО,РУБ с понижающим коэффициентом 0,9822										106 076

и.о.Директора МУП "ТДРСУ"  А.Н.Кольшиников


Ген.директор МГУП "Тираспольэнерго" О. М. Ищенко


СДАЛ: Начальник производства  О. В. Панчул

Проверил: инженер ПТО  О. В. Дабежа

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"
 Наименование объекта: Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог тротуаров, внутриквартальных проездов, разрушенных в результате проведения работ по ремонту тепловых сетей на объектах МГУП "Тираспольэнерго".
 Подрядчик: МУП "ТДРСУ"

Расчет прочих затрат к Акту № 94 июнь 2021 года


Наименование затрат	Сметн. стоим.	Примечание
справочно	1 496	
итого СМР 1984 г.	1 496	
в т.ч. итого в временными зданиями и сооружениями : (руб)	123	
в т.ч. заработная плата в СМР 8484		
прочие затраты:		
по расчету выслуга лет 8,50%	123 x 8,50% =	руб.
доп.отпуска 0,4%	1496 x 0,4% =	руб.
увеличение оплачиваемых отпусков 3%		
(123 - (231 x 22%) x 3% = 2		руб.
перевозка рабочих 2,5%	1496 x 2,5% =	руб.
подача а/транспорта	1496 x	руб.
псд	1496 x	руб.
итого прочие:	55	
непредвиденные затраты:		
итого прочие затраты в ценах 1984года:	55	1,5% руб.
прочие затраты в уровне цен 1991 г.	55 x 1,09 =	60
<i>(справочно для отчета)</i>		
отчисл. на соцстрах от проч. затрат:		
(10 + 6 + 2 + " " " ") x 30% x 25% =		7
зарботная плата в текущих ценах		2804
+ 10 + 6 + 2 + (37 +) x 0,3 +		77,67
всего прочие затраты в в текущих ценах		3331
2804 + (37 +) x 70%) 0,791 x 16,1		= 3331

Расчет выполнил: Ю.Н.Бурка

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	ед. измер.	зг	кол-во по норме	стоим. за ед.н. измер. (руб)	общая стоимость (руб)
1	2	3	4	5	6	7
49	Бетон М 200	м3		0,3	925,19	278
55	Камень бортовой БР 100х30х15 (1м)	шт		5	113,31	567
56	Битум дорожный приготовленный	т		0,168	11916,13	2 002
68	асфальтобетонная смесь м/зернистая плотная №1	тн		41,34	1473,26	60 905
74	Столбики шпалерные СТ-1, длина 2,4м	шт		2	70,68	141
68	асфальтобетонная смесь м/зернистая плотная №1	тн		12,28	1371,25	16 839
ИТОГО:						80 732
Всего						80 732

ИТОГО:

Всего



Главный бухгалтер

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	стоим. за ед.н. (руб)	ВСЕГО
1	2	3	4	5
207	Трактор МТЗ-80 (передвижение)	0,6	179,66	108
225	Бит.плавленная передвижная установка(котел битумный и трактор МТЗ-80)	0,3	183,08	55
226	Каток ЮМЗ-6 (7ТН)	3,3	186,16	614
252	Погрузчик на базе МТЗ-82	0,6	259,49	156
258	Каток ЮМЗ-6 (7ТН) (передвижение)	1,2	182,65	219
276	Погрузчик на базе МТЗ-82(передвижение)	0,5	250,60	125
299	Прочие машины	0,07	37,55	3
299	Погрузчик на базе МТЗ-82	0,01	259,49	3
ИТОГО:				1 280

Расчет удорожания стоимости эксплуатации строительных машин к Акту №

Прошло по расчету:

8 x 30% x 77,67 = 186

8 x 70% x 16,1 : 0,791 = 114

ИТОГО: 300

1280 - 300 = 980

Компенсация составила:

Расчет выполнил:

Ю.Н.Бурка

РАСЧЕТ № 1

стоимости материалов с транспортными расходами по объекту:


Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог тротуаров, внутриквартальных проездов, разрушенных в результате проведения работ по ремонту тепловых сетей на объектах МГУП "Тираспольэнерго".

№	Наименование материала	Ед. изм.	Объемный вес	Кол-во	Расстояние	Тариф за 1 тн	Погр. работы	Кэф-ент удорож. за перевозку	Ст-сть а/перев.	Отпускная цена	Стои-мость ед. изм.	Заготовительные складские расходы %	Итого стоимость материала с ЗГС руб.	Всего (10+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бетон М200	т	2,4	1,0	8	0,76	0,29	31,82	80,19	845	845		845	925,19
1	БР 100 30.15	шт	0,1125	1,0	8	0,76	1,55	31,82	8,27	104	104	1	105,04	113,31
1	СТ-1 (поребрики)	шт	0,0410	1,0	8	0,76	1,55	31,82	3,01	67	67	1	67,67	70,68
1	асфальтобетонная смесь №1	тн	1	1,0	8	0,76	0,29	31,82	33	1426	1426	1	1440,26	1473,26
1	асфальтобетонная смесь №1	тн	1	1,0	8	0,76	0,29	31,82	33	1325	1325	1	1338,25	1371,25
1	битум дорожный приготовленный	тн	1	1	8	1,65	1,53	31,82	101	11471	11471	3	11815,13	11916,13

Расчет составил  Ю.Н. Бурка

Перечень объектов
к акту 94
июнь 2021г.
МГУП "Тираспольэнерго"

	улица, объект	H=6см н/слой, м/з а/б, м2	H=4см в/слой, м/з а/б, м2	H=5см односл. покр, м/з а/б, м2	H=6см односл. покрытие, м/з а/б, м2	установка ЖС (новые), п.м	установка ЖС (бу), п.м.	БР100 (бу), п.м.	БР 300 (бу), п.м.	БР100 (новые), п.м.	Примечание
1	пос. Новотираспольский, ул. Ленина, 8-12	92,8	92,8								дорога
2	ул. Манойлова, 66				11,3						дворовой проезд
3	ул. Манойлова, 52				30,4						дворовой проезд
4	ул. Мира, 26				9,7						дворовой проезд
5	ул. Юности, 37-39	25,5	25,5								дорога
6	ул. Краснодонская, 66			10,9		4,8					тротуар
7	ул. Строителей, 72	41,3	41,3								дорога
8	ул. Карла Маркса, 118 (Д/с №46)	7,3	7,3							5	дорога
9	ул. Карла Маркса, 118 (Д/с №46)			35,2							тротуар
10	ул. Федько, 18			7,6							тротуар
	ИТОГО	166,9	166,9	53,7	51,4	4,8				5	



Начальник производства О.В. Панчул Инженер ПТО В.М. Агафонов