

		Форма по ОКУД	Код 0322005
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	ГУП "УМЦ" Тирасполь Ленина, №46	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Триэл" Тирасполь пер.Мельничный, №25,7	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	Административный корпус, г.Тирасполь, ул.Ленина, №46		
	наименование, адрес		
Объект	ремонт помещений		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	№73
		дата	30.08.2022
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	21.12.2022

Отчетный период	
с	по
30.08.2022	21.12.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН ПМР-2013, ГЭСНр ПМР-2013, ГЭСНпр ПМР-2013
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 78755 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Раздел сантехнические работы в санузлах							
1	1 Ориг	Демонтаж санитарных приборов: унитазов	65-4-2	100 шт.	0,0300	2 908	87
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	1,9152	45,55	87
Материалы							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	9999899	т	0,0795		
2	2 Ориг	Демонтаж санитарных приборов: умывальников	65-4-1	100 шт.	0,0300	2 337	70
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	1,5390	45,55	70
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	9999899	т	0,0546		
3	3 Ориг	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром: 50 мм	65-2-1	100 м	0,0150	3 134	47
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	1,0320	45,55	47
4	4 Ориг	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром: 100 мм	65-2-2	100 м	0,0250	3 885	97
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	2,1325	45,55	97
5	5 Ориг	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	65-19-1	100 шт.	0,0300	5 011	150
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	3,3000	45,55	150
6	6 Ориг	Установка радиаторов: стальных	18-03-001-2	100 кВт	0,2000	11 471	2 294
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	13,1200	45,55	598
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Радиаторы биметалл	300-9351	шт.	10,0000	156,00	1 560
		Шурупы строительные	101-9680	т	0,0009		
		Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных	300-1225	компл	8,8400	3,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		спаренных					
		Комплект монтажных материалов к радиаторам	500-9755	шт.	2,0000	55,00	110
7	7 Ориг	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	65-14-3	100 м	0,1800	1 986	357
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	7,8480	45,55	357
8	8 Ориг	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	16-03-002-2	100 м	0,2800	6 278	1 758
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	28,8400	45,55	1 314
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Фасонные части МУФТА д=20/1/2	300-9490	шт.	5,0000	9,86	49
		Угол РР 90* Д=20ММ	24.2.06.01	шт.	4,0000	1,23	5
		трубы металлполимерные д=20мм холодная	24.2.02.01.1	м	13,4000	8,57	115
		Крепления	300-9240	шт.	10,0000	1,50	15
		Трубы металлополимерные многослойные д=20 горячая	24.2.02.01	м	13,4000	10,85	145
		Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	300-9910	шт.	1,5000	16,00	24
		Муфта диаметром 20 мм американка П	547-0001.а	10 шт.	4,0000	22,68	91
9	9 Ориг	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 40мм	16-03-001-8	100 м	0,1800	9 261	1 667
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	9,5040	45,55	433

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Трубы металлополимерные многослойные д=20 горячая	24.2.02.01	м	17,6940	10,85	192
		Зажим хомутовый 40	551-0011	шт.	30,0000	7,24	217
		Крепления	23.1.02.07	шт.	8,0000	5,50	44
		тройник д=40/20/40	24.2.06.01.1	шт.	6,0000	7,86	47
		американка М 40 1 1/4	24.2.06.01.а	шт.	2,0000	74,50	149
		Муфта переходная д=63/40	26.2.06.1 М.п	шт.	4,0000	7,23	29
		Тройник д=63	24.2.06.01.тр 63	шт.	24,4900	2,00	49
		Муфта РР д=40/20	24.2.06.01.м	шт.	4,0000	5,20	21
		Угол РР 90* д=40мм	24.2.06.01.УГ	шт.	14,0000	7,48	105
		американка П д=40х2 1/4	24.06.01.ам	шт.	4,0000	88,14	353
		Угол РР 45* Д=40	24.2.06.01.у	шт.	4,0000	7,18	29
10	10 Ориг	Установка вентилей, диаметром: до 25 мм	16-05-001-1	шт.	6,0000	111	669
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	8,8200	45,55	402
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Муфта разборная Американка 20	534-9100	шт.	2,0000	10,62	21
		Вентили бронзовые латунные запорные марки 1561п муфтовые диаметром условно 20мм	81296	шт.	6,0000	41,00	246
11	11 Ориг	Установка вентилей, диаметром: до 50 мм	16-05-001-2	шт.	2,0000	191	382
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	2,9400	45,55	134
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Арматура фланцевая 1 1/4 PN40	300-9009	шт.	2,0000	124,11	248
12	12	Прокладка трубопроводов	16-04-	100 м	0,0600	5 068	304

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ориг	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	001-1				
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	3,8544	45,55	176
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Тройники из полиэтилена диаметр 50	84064	шт.	4,0000	7,53	30
		Тройники косые под 45* градусов, диаметром 50х40 мм	300-0920	шт.	1,0000	7,53	8
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм дл=3м	300-9660	шт.	2,0000	45,42	91
13	13 Ориг	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	16-04-001-2	100 м	0,0200	19 905	398
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	1,2320	45,55	56
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х50 мм	300-0921	шт.	1,0000	21,30	21
		Тройники из полиэтилена диаметр 110	84068	шт.	1,0000	45,00	45
		отвод раструбные для систем канализации из полиэтилена д.у.п. 100 мм, 45*	87148.от	шт.	2,0000	24,00	48
		Крепления	300-9240	шт.	18,0000	4,00	72
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	300-9661	шт.	1,9960	78,00	156
14	14 Ориг	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	17-01-003-1	10 компл	0,2000	21 252	4 250

1	2	3	4	5	6	7	8
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	4,9280	45,55	224
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Унитаз-компакт "КОЛО" STATUS	300-1521	компл	2,0000	1 950,00	3 900
		Санитарные приборы гибкое подключение	300-9400	компл	2,0000	45,00	90
		Муфта соединительная ПРХ д=20	551-0019	шт.	2,0000	18,00	36
15	15 Ориг	Установка писсуаров: настенных	17-01-004-1	10 компл	0,2000	11 470	2 294
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	2,0640	45,55	94
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Краны писсуарные	300-1300	шт.	2,0000	305,00	610
		Сифоны к писуару	17209	шт.	2,0000	100,00	200
		Писсуары	6936	компл	2,0000	650,00	1 300
		Санитарные приборы гибкое подключение	300-9400	компл	2,0000	45,00	90
16	16 Ориг	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	17-01-001-14	10 компл	0,2000	18 686	3 737
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	4,3300	45,55	197
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Умывальники МОЙ ДОДЫР В СБОРЕ С ТУМБОЧКОЙ	49069	шт.	2,0000	1 250,00	2 500
		Кран угловой GROHE универсальный	80091	шт.	165,0000	4,00	660
		Сифоны для умывальников с нерж. решеткой	49046	шт.	2,0000	100,00	200
		Санитарные приборы гибкое подключение	300-9400	компл	4,0000	45,00	180
17	17 Ориг	Установка смесителей	17-01-002-3	10 шт.	0,2000	6 719	1 344
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед.	Кол-во	Цена	Стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8
				изм			
	1.	Затраты труда	1	ч-час	1,4000	45,55	64
	Материалы						
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Смесители "ХАНСГРОЕ"	300-9450	шт.	2,0000	640,00	1 280
Итого по разделу 1:							19 907
	Сумма по разделу		р.				19 907
Всего по разделу 1:							19 907
2.Раздел общестроительныеработы в санузлах							
18	18 Ориг	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	46-03-007-3	м3	0,2400	560	134
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	2,9520	45,55	134
19	19 Ориг	Разборка заполнений проемов: дверных	46-04-012-3	100 м2	0,0140	4 733	66
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	1,4547	45,55	66
20	20 Ориг	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из плиток, уложенных на растворе	46-04-011-2	100 м2	0,1100	1 675	184
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	4,0447	45,55	184
21	21 Ориг	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения : цементных и бетонных толщиной 25 мм	46-04-011-12	100 м2	0,1100	1 300	143
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	3,1394	45,55	143
22	22 Ориг	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	46-02-009-2	100 м2	0,4000	1 039	416
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	9,1280	45,55	416
23	23	Штукатурка по сетке без	15-02-	100	0,4000	13 414	5 366

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ориг	устройства каркаса: улучшенная стен	036-1	м2			
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	51,9800	45,55	2 368
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	101-0874	м2	43,2000	45,00	1 944
		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	402-0086	м3	1,2400	850,00	1 054
24	24 Ориг	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	63-7-5	100 м2	0,2600	3 384	880
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	19,3180	45,55	880
25	25 Ориг	Гладкая облицовка стен, без установки плиток туалетного гарнитура на клее церазит:	15-01-019-1	100 м2	0,4000	35 396	14 158
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	91,2000	45,55	4 154
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Плитки рядовые	101-9049	м2	40,0000	232,39	9 296
		Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	101-9168	т	0,2030	2 500,00	508
		Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	402-0231	кг	6,0000	33,50	201
26	26 Ориг	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	11-01-011-1	100 м2	0,1230	3 534	435
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	4,8597	45,55	221
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Раствор готовый кладочный тяжелый	402-9071	м3	0,2509	850,00	213

1	2	3	4	5	6	7	8
		цементный					
27	27 Ориг	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	11-01-011-2	100 м2	0,1230	2 738	337
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	0,3690	45,55	17
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	402-9071	м3	0,3764	850,00	320
28	28 Ориг	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	11-01-027-3	100 м2	0,1230	32 794	4 034
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	14,7329	45,55	671
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	402-9111-1	кг	2,0000	37,50	75
		Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	101-0287	м2	12,5460	232,39	2 916
		Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	101-9168	кг	93,0000	4,00	372
29	29 Ориг	Установка блоков внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	10-01-039-1	100 м2	0,0140	14 107	197
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	1,4599	45,55	66
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Пена монтажная	101-1921	шт.	1,0000	55,00	55


1	2	3	4	5	6	7	8
		анкер металлические	101-9185	кг	5,0000	15,00	75
		Блоки дверные в комплексном виде	203-9057	шт.	1,0000	1,00	1
30	30 Ориг	Облицовка потолков плитами типа "Армстронг" размером 600*600 мм по металлическим направляющим: без отнота ПРИМ	15-01-047-15	100 м2	0,0700	34 961	2 447
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	7,1722	45,55	327
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		пружина подвеса	300-9372	шт.	6,0000	7,30	44
		Нижний уголок для крепления несущих дл=3м	120-9018	шт.	6,0000	46,10	277
		подвес	110-0233	шт.	14,0000	7,60	106
		Профиль перфорированный дл=0,6м	500-9089.06	шт.	14,0000	9,00	126
		Профиль перфориров. дл=1,2м	500-9089.1,2	шт.	14,0000	17,40	244
		Профиль монтажный перфорированный дл=3,6м	500-9089	шт.	4,0000	65,10	260
		Плиты "Армстронг"	101-914	шт.	27,0000	39,40	1 064
Итого по разделу 2:							
		Сумма по разделу		р.			28 797
Всего по разделу 2:							
3.Раздел реконструкция класса							
31	31 Ориг	Разборка кирпичных перегородок	55-5-1	100 м2	0,1930	6 432	1 241
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	27,2516	45,55	1 241
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	9999899	т	3,7442		
32	32 Ориг	Заделка борозд: в стенах площадью до 0,2 м2	46-03-017-6	м3	0,0800	3 653	292

1	2	3	4	5	6	7	8
	2	после разборки перегородок					
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	4,8640	45,55	222
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Раствор м-50	4213-1	м3	0,0832	850,00	71
33	33 Ориг	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен и колонн после разборки перегородок	15-02-019-3	100 м2	0,0500	5 274	264
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	2,5945	45,55	118
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Смесь растворная сухая	402-9110	т	0,0485	3 000,00	146
34	34 Ориг	окраска стен ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски: до 10 %	62-16-4	100 м2	0,9900	2 090	2 069
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	19,8891	45,55	906
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		сетка шлифовальная	1011916	шт.	15,0000	2,70	40
		Краски водоземulsionные	101-9844	т	0,0624	18 000,00	1 123
35	35 Ориг	Ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски: до 10 %	62-16-4	100 м2	0,4500	2 061	927
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	9,0405	45,55	412
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		сетка шлифовальная	1011916	шт.	2,0000	2,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краски водоэмульсионные	101- 9844	т	0,0284	18 000,00	510
36	36 Ори г	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов	46-04- 011-14	100 м2	0,4410	1 503	663
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	14,5530	45,55	663
37	37 Ори г	Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2	11-01- 036-2	100 м2	0,4500	19 551	8 798
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	19,0800	45,55	869
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Мастика клеящая каучуковая КН-2	101- 0609	кг	22,5000	26,00	585
		Линолеум без подосновы	101- 9877	м2	45,9000	160,00	7 344
Итого по разделу 3:							
		Сумма по разделу		р.			14 255
Всего по разделу 3:							
4.Раздел вывоз строительного мусора							
38	38 Ори г	Мусор строительный с погрузкой вручную :	311-01- 146-1	т	3,9000	157	612
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	2,2530		
	2.	Затраты труда рабочих- строителей 1 разряда	1.1-1	ч-час	2,2530	45,55	103
Итого по разделу 4:							
		Сумма по разделу		р.			612
Всего по разделу 4:							
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Сумма по смете		р.			63 571
		В т.ч. зарплата		1			18 682
		В т.ч. материалы		1			44 380

1	2	3	4	5	6	7	8
		В т.ч. механизмы	1				509
		ЕСН (от ФОТ)	25 %				4 670
		Транспортные+ЗСР	4 %				1 775
		ИТОГО 1					70 016
		Накладные расходы	20 %				14 003
		ИТОГО 2					84 019
		ИТОГО:3 84019- 12177(матер.Заказчика) =71842р					71842
		Сметная прибыль	9.622 %				6913
		ИТОГО 3					78755
		Всего	р.				78755

ИТОГО 78755
ВСЕГО ПО АКТУ 78755



(Handwritten signature)

Луценко А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)



(Handwritten signature)

Немчин И.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Административный корпус, г.Тирасполь, ул.Ленина, №46

(наименование стройки)

Объект №

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к акту выполненных работ № 50-22-1****На ремонтные работы, ремонт помещений**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Материалы:


№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	24.2.06.01.а	американка М 40 1 1/4	шт.	2,0000	74,50	149
2.	24.06.01.ам	американка П д=40х2 1/4	шт.	4,0000	88,14	353
3.	101-9185	анкер металлические	кг	5,0000	15,00	75
4.	300-9009	Арматура фланцевая 1 1/4 PN40	шт.	2,0000	124,11	248
5.	203-9057	Блоки дверные в комплекном виде	шт.	1,0000	1,00	1
6.	81296	Вентили бронзовые латунные запорные марки 1561п муфтовые диаметром условно 20мм	шт.	6,0000	41,00	246
7.	551-0011	Зажим хомутовый 40	шт.	30,0000	7,24	217
8.	101-9168	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,2030	2 500,00	508
9.	101-9168	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	кг	93,0000	4,00	372
10.	500-9755	Комплект монтажных материалов к радиаторам	шт.	2,0000	55,00	110
11.	80091	Кран угловой GROHE универсальный	шт.	165,0000	4,00	660
12.	300-1300	Краны писсуарные	шт.	2,0000	305,00	610
13.	101-9844	Краски вододисперсионные	т	0,0907	18 000,00	1 633
14.	300-9240	Крепления	шт.	10,0000	1,50	15
				18,0000	4,00	72
15.	23.1.02.07	Крепления	шт.	8,0000	5,50	44
16.	300-1225	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	компл.	8,8400	3,00	27
17.	101-9877	Линолеум без подосновы	м2	45,9000	160,00	7 344
18.	101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	22,5000	26,00	585
19.	547-0001.а	Муфта диаметром 20 мм американка П	10 шт.	4,0000	22,68	91
20.	26.2.06.1 М.п	Муфта переходная д=63/40	шт.	4,0000	7,23	29
21.	534-9100	Муфта разборная Американка 20	шт.	2,0000	10,62	21
22.	24.2.06.01.м	Муфта РР д=40/20	шт.	4,0000	5,20	21
23.	551-0019	Муфта соединительная ПРХ д=20	шт.	2,0000	18,00	36
24.	120-9018	Нижний уголок для крепления несущих дл=3м	шт.	6,0000	46,10	277
25.	87148 от	отвод раструбные для систем канализации из полиэтилена д.у.п. 100 мм, 45°	шт.	2,0000	24,00	48
26.	101-1921	Пена монтажная	шт.	1,0000	55,00	55
27.	6936	Писсуары	компл.	2,0000	650,00	1 300
28.	101-914	Плиты "Армстронг"	шт.	27,0000	39,40	1 064
29.	110-0233	подвес	шт.	14,0000	7,60	106
30.	500-9089	Профиль монтажный перфорированный дл=3,6м	шт.	4,0000	65,10	260
31.	500-9089.1,2	Профиль перфориров. дл=1,2м	шт.	14,0000	17,40	244
32.	500-9089.06	Профиль перфорированный дл=0,6м	шт.	14,0000	9,00	126
33.	300-9372	пружина подвеса	шт.	6,0000	7,30	44
34.	300-9351	Радиаторы биметалл	шт.	10,0000	156,00	1 560
35.	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,6273	850,00	533
36.	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1,2400	850,00	1 054
37.	4213-1	Раствор м-50	м3	0,0832	850,00	71
38.	300-9400	Санитарные приборы гибкое подключение	компл.	8,0000	45,00	360
39.	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	43,2000	45,00	1 944
40.	1011916	сетка шлифовальная	шт.	17,0000	2,70	46
41.	49046	Сифоны для умывальников с нерж. решеткой	шт.	2,0000	100,00	200
42.	17209	Сифоны к писуару	шт.	2,0000	100,00	200
43.	300-9450	Смесители "ХАНСГРОЕ"	шт.	2,0000	640,00	1 280
44.	402-9110	Смесь растворная сухая	т	0,0485	3 000,00	146
45.	402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	кг	6,0000	33,50	201
46.	402-9111-1	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	кг	2,0000	37,50	75
47.	24.2.06.01.1	тройник д=40/20/40	шт.	6,0000	7,86	47

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
48	24.2.06.01.тр 63	Тройник д=63	шт.	24,4900	2,00	49
49	84068	Тройники из полиэтилена диаметр 110	шт.	1,0000	45,00	45
50	84064	Тройники из полиэтилена диаметр 50	шт.	4,0000	7,53	30
51	300-0920	Тройники косые под 45* градусов, диаметром 50х40 мм	шт.	1,0000	7,53	8
52	300-0921	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х50 мм	шт.	1,0000	21,30	21
53	300-9661	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	шт.	1,9960	78,00	156
54	300-9660	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм дл=3м	шт.	2,0000	45,42	91
55	24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные д=20 горячая	м	31,0940	10,85	337
56	24.2.02.01.1	трубы металлополимерные д=20мм холодная	м	13,4000	8,57	115
57	24.2.06.01.у	Угол РР 45* Д=40	шт.	4,0000	7,18	29
58	24.2.06.01	Угол РР 90* Д=20ММ	шт.	4,0000	1,23	5
59	24.2.06.01.УГ	Угол РР 90* д=40мм	шт.	14,0000	7,48	105
60	49069	Умывальники МОЙ ДОДЫР В СБОРЕ С ТУМБОЧКОЙ	шт.	2,0000	1 250,00	2 500
61	300-1521	Унитаз-компакт "КОЛО" STATUS	компл.	2,0000	1 950,00	3 900
62	300-9910	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.	1,5000	16,00	24
63	300-9490	Фасонные части МУФТА д=20/1/2	шт.	5,0000	9,86	49
64	101-9680	Шурупы строительные	т	0,0009	0,00	0
Итого по материалам:						32203

Ведомость материалов заказчика

№ П/П	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	12,34	232,39	2881
	Плитки керамические для стен гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	40,0000	232,39	9 296
Итого					12177

Прораб



Всего:

44380