

Акт выполненных работ за декабрь 2022 г.

Утепление наружной поверхности плит перекрытий, ремонт кабинетов и облицовка ступеней типографии "Полиграфист"

120 383 руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	в т.ч. на единицу		Стоим.	Всего	
						основ. зарп.	экс. маш.		основ. зарп.	экс. маш.
		Утепление здания								
1	Е 8-190	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 8 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 ВП	3,15	49,70	25,50	0,23	156,56	80,325	0,7245
2	Е 13-105 прим	Огрунтовка ранее оштукатуренных поверхностей потолка грунтовкой за 1 раз	100 м2	1,3	5,73	1,57	0,22	7,45	2,041	0,286
3	Е 14-433 Р	Очистка вручную поверхности от набела	100 м2	0,5	7,90	7,90		3,95	3,95	0
4	Е 26-41-1	Утепление наружной поверхности потолка пенопластом на клею (толщ.100 мм)	м3	13	91,9	14,1	0,69	1194,70	183,3	8,97
5	Е 34-338 прим.	Оклейка утеплителя стеклотексткой (потолка)	100 м2	1,5	178,00	20,80	0,06	267,00	31,2	0,09
6	Е 15-276-1	Шпатлевка поверхность потолка клеевой смесью толщ.4мм	100 м2	1,5	55,73	54,63	1,10	83,60	81,945	1,65
7	С 111-1	Стоймость сухой клеевой смеси	т	0,6	22,90			13,74	0	0
8	Е 13-105 прим	Огрунтовка ранее оштукатуренных поверхностей откосов грунтовкой за 1 раз	100 м2	0,058	5,73	1,57	0,22	0,33	0,09106	0,0128
9	Е 15-276-1	Шпатлевка поверхности откосов клеевой смесью толщ.4мм	100 м2	0,058	55,73	54,63	1,10	3,23	3,16854	0,0638
10	С 111-1	Стоймость сухой клеевой смеси	т	0,115	22,90			2,63	0	0
11	Е 15-531	Окраска поверхности поливинилацетатной краской	100 м2	1,5	30,30	3,64	0,76	45,45	5,46	1,14
12	Е 15-531	Окраска поверхности откосов поливинилацетатной краской	100 м2	0,058	30,30	3,64	0,76	1,76	0,21112	0,0441
13	Е 9-122*, Кзп=0,6, Кэм=0,7, Кмат=0,5	Демонаж металлических оконных решёток (12 шт)	тн	0,6	29,86	13,86	2,87	17,92	8,316	1,722
14	Е 9-122*	Монтаж металлических оконных решёток	тн	0,6	40,30	23,10	4,10	24,18	13,86	2,46
15	Е 8-190	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 8 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 ВП	2,44	49,70	25,50	0,23	121,27	62,22	0,5612
16										
17		Устройство ступеней с покрытием керамической плиткой								
18	Е 46-77 прим	Демонтаж бетонного пола толщ.150 мм,	м3	2,7	17,3	7,7	9,6	46,71	20,79	25,92

