

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"

Подрядчик: ООО "СерГо Групп"

Объект: Текущий ремонт входной группы и подвальных помещений №6, 7, 17, 21-25 здания, расположенного по адресу: г.Дниестровск, ул.Первомайская, 5

АКТ №029-9

на выполнение работ по текущему ремонту входной группы и подвальных помещений №6, 7, 17, 21-25 здания, расположенного по адресу: г.Дниестровск, ул.Первомайская, 5

№ п/п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтаж										
2	Е46-35 (=1)	Отбивка штукатурки с стен и потолков	100м2	0,25	9,2	9	0,2	2,3	2,3	0,1
3	Е46-109	Отбивка керамических плит с поверхности стен	100м2	0,25	20,8	18,6	2,2	5,2	4,7	0,6
4	Е46-79 (=1)	Демонтаж кирпичных стен	м3	0,24	5,3	3,5	1,8	1,3	0,8	0,4
5	Е46-81	Демонтаж казырька	м3	0,50	8,2	4,1	4,1	4,1	2,1	2,1
6	Е46-124	Демонтаж двери	100м2	0,02	55,5	45,7	9,8	1,2	1,0	0,2
				<i>Итого по разделу</i>				14,04	10,75	3,29
Раздел 2. Внутренняя отделка										
1	Е 13-105 прим	Отрутовка поверхностей стен	100м2	0,59	5,73	1,57	0,22	3,38	0,93	0,13
2	Е 11-55	Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	100м2	1,08	73,71	9,88	0,95	79,61	10,67	1,03
3	Е 11-56 К=6	Добавлять до толщ.50мм	100м2	1,08	87,00	0,96	1,38	93,96	1,04	1,49
4	Е 11-135	Устройство покрытий из плиток керамических для полов	100м2	1,08	509,09	61,40	4,52	549,82	66,31	4,88
5	Е 15-82 прим	Устройство плинтуса из плиток керамических	100м2	0,08	433,00	94,70	2,00	35,94	7,86	0,17
6	Е 34-317 прим	Устройство металлического каркаса коробов	100м2	0,150	56,06	54,60	1,46	8,41	8,19	0,22
7	Е 34-344 прим	Облицовка каркасов гипсокартоном	100м2	0,26	51,11	50,90	0,21	13,04	12,99	0,05
8	С 111-754	Стоимость гипсокартона	м2	25,52	1,74	0,0	0,00	44,40	0,00	0,00
9	Е 34-332 прим	Оклейка швов лентой	100м2	0,05	17,26	17,20	0,06	0,86	0,86	0,00
10	С 111-1133 прим	Стоимость самоклеящейся ленты	1000м2	0,005	718,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00


12	Е 15-298	Штукатурка стен цементным раствором т.30мм по сетке	100м2	2,05	424,43	66,0	5,90	870,08	135,30	12,10
	Е15-273	Улучшенная штукатурка цем. раствором	100м2	0,62	137,00	55,7	8,00	84,94	34,53	4,96
13	Е15-267	Штукатурка гипсовая	100м2	0,59	128,03	48,0	7,20	75,92	28,46	4,27
14	Е15-273	Дополнительный намет штукатурки 60мм	100м2	1,50	137,00	55,7	8,00	205,50	83,55	12,00
15	Е 13-105 прим	Огрунтовка поверхностей стен	100м2	5,94	5,73	1,57	0,22	34,04	9,33	1,31
16	Е 15-275	Сплошное выравнивание (шпатлевка) стен т.5мм по стекловолоконной армирующей сетке	100м2	2,97	42,78	20,6	1,00	127,06	61,18	2,97
17	С 111-1	Сухие гипсовые смеси	тн	0,29	22,90	0,0	0,00	6,73	0,00	0,00
18	Е 15-82	Облицовка стен внутри зданий плитками керамическими	100м2	0,16	433,00	94,7	2,00	68,85	15,06	0,32
19	Е 15-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню или бетону, плоских	100м2	0,22	269,52	107,0	8,00	58,65	23,28	1,74
20	Е 15-275 прим	Сплошное выравнивание (шпатлевка) оконных и дверных откосов по стекловолоконной армирующей сетке	100м2	0,51	42,78	20,6	1,00	21,65	10,42	0,51
21	Е15-811	Поклейка стеклохолста	100м2	2,97	107,00	26,4	0,04	317,79	78,41	0,12
22	Е 15-668 прим	Окраска откосов в/з красками за 2 раза по стеклохолсту	100м2	0,51	45,60	8,7	0,55	23,26	4,41	0,28
23	Е 15-662	Окраска поверхности стен в/з красками за 2 раза по стеклохолсту	100м2	2,97	58,80	13,8	0,80	174,64	40,99	2,38
24	Е 34-316 прим Кмат=0; Козп, эм=0,6	Устройство металлического каркаса потолка	100м2	1,4	55,02	52,44	2,58	77,03	73,42	3,61
25	Е 34-352 прим Кмат=0	Облицовка каркасов потолочными плитами Армстронг	100м2	1,40	58,49	58,10	0,39	81,89	81,34	0,55
26	С 111-320	Стоимость потолочных плит Армстронг	м2	140,00	4,90	0,0	0,00	686,00	0,00	0,00
27	Е10-73 (=1)	Ограждающие конструкции из ПВХ	м2	3,46	2,2	0,7	0,24	7,61	2,46	0,83
28	С 122-48	Стоимость оконных блоков ПВХ по индивидуальным проектам	м2	3,46	14,10	0,0	0	48,79	0,00	0,00
29	Е8-49	Кладка кирпичных столбов (500x500) до 4 м	м3	1,60	44,30	3,68	0,84	70,88	5,89	1,34
	Е10-64	Обшивка потолков вагонкой	м2	21,00	1,38	0,4	0,02	28,98	8,40	0,42
Итого по разделу										57,66
Раздел 3. Крыльцо										
23	Е 13-105 прим	Огрунтовка поверхностей	100м2	0,43	5,73	1,57	0,22	2,46	0,68	0,09
24	Е 11-55	Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	100м2	0,09	73,71	9,88	0,95	6,63	0,89	0,09

25	Е 11-56 К=6	Добавлять до толщ.50мм	100м2	0,09	87,00	0,96	1,38	7,83	0,09	0,12
26	Е 11-135	Устройство покрытий из плиток керамических для полов	100м2	0,18	509,09	61,40	4,52	91,64	11,05	0,81
27	Р17-1	Установка козырька с покрытием кровельной сталью при существующих стенах здания	100м2	0,11	753,92	198,00	8,36	82,93	21,78	0,92
33	Е6-278	Заливка ступеней	м3	0,67	64,21	7,7	15,50	43,02	5,15	10,39
Итого по разделу:										
234,5										
Раздел 4. Ремонт фасада на входных группах										
23	Е 13-105 прим	Огрунтовка поверхностей	100м2	0,43	5,73	1,57	0,22	2,46	0,68	0,09
12	Е 15-298	Штукатурка стен цементным раствором по сетке	100м2	0,18	424,43	66,0	5,90	76,40	11,88	1,06
	Е15-273	Улучшенная штукатурка цем. раствором	100м2	0,25	137,00	55,7	8,00	34,25	13,93	2,00
23	Е 15-662	Окраска поверхности стен в/э красками за 2 раза по стеклохолсту	100м2	0,43	58,80	13,8	0,80	25,28	5,93	0,34
16	СНип 4.82 часть.1	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	100тн	0,04	18	18		0,72	0,72	0,00
17	Е 1-3019	Вывоз строительного мусора	100м3	0,004	158			0,63	0,00	0,00
Итого по разделу:										
139,75										
Раздел 5. Вентиляция										
Е20-657		Монтаж вент ревизионных люка	шт	2	12,2	1,88	0,47	24,4	3,8	0,9
Е20-408		Монтаж вент люка	шт	4	1,64	0,84	0,05	6,6	3,4	0,2
Итого по разделу:										
31,0										
		Итого по смете:						4 322,54	895,90	78,02
		Строительные работы						4 239,61	895,90	78,02
		Металлоконструкции						82,93	21,78	0,92
		Основная зарплата						896		
		Машины и механизмы						78		
		Стоимость транспортировки грунта						1		
		Материалы						3 349		
		ИТОГО прямые затраты:						4 323		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						4 240		
		Накладные расходы , руб.		16,2%				687		
		Плановые накопления, руб.		3,5%				172		
		Стоимость общестроительных работ, руб.						5 099		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						1		
		Накладные расходы, руб.		16,2%				0		
		Плановые накопления, руб.		3,5%				0		
		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						1		
		Стоимость металлоконструкций, руб.						83		
		Накладные расходы, руб.		8,6%				7		
		Плановые накопления, руб.		3,5%				3		
		Стоимость монт/металлоконструкций, руб.						93		

Стоимость электромонтажных работ, руб.									0
Накладные расходы, руб. от ЗП	87,0%								0
Плановые накопления, руб.	8,0%								0
Стоимость электромонтажных работ, руб.									0
Стоимость сантехнических работ, руб.									0
Накладные расходы, руб.	13,3%								0
Плановые накопления, руб.	8,0%								0
Стоимость сантехнических работ, руб.									0
Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.									5 192
в том числе:									
Накладные расходы, руб.									694
Плановые накопления, руб.									176
Затраты на время здания и сооружения	1,50%								0
ИТОГО									5 192
Зимнее удорожание	0,66%								34
Транспорт.привоз.мат-лов	1,68%								0
ИТОГО									5 227
Непредвиденные затраты	1,00%								52
Итого СМР 1984г., руб.									5 279
Справочно:									
Заработная плата в СМР 1984г, руб.									1 223
Отчисления на соцстрах - 25%, руб.									306
СМР в уровне цен 1991 года (К = 1,51), руб.									7 971
Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К = 1,09), руб.									116
Всего в уровне цен 1991г., руб.									8 087
Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР								77 670	
Стоимость работ и услуг, руб. ПМР								0,791*16,1	7 707
Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР (Приложение №1)									115 397
Итого СМР, руб. ПМР									241 867
Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)									7 807
Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР									249 674
Компенсация стоимости механизмов (Приложение №3)									4 008
Рентабельность 11,61%, руб. ПМР									29 452
Итого, руб. ПМР									283 133



Високий
 М.У.П. - Інженерно-проектний директор
 Інженерно-проектний директор



Підрадіщик
 Директор ООО "Сервіс Групи"
 Чербаць С.Л.

М. р. министерство культуры

Толкунов А. А.

Мар-к Института
уче-ке по школе

Медведев М. М.

Министерство культуры

Андреев В. М.

Министерство культуры

Колесников С. А.



Расчет прочих затрат:

№ п/п.	Обоснование	наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	5 279
2		Итого :	руб.	5 192
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	1 223
4		Выслуга лет 8%	руб.	0
5		Дополнитель 5 192 *0,004	руб.	31
6		Увеличение « 3%	руб.	32
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	43
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	106
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	116
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		76
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	19
12		Заработная плата в текущих ценах 77,670	руб. ПМР	7 378
13		Стоимость работ и услуг		428
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	7 807

Ведомость
фактической стоимости материалов порядчика в текущих ценах

Приложение №1

№ п/п	Наименование материала	Ед.изм	Кол-во	Цена	Стоимость	ЗСР %	ЗСР
1	Грунтовка Artisan	кг	42	4,5	189,00	3	5,67
2	Грунтовка универсальная	кг	56	6,42	359,52	3	10,79
3	Грунтовка ГФ 021	кг	7	7,99	55,93	3	1,68
4	Бетон-контакт	кг	12	26,94	323,28	3	9,70
5	Герметик	шт	1	44,9	44,90	3	1,35
6	Диск отрезной по металлу 180	шт	7	18,5	129,50	3	3,89
7	Дюбель распорн. 6*80	шт	1900	0,46	874,00	3	26,22
8	Клей плиточный выравни.	кг	1050	3,3	3465,00	3	103,95
9	Краска для внутр.работ	кг	231,4	35,95	8318,83	3	249,56
10	Направляющая рейка 0,6м	шт	370	6,1	2257,00	3	67,71
11	Направляющая рейка 1,2м	шт	237	11,8	2796,60	3	83,90
12	Несущая рейка 3,7м	шт	37	39,4	1457,80	3	43,73
13	Песок	тн	33,25	89	2959,25	3	88,78
14	Плитка (крыльцо)	м2	19	161	3107,30	3	93,22
15	Плитка для полов	м2	120	105	12600,00	3	378,00
16	Плитка стеновая	м2	15,75	89	1401,75	3	42,05
17	Плиты потолочные Армстронг 600*600	шт	362	27	9782,10	3	293,46
18	Пленка	м2	51	6,74	343,74	3	10,31
19	Серпянка	шт	5	15	75,00	3	2,25
20	Пена монтажная	шт	3	64,2	192,60	3	5,78
21	Затирка	шт	11	129	1419,00	3	42,57
22	Лента молярная	шт	25	38,5	962,50	3	28,88
23	Средство пос.	л	15	2,73	40,95	3	1,23
24	Мыло жтдкое	л	10	6,9	69,00	3	2,07
26	Сетка сварн.	шт	190	32,8	6232,00	3	186,96
27	Гипсокартон 1200*2500 стеновой	шт	16	108	1728,00	3	51,84
28	Профиль 28х24	шт	36	24	864,00	3	25,92
29	Профиль 60х27	шт	17	43	735,30	3	22,06
30	Саморезы кровельные	шт	550	0,68	374,00	3	11,22
33	Лента армирующая	мп	57	1,2	68,40	3	2,05
34	Подвес потолочный	шт	250	4	1000,00	3	30,00
35	Люк дверца ревизионный	шт	2	17,45	34,90	3	1,05
36	Решка вентиляции	шт	4	9,54	38,16	3	1,14
37	Вентиляционная решетка	шт	500	2,4	1200,00	3	36,00
38	Воздуховод	шт	3	209	627,00	3	18,81
39	Вагонка	м2	30,1	88,9	2677,67	3	80,33
40	Ограждающая ПВХ конструкция	м2	3,46	1135	3927,10	3	117,81
41	Пружина для подвеса	шт	250	5,5	1375,00	3	41,25
42	Саморезы по металлу	шт	1300	0,18	234,00	3	7,02
43	Клей стеклохолст	шт	6	163,9	983,40	3	29,50
44	Стеклохолст шир 1м	м2	297	7,95	2362,74	3	70,88
45	Пристенный угол	шт	7	32,9	230,30	3	6,91
46	Угол для плитки	шт	3	12,5	37,50	3	1,13
47	Уголок периметральный	шт	53	11,9	630,70	3	18,92
34	Металоконструкции козырька	м2	11	892	9812,00	3	294,36
48	Цемент М400	тн	5,6	1900	10678,00	3	320,34
49	Гипсовая штукатурка	кг	1375	2,19	3011,25	3	90,34
50	Шпаклевка первичная гипсовая	кг	1550	2,8	4340,00	3	130,20
51	Шпаклевка финишная гипсовая	кг	625	3,1	1937,50	3	58,13
Итого:					108363,47		3250,90
ЗСР					3250,90		
Транспортные расходы 4% (кроме п.52,п.13)					3783,13		
Всего:					115397,50		

Заказчик

МГУП "Тираспольэнерго" Генеральный директор
Ищенко О.М.

Подрядчик
Директор ООО "Серво Групп" Чербарь С.Л.

РАСЧЕТ

компенсации удорожания стоимости эксплуатации
строительных машин

Объект: Текущий ремонт входной группы и подвальных помещений №6, 7, 17, 21-25 здания,
расположенного по адресу: г.Днестровск, ул.Первомайская, 5

Фактическое использование по путевым листам:
(стоимость маш.часа с ГСМ в сторонней организации аренда)

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол. Во	Стоимост ь единицы	Стоимост ь всего
1	Доставка песка	рейс	4	1300	5200,00
2	Доставка цемента (Мастерстрой)	рейс	3	200	600,00
5	Экскаватор	час	1,5	400	600,00
6	Камаз	рейс	1	450	450,00
	ВСЕГО				6850,00

Прошло по расчету:

$78 * 30\% * 73,943$ 1730,60

$78 * 70\% / 0,791 * 16,1$ 1111,54


Итого

2842,15

Компенсация составила:

4007,85 руб.

Составил:

Рогизная А.А. 

АКТ ИЗМЕНЕНИЙ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Текущий ремонт входной группы и подвальных помещений №6, 7, 17, 21-25 здания,
г.Дзисдровск, ул.Первомайская, 5

по объекту:
расположенному по адресу:
Согласно уточненным геометрическим размерам, проектным решениям, изменениям в несущих и первичных конструктивных элементах, техническим решениям

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

№ п/п	Обоснование по смете	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Стоимость в руб. в ценах 198г.	Всего
ИСКЛЮЧИТЬ						

№ п/п	Обоснование по смете	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Стоимость в руб. в ценах 198г.	Всего
ДОБАВИТЬ						

СМЕТА к Контракту №79-21 от 15.10.2021г.						
Раздел 1. Демонтаж						
№ п/п	Обоснование по смете	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Стоимость в руб. в ценах 198г.	Всего
1	Е16-35 (=1)	Обновка штукатурки с стен и потолков	100м2	0,25	9,2	2,3
2	Е16-109	Обновка керамических плит с поверхности стен	100м2	0,25	20,8	5,2
3	Е16-79 (=1)	Демонтаж кирпичных стен	м3	0,24	5,3	1,272
4	Е16-81	Демонтаж газрыка	м3	0,50	8,2	4,1
5	Е16-124	Демонтаж двери	100м2	0,02	55,5	0,999
Итого по разделу						13,871
Раздел 2. Внутренняя отделка						
1	Е 13-105 прим	Огрунтовка поверхностей стен	100м2	0,59	5,73	3,4
2	Е 11-55	Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	100м2	1,08	73,71	79,6
3	Е 11-56 К=6	Добавить до толщ.50мм	100м2	1,08	87,00	94,0
4	Е 11-135	Устройство покрытий из плиток керамических для полов	100м2	1,08	509,09	549,8
5	Е 15-82 прим	Устройство плитки из плиток керамических	100м2	0,08	433,00	35,9
6	Е 34-317 прим Клшт=0; Колп. эм=0,6	Устройство металлического каркаса коробов	100м2	0,150	56,06	8,4
7	Е 34-344 прим	Обновка каркасов гипсокартоном	100м2	0,26	51,11	13,0
8	С 111-754	Стоимость гипсоварона	м2	25,52	1,74	44,4
9	Е 34-332 прим	Оклейка швов легкой	100м2	0,05	17,26	0,9
10	С 111-113 прим	Стоимость самонаклеившейся ленты	1000м2	0,005	718,00	3,6
12	Е 15-298	Штукатурка стен цементным раствором т.30мм по сетке	100м2	2,05	424,43	870,1
13	Е15-273	Улучшения штукатурка шев. раствором	100м2	0,62	137,00	84,9
14	Е15-267	Штукатурка гипсовая	100м2	0,59	128,03	75,9
15	Е15-273	Дополнительный налет штукатурки 60мм	100м2	1,30	137,00	205,5
16	Е 13-105 прим	Огрунтовка поверхностей стен	100м2	5,94	5,73	34,0
17	Е 15-275	Сплошное выравнивание (шпательная) стен т.5мм по стекловолоконной армирующей сетке	100м2	2,97	42,78	127,1
18	С 111-1	Сухие гипсовые смеси	тн	0,29	22,90	6,7
19	Е 15-82	Обновка стен внутри зданий плитками керамическими	100м2	0,16	433,00	68,8
20	Е 15-277	Штукатурка оштукатуренных и дверных откосов по маю или бетону, плоских	100м2	0,22	269,52	58,6
21	Е 15-275 прим	Сплошное выравнивание (шпательная) оштукатуренных и дверных откосов по стекловолоконной армирующей сетке	100м2	0,51	42,78	21,6
22	Е15-811	Поклейка стеклохолста	100м2	2,97	107,00	317,8
23	Е 15-668 прим	Окраска откосов в/9 красками за 2 раза по стеклохолсту	100м2	0,51	45,60	23,3
24	Е 15-662	Окраска поверхностей стен в/9 красками за 2 раза по стеклохолсту	100м2	2,97	58,80	174,6
25	Е 34-316 прим Клшт=0; Колп. эм=0,6	Устройство металлического каркаса потолка	100м2	1,4	53,02	77,0
26	Е 34-352 прим Клшт=0	Обновка каркасов потолочными плитками Армстронг	100м2	1,40	58,49	81,9
Итого по разделу						4688,49

29	С 111-320	Стоимость потолочных плит Армстронг	м2	140,00	4,90	686,0
30	Е10-73 (е1)	Ограждающие конструкции из ПВХ	м2	3,46	2,2	7,6
31	С 122-48	Стоимость оконных блоков ПВХ по индивидуальным проектам	м2	3,46	14,10	48,8
32	Е8-49	Кладка кирпичных столбов (500х300) до 4 м	м3	1,60	44,30	70,9
33	Е10-64	Обшивка потолков вагонкой	м2	21,00	1,38	29,0
Итого по разделу:						3903,3
Раздел 3 Крыши						
34	Е 13-105 прим	Огрунтовка поверхностей	100м2	0,43	5,73	2,5
35	Е 11-55	Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	100м2	0,09	73,71	6,6
36	Е 11-56 К=6	Добавлять до толщ.50мм	100м2	0,09	87,00	7,8
37	Е 11-135	Устройство покрытия из плиток керамических для полов	100м2	0,18	509,09	91,6
38	Р17-1	Установка козырька с покрытием кровельной сталью при существующих стенах здания	100м2	0,11	753,92	82,9
39	Е6-278	Заливка ступеней	м3	0,67	64,21	43,0
Итого по разделу:						234,3
Раздел 4. Ремонт фасады на внешних группах						
41	Е 13-105 прим	Огрунтовка поверхностей	100м2	0,43	5,73	2,5
42	Е 15-298	Штукатурка стен цементным раствором по сетке	100м2	0,18	424,43	76,4
43	Е15-273	Улучшенная штукатурка нем. раствором	100м2	0,25	137,00	34,3
	Е 15-662	Окраска поверхности стен в/з красками за 2 раза по стеклохолсту	100м2	0,43	58,80	25,3
	СНИП 4.82	Уборка мусора и погрузка на	100тн	0,04	18	0,7
Итого по разделу:						139,1
Раздел 5. Вентиляция						
44	Е20-637	Монтаж вент рекувляционных люка	шт	2	12,2	24,4
45	Е20-408	Монтаж вент.люка	шт	4	1,64	6,6
Итого по разделу:						31,0
ИТОГО ПО СМЕТРАМ						4321,74
ИТОГО ДОБАВИТЬ						283,133

ПОДПИСЬ:
 Директор ООО "Сиб-О Групп"
 Черкабарь, С.П.

Раздел 3 Крыши						
Е 13-105 прим	Огрунтовка поверхностей	100м2	0,26	5,73	1,474329	
Е 11-55	Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	100м2	0,16	73,71	12,132666	
Е 11-56 К=6	Добавлять до толщ.50мм	100м2	0,16	87,12	13,9392	
Е 11-135	Устройство покрытия из плиток керамических для полов	100м2	0,26	509,09	130,98886	
Е 9-94	Устройство козырька козырьков	тн	0,084	29,20	2,4528	
С 121-2103	Стоимость металлоконструкций	тн	0,084	442,00	37,128	
Е 13-121	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовой ГФ021	100м2	0,058	7,73	0,450659	
Е 13-153	Окраска эмалью ПФ метал. поверхностей	100м2	0,038	10,30	0,59843	
Е 10-254	Монтаж лестничных ограждений	мп	2,80	0,22	0,616	
Е12-267 Кат=0	Устройство кровель из профнастила по готовой обрешечке	100м2	0,16	28,00	4,48	
С 111-1020прим	Стоимость профнастила	тн	0,18	383,00	67,025	
Итого по разделу:						271,29
Раздел 3. Ремонт фасады на внешних группах						
Е 15-210	Штукатурка фасадов цементно-песчаным раствором наружных откосов при ширине до 200мм плоских	100мп	0,38	36,99	14,06	
Е 15-529 прим	Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности	100м2	0,15	47,5	7,13	
Итого по разделу:						21,18
ИТОГО ПО СМЕТРАМ						4737,88
ИТОГО ДОБАВИТЬ						294000
ИТОГО ДОБАВИТЬ						294000

ПОДПИСЬ:
 Илланко О.М.
 Технический надзор заказчика (Сметный отдел)

ПРИМЕЧАНИЕ: Акты и ведомости по выполнению работ, является неотъемлемой частью договора строительного подряда, составляется подрядчиком в целях корректного подсчета стоимости выполненных работ. На основании акта выполняется корректировка проектно-сметной документации, при необходимости корректировка проектной документации.

- Изменения объемов работ в пределах утвержденной сметы
- Зачеты отдельных видов работ и предельных утвержденных сметы
- Выявление дополнительных видов работ.

Акт подписывается представителями обеих заинтересованных организаций и скрепляется печатьми. На основании акта выполняется корректировка проектно-сметной документации, при необходимости корректировка проектной документации.