

Заказчик: МГУП "Тирастеплоэнерго"

Подрядчик: МУП "ТДРСУ"

Контракт: № 64-21 от 30.08.2021 года

Объект: Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, разрушенных в результате проведения работ по ремонту тепловых сетей на объектах МГУП "Тирастеплоэнерго".

Акт приемки выполненных работ № 276

ноябрь

2021

п/н №	Норматив	Наименование работ и затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость ед.		общая стоимость		
					всего	эксп. маш.	всего	эксп. маш.	
									основ.з-та
1	2	3		4	5	6	7	8	
Дорога									
568	1	27-78-1	Установка бортовых камней на бетонном основании 15x30x100см	100м/п	0,06	482	0,71	29	
						40,1		2	
370	2	E27-78-1	Установка бортовых камней б/у на бетонном основании размер 15x30x100 см	100м/п	0,13	482	0,71	63	
						40,1		5	
253	1	E27-171, E27-171-1	Устройство покрытия из м/з плотного а/б Н=6 см(25,7*6+163=317,2)	100м2	0,6032	317,2	1,86	191	1
		1к=6				5,51		3	
524	2	E27-170E27-170-1	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Н=6см	100м2	2,9981	266,5	1,86	799	
						5,51		17	6
289	3	27-251	Розлив битума	т	0,216	46,18	2,2	10	
249	4	E27-171,27-171-1	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з плотного а/б Н=4см(25,7*2+163=214,40)	100М2	2,9981	214,4	1,86	643	6
		1К=2				5,51		17	
Тротуар									
390,1	1	E27-79-1прим.	Установка бортовых камней СТ-1(Дл.-2,4 -0,016м3) на асфальтобетонном основании	100м/п	0,144	225,77	0,71	33	
						40,1		6	
289	2	27-251	Розлив битума	т	0,018	46,18	2,2	1	
254	3	E27-171,E27-171-1	устройство а/б покрытия тротуара из м/з плотного а/б Н=5см(25,7*4+163=265,8)	100м2	0,3026	265,8	1,86	80	1
		к=4,прим.				5,51		2	

Итого прямые затраты: 1 849
52 14

	В том числе:																	
	основная зарплата													52				
	машины и механизмы													14				
	стоимость транспортировки грунта (мусора), руб																	
	материалы													1 783				
18	стоимость общестроительных работ.руб													1 849				
19	-накладные расходы(руб):													20,0%	370			
20	-плановые накопления(руб):													8,0%	178			
21	всего стоимость общестроительных работ, руб													2 397				
26	стоимость транспортировки грунта (мусора), руб																	
27	-накладные расходы(руб):													20,0%				
28	-плановые накопления(руб):													8,00%				
29	всего стоимость транспортировки грунта(мусора), руб																	
30	всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб													2 397				
	в том числе:																	
31	-накладные расходы(руб):													370				
32	-плановые накопления(руб):													178				
33	затраты на временные здания и сооружения													0,65%				
34	ИТОГО,руб													2 397				
35	Затраты на зимнее удорожание-																	
36	Непредвиденные затраты-													1,50%	36			
37	ИТОГО (РУБ):СМР 84													2 433				
	справочно: Зарплата в СМР 84г. руб.																	
38	52	+	14	x30%	+	370	x40%	+		x22%	+		x52%	+	36	x16%	+	210
39			x20%	=	210				Отчисления на соцстрах			25% x	210	=	53			53
40	СМР на уровне цен 91 года (ксп= 1,50) руб													3 650				
41	стоимость прочих затрат СМР на уровне цен 91 года													101				
42	Всего в уровне цен 91 года,руб.													3 751				
43	сметная зарплата в текущих ценах, руб													(210 + 53)x 77,67 = 20427				
44	стоимость работ и услуг													(2433 - 210 - 26 - 1783 - 178)x 16,1 : 0,791 = 4 804				
45	фактическая стоимость материалов (приложение№1),руб													149 797				

46	итого СМР,руб									175 028
47	стоимость прочих затрат (приложение№2),руб.									5 826
48	итого СМР,руб(с прочими затратами)									180 854
49	комп. удорож. механ. расчет прилагается	=	2137	комп. за загр. прир. среды и польз. природ. ресурсами	2 433	*	0,05	=	122	итого по строке: 2 259
50	компенсация земельного налога , руб			КФ=	0,1030				2433	x 0,1030 = 251
51									Всего компенсации, руб	2 510
52	ИТОГО,РУБ									183 364
53	рентабельность, руб		8,15%							14 944
54	ВСЕГО,РУБ									198 308

и.о.Директора МУП "ТДРСУ"




А.Н.Козьмичев

Ген.директор МГУП "Тираспольэнерго"




О. М. Ищенко

СДАЛ: Начальник проиводства



О. В. Панчул

Проверил: инженер ПТО



О. В. Дабежа

(приложение №1) ВЕДОМОСТЬ фактической стоимости материалов к Акту №

276

ноябрь

2021

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	ед измер.	зг с	кол-во по норме	стоим. за един. измер. (руб)	общая стоимость (руб)	
1	2	3	4	5	6	7	
49	Бетон М 200 м3			1,12	925,19	1 036	
55	Камень бортовой БР 100х30х15 (1м) шт			6	137,93	828	
56	Битум дорожный приготовленный т			0,241	13951,41	3 362	
68	асфальтобетонная смесь м/зернистая плотная №1 тн			83,87	1718,69	144 147	
74	Столбики шпалерные СТ-1, длина 2,4м шт			6	70,68	424	
99	ИТОГО:						149 797
	Всего						149 797



Главный инженер

Расчет удорожания стоимости эксплуатации строительных машин к Акту №

276

ноябрь

2021

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	стоим. за един. (руб)	ВСЕГО
1	2	3	4	5
207	Трактор МТЗ-80 (передвижение)	1,3	190,10	247
225	Бит.плавильная передвижная установка(котел битумный и трактор МТЗ-80)	0,64	193,52	124
226	Каток ЮМЗ-6 (7ТН)	5	196,60	983
252	Погрузчик на базе МТЗ-82	2,2	271,73	598
258	Каток ЮМЗ-6 (7ТН) (передвижение)	2	193,09	386
276	Погрузчик на базе МТЗ-82(передвижение)	1,2	262,84	315
299	Прочие машины	0,23	37,55	9
299	Погрузчик на базе МТЗ-82	0,033	271,73	9
299	ИТОГО:			2 662

Прошло по расчету:

$$14 \quad \times \quad 30\% \quad \times \quad 77,67 \quad = \quad 326$$

$$14 \quad \times \quad 70\% \quad \times \quad 16,1 \quad : \quad 0,791 \quad = \quad 199$$

ИТОГО: 525

Компенсация составила:

$$2662 - 525 = 2137$$

Расчет выполнил:

Ю.Н.Бурка

РАСЧЕТ № 1

стоимости материалов с транспортными расходами по объекту:

Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, разрушенных в результате проведения работ по ремонту тепловых сетей на объектах МГУП "Тирастеплоэнерго".

№	Наименование материала	Ед. изм.	Объем-ный вес	Кол-во	Рассто-яние	Тариф за 1 тн	Погр.разг.р аботы	Козф-ент удорож. за перевозку	Ст-сть а/перев.	Отпускная цена	Стои-мость ед. изм.	Загото-вительно-складс-кие расхо-ды %	Итого стоимость материала с ЗГС руб.	Всего (10+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бетон М200	т	2,4	1,0	8	0,76	0,29	31,82	80,19	845	845		845	925,19
1	БР 300.30.15	шт	0,3375	1,0	8	0,76	1,55	31,82	24,81	371	371	1	374,71	399,52
1	БР 100.30.15	шт	0,3375	1,0	8	0,76	1,55	31,82	24,81	112	112	1	113,12	137,93
1	СТ-1 (поребрики)	шт	0,0410	1,0	8	0,76	1,55	31,82	3,01	67	67	1	67,67	70,68
1	асфальтобетонная смесь №1	тн	1	1,0	8	0,76	0,29	31,82	33	1669	1669	1	1685,69	1718,69
1	битум дорожный приготовленный	тн	1	1	8	1,65	1,53	31,82	101	13447	13447	3	13850,41	13951,41

Расчет составил _____



Ю.Н. Бурка

Перечень объектов
к акту 276 ноябрь 2021г.
МГУП "Тирастеплоэнерго"

	улица, объект	H=6см н/слой, м/з а/б, м2	H=4см в/слой, м/з а/б, м2	H=5см односл. покр, м/з а/б, м2	H=6см односл. покрытие, м/з а/б, м2	установка ЖС (новые), п.м	установка ЖС (б/у), п.м.	БР300 (новые), п.м.	БР100 (б/у), п.м.	БР100 (новые), п.м.	Примечание
1	ул.Космонавтов, 65	9	9								дорога
2	ул.Космонавтов, 55	8,7	8,7								дорога
3	ул.Космонавтов, 55			14,2							тротуар
4	ул.Чкалова, 49	34,7	34,7						4		дорога
5	ул.Чкалова, 53	43,3	43,3								дорога
6	ул.Чкалова, 51	6	6						5		дорога
7	ул.К.Цеткин (заезд на рынок "Меркурий")	60,95	60,95								дорога
8	ул.Шевченко, 81/12	36,8	36,8								стоянка
9	ул.1- го Мая, 33	14,7	14,7								дворовой проезд
10	ул.Мира, 27	14,8	14,8								дворовой проезд
11	ул.К.Либкнехта, 195 (ЦТП)	13,5	13,5								дорога
12	ул.К.Либкнехта, 136	15,04	15,04							6	дорога
13	ул.Федько, 18			16,06		14,4					тротуар
14	ул.Луначарского угол ул.К.маркса (СОШ №9)				60,32						площадка
15	ул.Правды, 4	42,32	42,32						4		дорога
	ИТОГО	299,81	299,81	30,26	60,32	14,4			13	6	

Начальник производства

О. В. Панч



Инженер ПТО

В.М.Агафонов

Начальник по ЭЭС

И.Ф. Скутарь