

АКТ № 2374
о выполнении работ
по договору № 02-22-181 от 24.11.2023 г.

г. Тирасполь

26 сентября 2023 г.

ООО «Ремонт вычислительной техники», г. Бендеры, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице директора **О.В. Спиваченко**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Голынской Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель выполнил работы по установке системы вентиляции в кабинете лаборатории ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника».

Работа выполнена Исполнителем в оговоренные сроки, надлежащим образом и отвечает требованиям, предъявляемым заказчиком.

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.

Стоимость выполненных работ составляет **83 111,19 руб.** (Восемьдесят три тысячи сто одиннадцать рублей 19 копеек), согласно настоящему Акту подлежит окончательной оплате Заказчиком.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Раздел 1. Система П1					
Состав работ					
1	Монтаж приточной установки	шт	1	880,00	880,00
2	Прокладка воздуховодов из нерж. стали	м2	8,18	125,00	1 022,50
3	Монтаж решетки вентиляционной	шт	7	38,00	266,00
4	Алмазное сверление отверстий Ф150	шт	1	1050,00	1 050,00
5	Теплоизоляция воздуховодов	м2	1	56,00	56,00
6	Монтаж дросельной заслонки	шт	1	285,00	285,00
ИТОГО работ					3 559,50
Оборудование					
1	Заслонка КРВ 150	шт	1	372,00	372,00
2	Электропривод дросельной заслонки	шт	1	4050,00	4050,00
2	Приточная установка ВПА 150-2,4-1	шт	1	19765,00	19765,00
3	Решетка МВМА 150	шт	1	128,00	128,00
4	Решетка МВ 150 бВс	шт	6	46,00	276,00
ИТОГО оборудования					24591,00
Материалы и комплектующие					
1	Отвод ф150 уг. 90 нерж	шт	3	275,00	825,00
2	Тройник ф150 нерж (Ср. отвода мин.)	шт	5	388,00	1940,00
3	Воздуховод из нерж. стали ф150 L1000	шт	7	314,00	2198,00
4	Воздуховод из нерж. стали ф150 L700	шт	1	229,00	229,00
5	Воздуховод из нерж. стали ф150 L500	шт	4	163,00	652,00
6	Материалы для монтажа оборудования и воздуховодов	компл.	1	1250,00	1250,00
7	Теплоизоляция К-флекс 25мм	м2	1	240,00	240,00
8	Хомут Ф150	шт	6	78,00	468,00

ИТОГО материалов					7802,00
ВСЕГО по разделу 1					35952,50

Раздел 2. Система В1					
Содержание работ					
1	Прокладка воздуховодов из оц. стали	м2	4,48	115,00	515,20
2	Прокладка воздуховодов из нерж.. стали	м2	2,32	135,00	313,20
3	Монтаж канального центробежного вентилятора	шт	1	330,00	330,00
4	Монтаж гибкой вставки	шт	2	225,00	450,00
5	Монтаж решетки вентиляционной	шт	6	38,00	228,00
6	Алмазное сверление отверстий Ф150	шт	1	850,00	850,00
7	Монтаж шумоглушителя канального	шт	1	285,00	285,00
8	Теплоизоляция воздуховодов	м2	4,48	56,00	250,88
9	Монтаж сетки защитной	шт	1	185,00	185,00
ИТОГО работ					3407,28
Оборудование					
1	Вставка гибкая ВВГ125	шт	2	67,00	134,00
2	Шумоглушитель ф125 L900	шт	1	678,00	678,00
3	Решетка МВ 125 6Вс	шт	6	38,00	228,00
4	Клапан КОМ125	шт	1	99,00	99,00
5	Вентилятор ВКМ125	шт	1	1134,00	1134,00
ИТОГО оборудования					2273,00
Материалы					
1	Воздуховод из нерж. стали ф125 L700	шт	5	199,00	995,00
2	Воздуховод из нерж. стали ф125 L500	шт	1	141,00	141,00
3	Тройник ф125 нерж (Лср. отвода мин.)	шт	5	337,00	1685,00
4	Отвод ф125 уг. 90 нерж (длина отводов мин)	шт	2	238,00	476,00
5	Воздуховод из оцинк. стали ф125 L500	шт	3	82,00	246,00
6	Воздуховод из оцинк. стали ф125 L1000	шт	9	108,00	972,00
7	Отвод ф125 уг. 90 из оцинк. стали	шт	5	67,00	335,00
8	Теплоизоляция К-флекс 25мм	м2	6	240,00	1440,00
9	Сетка защитная	шт	1	138,00	138,00
10	Комплекующие для монтажа воздуховодов	к-т	1	850,00	850,00
ИТОГО материалов					7278,00
ВСЕГО по разделу 2 Система В1					12958,28
Раздел 2. Система В3					
Содержание работ					
1	Прокладка воздуховодов из оц. стали	м2	2,76	115,00	317,40
2	Прокладка воздуховодов из нерж.. стали	м2	2,32	135,00	313,20
3	Монтаж канального центробежного вентилятора	шт	1	330,00	330,00
4	Монтаж гибкой вставки	шт	2	225,00	450,00
5	Монтаж решетки вентиляционной	шт	6	38,00	228,00

6	Алмазное сверление отверстий Ф150	шт	1	850,00	850,00
7	Монтаж шумоглушителя канального	шт	1	285,00	285,00
8	Теплоизоляция воздуховодов	м2	2,8	56,00	156,80
9	Монтаж сетки защитной	шт	1	185,00	185,00
ИТОГО работ					3115,40
Оборудование					
1	Вставка гибкая ВВГ125	шт	2	67,00	134,00
2	Шумоглушитель ф125 L900	шт	1	678,00	678,00
3	Решетка МВ 125 бВс	шт	6	38,00	228,00
4	Клапан КОМ125	шт	1	99,00	99,00
5	Вентилятор ВКМ125	шт	1	1134,00	1134,00
ИТОГО оборудования					2273,00
Материалы					
1	Воздуховод из нерж. стали ф125 L700	шт	5	199,00	995,00
2	Воздуховод из нерж. стали ф125 L500	шт	1	141,00	141,00
3	Тройник ф125 нерж (Лср. отвода мин.)	шт	5	337,00	1685,00
4	Отвод ф125 уг. 90 нерж (длина отводов мин)	шт	2	238,00	476,00
5	Воздуховод из оцинк. стали ф125 L500	шт	3	82,00	246,00
6	Воздуховод из оцинк. стали ф125 L1000	шт	5	108,00	540,00
7	Отвод ф125 уг. 90 из оцинк. стали	шт	3	67,00	201,00
8	Теплоизоляция К-флекс 25мм	м2	4	240,00	960,00
9	Сетка защитная	шт	1	138,00	138,00
10	Комплекующие для монтажа воздуховодов	к-т	1	650,00	650,00
ИТОГО материалов					6032,00
ВСЕГО по разделу 2 Система В3					11420,40
Раздел 2. Система В2					
Содержание работ					
1	Прокладка воздуховодов из оц. стали	м2	4,66	115,00	535,90
2	Прокладка воздуховодов из нерж.. стали	м2	2,13	135,00	287,55
3	Монтаж канального центробежного вентилятора	шт	1	330,00	330,00
4	Монтаж гибкой вставки	шт	2	225,00	450,00
5	Алмазное сверление отверстий Ф270	шт	1	1050,00	1050,00
6	Установка зонта пристенного	шт	1	450,00	450,00
7	Теплоизоляция воздуховодов	м2	5	56,00	280,00
8	Монтаж сетки защитной	шт	1	185,00	185,00
ИТОГО работ					3568,45
Оборудование					
1	Вставка гибкая ВВГ250	шт	2	130,00	260,00
2	Зонт нерж. пристенный 1200*700*400	шт	1	3795,00	3795,00
3	Клапан КОМ250	шт	1	187,00	187,00
4	Вентилятор ВКМ250	шт	1	1801,00	1801,00

ИТОГО оборудования					6043,00
Материалы					
1	Воздуховод из нерж. стали ф250 L1000	шт	1	766,00	766,00
2	Воздуховод из нерж. стали ф125 L500	шт	1	141,00	141,00
3	Тройник ф250 нерж.	шт	1	946,00	946,00
4	Отвод ф150 уг. 90 нерж.	шт	2	275,00	550,00
5	Переход ф250/150 нерж. L250	шт	2	238,00	476,00
6	Воздуховод из оцинк. стали ф250 L500	шт	2	163,00	326,00
7	Воздуховод из оцинк. стали ф250 L1000	шт	4	216,00	864,00
8	Отвод ф250 уг. 90 из оцинк. стали	шт	3	134,00	402,00
9	Теплоизоляция К-флекс 25мм	м2	4	240,00	960,00
10	Сетка защитная	шт	1	185,00	185,00
11	Комплекующие для монтажа воздуховодов	к-т	1	650,00	650,00
ИТОГО материалов					6266,00
ВСЕГО по разделу 2 Система В2					15877,45

Раздел Управление					
1	Щит управления системой вентиляции (с монтажом и пусконаладочными работами)	шт	1	6355	6355,00

Транспортировка материалов 2% от стоимости материалов **547,56**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					83111,19
------------------------	--	--	--	--	-----------------

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Ремонт вычислительной техники»


ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»

г. Бендеры. Ул. Калинина. 45 «а»
р/с 2212110000007848
в филиале ЗАО «Агропромбанк» в г. Бендеры
КУБ 11
ф/к 0300005630

г. Тирасполь, ул. К. Маркса, д.1
р/с 2212160000017570
в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь
КУБ 16
ф/к 0200044647

Директор

Директор



E.G. Golynskaya
Е.Г. Голынская

*Листов по увеличению детализации в оборудовании
включены в соответствии с действующей
документацией в части объема
материалов и работ. К.В.О. О.В.*