

Заказчик: ЗАО "Бендерский пивоваренный завод"

Подрядчик: ООО "Уникум"

Утверждаю:

Генеральный директор ЗАО "БПЗ"

А.А. Попов

сентябрь 2023 г.

К Контракту № 465 от 04 октября 2022 г

Согласовано:

Директор ООО "Уникум"

А.А. Трочин

**Акт (промежуточный) выполненных работ на устройство кровли на Капитальное строительство «Бара с открытой террасой по ул. Дружбы, 7»**

Основание: 2021-06-02-АР, 2021-06-02-КР

Составлена в ценах 1984г.

Стоимость 89 073,80 руб. ПМР

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					всего	з/пл	э/маш	всего	з/пл	э/маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>8. Кровля</b>										
<b>Балка обвязочная Б-1 (2 шт.)</b>										
1	Монтаж балок (металлических стропил)	Е9-94	тн	0,244	29,2	8,7	14,3	7,12	2,12	3,49
2	Стоимость металлоконструкций стропил из швеллера №12	С121-1959	тн	0,244	210	0	0	51,24	0,00	0,00
<b>Балка обвязочная Б-2 (3 шт.)</b>										
3	Монтаж балок (металлических стропил)	Е9-94	тн	0,387	29,2	8,7	14,3	11,30	3,37	5,53
4	Стоимость металлоконструкций стропил из швеллера №12	С121-1959	тн	0,387	210	0	0	81,27	0,00	0,00
<b>Балка покрытия Б-3 (7 шт.)</b>										
5	Монтаж балок (металлических стропил)	Е9-94	тн	1,193	29,2	8,7	14,3	34,84	10,38	17,06
6	Стоимость металлоконструкций стропил из швеллера №16	С121-1959	тн	1,193	210	0	0	250,53	0,00	0,00
<b>Балка покрытия Б-4 (3 шт.)</b>										
7	Монтаж балок (металлических стропил)	Е9-94	тн	0,512	29,2	8,7	14,3	14,95	4,45	7,32
8	Стоимость металлоконструкций стропил из швеллера №16	С121-1959	тн	0,512	210	0	0	107,52	0,00	0,00
<b>Балка покрытия Б-5 (6 шт.)</b>										
9	Монтаж балок (металлических стропил)	Е9-94	тн	0,946	29,2	8,7	14,3	27,62	8,23	13,53
10	Стоимость металлоконструкций стропил из швеллера №16	С121-1959	тн	0,946	210	0	0	198,66	0,00	0,00
<b>Балка покрытия Б-6 (4 шт.)</b>										
11	Монтаж балок (металлических стропил)	Е9-94	тн	0,631	29,2	8,7	14,3	18,43	5,49	9,02




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Стоимость металлоконструкций стропил из швеллера №16	C121-1959	тн	0,631	210	0	0	132,51	0,00	0,00
	<i>Балка покрытия Б-7 (2 шт.)</i>									
13	Монтаж балок (металлических стропил)	E9-94	тн	0,145	29,2	8,7	14,3	4,23	1,26	2,07
14	Стоимость металлоконструкций стропил из швеллера №16	C121-1959	тн	0,145	210	0	0	30,45	0,00	0,00
	<i>Прогон П-1</i>									
15	Монтаж прогона	E9-94	тн	1,681	29,2	8,7	14,3	49,09	14,62	24,04
16	Стоимость прогона из профтрубы 40*40	C121-1930	тн	1,681	300			504,30	0,00	0,00
17	Монтаж накладок из толстолистовой стали	E9-209	тн	0,042	70,7	34,3	20	2,97	1,44	0,84
18	Стоимость металлических накладок из толстолистовой стали	C121-2114	тн	0,042	431	0	0	18,10	0,00	0,00
	<i>Устройство кровельного покрытия</i>									
19	Устройство пароизоляции кровли	E12-309	100м2	2,5000	5,48	4,78	0,70	13,70	11,95	1,75
20	Стоимость полиэтиленовой пленки	Ц1, ч.1, р.13, п.127	тн	0,0350	810,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00
21	Утепление покрытия плитами минеральными в 4 слоя	E12-284 E12-285 К=3	100м2	2,2575	170,5	86,6	10,27	384,90	195,50	23,18
22	Плиты теплоизоляционные	C114-115	м3	45,15	18,9			853,34	0,00	0,00
23	Устройство гидроизоляционной плёнки	E12-309	100м2	2,2575	5,48	4,78	0,70	12,37	10,79	1,58
24	Стоимость пленки	Ц1, ч.1, р.13, п.127	тн	0,0316	810,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00
25	Устройство покрытия кровли из профнастила	E9-24	100м2	2,840	39,80	18,10	15,30	113,03	51,40	43,45
26	Стоимость профнастила	101-1020	тн	1,28	383,00	0,00	0,00	490,24	0,00	0,00
27	Монтаж конька, ветровых планок, ендов, примыканий из оцинкованной стали	12-280	100м2	0,0650	193,00	45,80	0,41	12,55	2,98	0,03
28	Установка ветровой доски	3-026-Р	100мп	0,482	53,36	16,00	0,08	25,72	7,71	0,04
	<b>Итого:</b>							<b>3505</b>	<b>332</b>	<b>153</b>
	<b>ВСЕГО:</b>							<b>3505</b>	<b>332</b>	<b>153</b>
	<b>в т.ч. материалы</b>							<b>3020</b>		
	Стоимость транспортировки мусора							0		
	Накладные расходы 16,2%							568		
	Итого							4073		
	Плановые накопления 3,5%							143		
	Итого							4216		
	Временные здания и сооружения 0,5%							0		
	Итого							4216		
	Зимнее удорожание 0,66%							0		
	Непредвиденные расходы 2%							0		
	Итого СМР-84г.							4216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого СМР -91г.,к=1,55							6535		
	Заработная плата в ценах 1984г.							605		
	$332+153 \times 0,3+568 \times 0,4+0 \times 0,4+0 \times 0,22+0 \times 0,52+0 \times 0,16$									
	Отчисления на соц.страх 25%							151		
	$605 \times 25\%$									
	Стоимость работ и услуг:							62828		
	$(605+151) \times 83,106$									
	Стоимость работ и услуг:							7582		
	$(4216-3020-143-605-151:2):0,791 \times 16,1$									
	Фактическая стоимость материалов							0		
	Итого СМР -2023г.							70410		
	Выслуга лет 11%							67		
	$605 \times 11\%$									
	Дополнительный отпуск 0,4%							17		
	$4216 \times 0,4\%$									
	Увеличение оплачиваемых отпусков 3%							14		
	$(605-(568+0) \times 0,22) \times 3\%$									
	Итого :							98		
	Непредвиденные расходы 2%							0		
	$98 \times 2\%$									
	Итого прочие-84г.							98		
	Итого прочие-91г.,к=1,09							107		
	Отчисления в соцстрах 25%							25		
	Итого прочие в текущих ценах:							10222		
	$(98+25) \times 83,106$									
	Итого СМР с прочими							80632		
	Рентабельность 11,61%							9361		
	<b>ВСЕГО:</b>							<b>89 993</b>		
	<b>Понижающий процент 1,021427</b>							<b>919,22</b>		
	<b>Итого к оплате</b>							<b>89073,8</b>		

Работа выполнена в полном объеме. Зафрахтованы отчисления на строительство капитального здания «Ривный дворик» (смет 121.1), согласно приказа №309 от 29.11.2022г.  
 И.о. главного инженера *Е.В. Соколов*  
 Экономист *С.А. Сурица*  
*М.В. Мазун*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ведомость материалов Заказчика:</b>						<p>Согласован:</p> <p>И.о. главного инженера</p> 				
№№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Всего					
1	Швеллер №12	мп	63,00	225,7753697	14223,85					
2	Швеллер №16	мп	242,00	371,55	89915,10					
3	Труба профильная 40*40*3,0 дл. 6м.	мп	300,0	64,18	19254,00					
4	Труба профильная 40*40*3,0 дл. 6м.	мп	210,0	77,55	16285,50					
5	Лист г/к 10мм 1,5*3,0м	шт	0,12	7479,43	897,53					
6	Подкровельная пленка ВАР 90	м2	250,00	10,85	2712,50					
7	Подкровельная мембрана 115	м2	343,00	15,96	5474,28					
8	Мин.вата листовая р-135 гр.(50*600*1000мм) 0,6м2	шт	1505,00	63,5	95567,50					
9	Лента JUTAFOL SP 1	рул	26,00	115,75	3009,50					
10	Винты самонарезные	шт	2560,00	0,59	1510,40					
11	Профнастил ЛК -35	м2	303,86	180,83	54947,00					
12	Доска 30/150/6 м(0,027 м.куб)	шт	8,00	121,5	972,00					
13	Скоба 10 мм (уп.100 шт)	уп	13,00	7,3	94,90					
14	Лезвие для ножа 18 мм	шт	10,00	27,4	274,00					
15	Уголок 2 м	шт	7	292,4	2046,80					
16	Уплотнитель коньковый	шт	26	14,36	373,36					
17	Винт прокладочный оцинкован. 4,2*55	шт	400,00	0,4319	172,76					
18	Винты по дереву 3,5*55	шт	1000	0,2643	264,30					
19	Винты по дереву 4,2*13	шт	1000	0,13522	135,22					
20	Сверло по металлу 3,0 мм	шт	5	2,77	13,85					
21	Электроды Монолит РЦ д4 м	кг	42,50	52,74	2241,45					
<b>Итого</b>					<b>310385,80</b>					