

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ОАО " Тираспольской физиотерапевтической поликлиники Тирасполь	по ОКПО	
			организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО " Гефест" Тирасполь	по ОКПО	
			организация, адрес, телефон, факс
Стройка	Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь г. Тирасполь ул. Карла Маркса		
			организация, адрес, телефон, факс
Объект	Ремонт фасада Водолечебница физиотерапевтической поликлиники г.Тирасполь		
			наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			
			номер
			02-22-224
			дата
			13.06.2024
Вид операции			

Номер документа	Дата составления
№ 87	20.11.24

Отчетный период	
с	по
октябрь	октябрь

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСНпр ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ:		
по порядку	позиции по смете					Кол-во	цена за единицу, руб. в т.ч. зпт	стоимость, руб. в т.ч. зпт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Раздел Ремонт фасада, цоколя и откосов.								
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	46-04-012-03	100 м2		0,0462	4 156 4 156	192 192
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
2	1.	Затраты труда	1	ч-час	91,1500	4,2111	45,55	192
	2	Разборка покрытый крыльца : из плиток, уложенных на растворе Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	46-04-011-02	100 м2		0,0750	1 440 1 440	108 108
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	31,7000	2,3775	45,55	108
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Строительный мусор	999-9900	т	1,4200	0,1065		
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Молоки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	91.21.10-002	маш-ч	0,9200	0,069	0,48	
3	3	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	46-02-007-01	м3		0,4660	1 923 667	896 311
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	14,6300	6,8176	45,55	311
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Раствор кладочный тяжелый цементный м/с	8225	м3	0,2400	0,0746		
	2.	Кирпич глиняный	06.1.01.05	1000 шт	0,4000	0,1501	3 900,00	585

4	4	обыкновенный Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	53-01-024-01	т		0,0327	23 670 7 554	774 247																																			
Трудозатраты																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Затраты труда</td> <td>1</td> <td>ч-час</td> <td>165,8800</td> <td>5,4243</td> <td>45,55</td> <td>247</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Затраты труда	1	ч-час	165,8800	5,4243	45,55	247																					
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Затраты труда	1	ч-час	165,8800	5,4243	45,55	247																																					
Материалы																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Конструкции стальные (Сталь угловая 63*63*6)</td> <td>07.2.07.12-1</td> <td>т</td> <td>1,0400</td> <td>0,034</td> <td>15 483,00</td> <td>527</td> </tr> <tr> <td>5 5 Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам</td> <td>10-01-047-02</td> <td>100 м2</td> <td></td> <td>0,0462</td> <td>303 983 5 584</td> <td>14 044 258</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Конструкции стальные (Сталь угловая 63*63*6)	07.2.07.12-1	т	1,0400	0,034	15 483,00	527	5 5 Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	10-01-047-02	100 м2		0,0462	303 983 5 584	14 044 258														
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Конструкции стальные (Сталь угловая 63*63*6)	07.2.07.12-1	т	1,0400	0,034	15 483,00	527																																					
5 5 Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	10-01-047-02	100 м2		0,0462	303 983 5 584	14 044 258																																					
Трудозатраты																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Затраты труда</td> <td>1</td> <td>ч-час</td> <td>122,5700</td> <td>5,6627</td> <td>45,55</td> <td>258</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Затраты труда	1	ч-час	122,5700	5,6627	45,55	258																					
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Затраты труда	1	ч-час	122,5700	5,6627	45,55	258																																					
Материалы																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей</td> <td>11.3.01.02</td> <td>м2</td> <td>100,0000</td> <td>4,62</td> <td>2 984,00</td> <td>13 786</td> </tr> <tr> <td>6 6 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам</td> <td>61-04-003-01</td> <td>100 м2</td> <td></td> <td>1,9300</td> <td>8 286 3 717</td> <td>15 992 7 174</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	11.3.01.02	м2	100,0000	4,62	2 984,00	13 786	6 6 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	61-04-003-01	100 м2		1,9300	8 286 3 717	15 992 7 174														
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	11.3.01.02	м2	100,0000	4,62	2 984,00	13 786																																					
6 6 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям стен Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	61-04-003-01	100 м2		1,9300	8 286 3 717	15 992 7 174																																					
Трудозатраты																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Затраты труда</td> <td>1</td> <td>ч-час</td> <td>81,6000</td> <td>157,488</td> <td>45,55</td> <td>7 174</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Затраты труда	1	ч-час	81,6000	157,488	45,55	7 174																					
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Затраты труда	1	ч-час	81,6000	157,488	45,55	7 174																																					
Материалы																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм</td> <td>08.1.02.17-0161-1</td> <td>м2</td> <td>110,0000</td> <td>212,30</td> <td>35,50</td> <td>7 537</td> </tr> <tr> <td>2. Дюбель распорный Ф 8x100</td> <td>101-9105-001-1</td> <td>шт.</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>1,19</td> <td>595</td> </tr> <tr> <td>3. Дюбель распорный 8x80мм</td> <td>01.7.15.07-0202</td> <td>шт.</td> <td></td> <td>700,00</td> <td>0,98</td> <td>686</td> </tr> <tr> <td>7 7 Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (тех. часть 1.15.5 К=Тф/Тн=50/15=3,333) Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам Добавляется=3,333</td> <td>15-02-001-01</td> <td>100 м2</td> <td></td> <td>1,9300</td> <td>9 439 9 276</td> <td>18 218 17 903</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	08.1.02.17-0161-1	м2	110,0000	212,30	35,50	7 537	2. Дюбель распорный Ф 8x100	101-9105-001-1	шт.		500,00	1,19	595	3. Дюбель распорный 8x80мм	01.7.15.07-0202	шт.		700,00	0,98	686	7 7 Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (тех. часть 1.15.5 К=Тф/Тн=50/15=3,333) Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам Добавляется=3,333	15-02-001-01	100 м2		1,9300	9 439 9 276	18 218 17 903
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	08.1.02.17-0161-1	м2	110,0000	212,30	35,50	7 537																																					
2. Дюбель распорный Ф 8x100	101-9105-001-1	шт.		500,00	1,19	595																																					
3. Дюбель распорный 8x80мм	01.7.15.07-0202	шт.		700,00	0,98	686																																					
7 7 Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (тех. часть 1.15.5 К=Тф/Тн=50/15=3,333) Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам Добавляется=3,333	15-02-001-01	100 м2		1,9300	9 439 9 276	18 218 17 903																																					
Трудозатраты																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Затраты труда</td> <td>1</td> <td>ч-час</td> <td>61,1000</td> <td>393,0374</td> <td>45,55</td> <td>17 903</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Затраты труда	1	ч-час	61,1000	393,0374	45,55	17 903																					
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Затраты труда	1	ч-час	61,1000	393,0374	45,55	17 903																																					
Материалы																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Раствор кладочный тяжелый цементный м75</td> <td>8225</td> <td>м3</td> <td>1,8900</td> <td>12,1578</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Рейка маячная стальная W10 3М</td> <td>551-0231-1</td> <td>шт.</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>21,00</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>8 8 Изоляция изделиями из пенополистерола с креплением на клее холодных поверхностей: наружных откосов Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам</td> <td>26-01-036-01 прим.</td> <td>100 м2</td> <td></td> <td>0,2904</td> <td>13 833 730</td> <td>4 017 212</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Раствор кладочный тяжелый цементный м75	8225	м3	1,8900	12,1578			2. Рейка маячная стальная W10 3М	551-0231-1	шт.		15,00	21,00	315	8 8 Изоляция изделиями из пенополистерола с креплением на клее холодных поверхностей: наружных откосов Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	26-01-036-01 прим.	100 м2		0,2904	13 833 730	4 017 212							
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Раствор кладочный тяжелый цементный м75	8225	м3	1,8900	12,1578																																							
2. Рейка маячная стальная W10 3М	551-0231-1	шт.		15,00	21,00	315																																					
8 8 Изоляция изделиями из пенополистерола с креплением на клее холодных поверхностей: наружных откосов Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	26-01-036-01 прим.	100 м2		0,2904	13 833 730	4 017 212																																					
Трудозатраты																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Затраты труда</td> <td>1</td> <td>ч-час</td> <td>16,0600</td> <td>4,6638</td> <td>45,55</td> <td>212</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Затраты труда	1	ч-час	16,0600	4,6638	45,55	212																					
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Затраты труда	1	ч-час	16,0600	4,6638	45,55	212																																					
Материалы																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> <th>Ед. изм</th> <th>Норма</th> <th>Кол-во</th> <th>Цена</th> <th>Стоимость</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки</td> <td>14.1.06.02-0002</td> <td>кг</td> <td></td> <td>105,00</td> <td>4,65</td> <td>488</td> </tr> <tr> <td>2. Плиты теплоизоляционные из пенополистерола</td> <td>104-9167-3</td> <td>м3</td> <td></td> <td>0,719</td> <td>2 349,10</td> <td>1 689</td> </tr> <tr> <td>3. Дюбель-гвозди пластиковые</td> <td>01.7.15.07-</td> <td>шт.</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>1,40</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>									Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	1. Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	14.1.06.02-0002	кг		105,00	4,65	488	2. Плиты теплоизоляционные из пенополистерола	104-9167-3	м3		0,719	2 349,10	1 689	3. Дюбель-гвозди пластиковые	01.7.15.07-	шт.		30,00	1,40	42							
Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость																																					
1. Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	14.1.06.02-0002	кг		105,00	4,65	488																																					
2. Плиты теплоизоляционные из пенополистерола	104-9167-3	м3		0,719	2 349,10	1 689																																					
3. Дюбель-гвозди пластиковые	01.7.15.07-	шт.		30,00	1,40	42																																					

		распорные для теплоизоляции 140мм	0131-1					
4.		Герметик пенополиуретановый (клей пена для пенополистерола) . объем 750 мл	14.5.01.05-0010	шт		16,00	99,08	1 585
9	9	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию на поверхность стен и откосов	61-04-006-01	100 м2		2,5900	2 172 963	5 625 2 493
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	21,1300	54,7267	45,55	2 493
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	01.8.01.06-0004	м2	111,1000	287,749	9,80	2 820
	2.	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	14.3.01.01-1002	л	10,3000	26,677	11,70	312
10	10	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором(клеем) при толщине намета: до 5 мм	61-01-001-03	100 м2		2,3700	4 186 1 627	9 922 3 857
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	35,7300	84,6801	45,55	3 857
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Клей плиточный	04.3.02.13.01	кг	500,0000	1 185,00	4,65	5 510
	2.	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	14.3.01.01-1002	л	20,0000	47,40	11,70	555
11	11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	15-02-019-05	100 м2		0,2200	12 500 3 809	2 750 838
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	83,6700	18,4074	45,55	838
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Клей плиточный	04.3.02.13.01	кг	1 230,0000	270,60	4,65	1 258
	2.	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	14.3.01.01-1002	л	20,0000	4,40	11,70	51
	3.	Уголок перфорированный алюмин. 3м	500-9089-1	шт.		35,00	12,35	432
	4.	Уголок пластиковый перфорированный 25*25мм 2,5м	500-9089-3	шт.		20,00	7,70	154
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Растворосмесители передвижные. объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,2244	69,13	16
12	12	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной	15-04-048-03	100 м2		2,5900	16 119 2 805	41 749 7 264

		поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	61,5700	158,4863	45,55	7 264
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Состав грунтовочный колерованный(кварц грунт колерованный)	14.4.01.03-0101	т		0,1995	27 090,00	5 404
2.		Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	04.3.01.02	т	0,4000	1,038	28 070,00	29 081
13	13	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором(клеем) при толщине намета: до 5 мм Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	61-01-001-03	100 м2		0,2600	4 185 1 627	1 088 423
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	35,7300	9,2898	45,55	423
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Клей плиточный	04.3.02.13.01	кг	500,0000	130,00	4,65	605
2.		Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	14.3.01.01-1002	л	20,0000	5,20	11,70	61
14	14	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором (клеем)при толщине намета: до 10 мм Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	61-01-001-04прим.	100 м2		0,2600	14 031 2 296	3 648 597
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	50,4000	13,104	45,55	597
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Клей плиточный	04.3.02.13.01	кг	1 752,0000	455,52	4,65	2 118
2.		Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	14.3.01.01-1002	л	20,0000	5,20	11,70	61
3.		Уголок перфорированный 2,5м	500-9089-2	шт.		80,00	0,90	872
15	15	Расшивка швов стен цоколя Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	08-02-006-01прим.	100 м2		0,2600	996 996	259 259
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	21,9000	5,694	45,55	259
16	16	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.П.) Высотой: до 100 мм Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	15-03-001-01прим.	100 м		1,2770	24 091 1 184	30 764 1 512
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	26,0000	33,202	45,55	1 512
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Гипс строительный г-3	03.1.01.01-0002	т		0,007	3 130,00	22
2.		Детали молдинга декоративного	05.3.01.07-1	м	100,0000	127,70	228,90	29 231

17	17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз молдинг(тех часть прил. 15.10 п. 3.21 K=1,25) Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам Добавляется=1,25	15-04-006- 03прим	100 м2		1,3500	264 264	357 357
----	----	---	----------------------	--------	--	--------	------------	------------

Трудозатраты

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	4,6500	7,8469	45,55	357
18	18	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: водоэмульсионная(тех часть прил. 15.10 п. 3,21 K=1,25) Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	15-04-018- 03прим.	100 м2		1,3500	2 730 506	3 685 683

Трудозатраты

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	11,1000	14,985	45,55	683

Материалы

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Ekofassad Nanofarb акриловая краска	14.3.02.01-1	кг		86,80	29,35	2 548
	2.	Mattlatex Nanofarb латексная краска	14.3.02.01-2	кг		1,40	58,32	82
	3.	Mattlatex Nanofarb акриловая краска база С	14.3.02.01-3	кг		1,11	76,71	85
	4.	Краска ВД фасадная Fasade Acrylic	14.3.02.01-4	кг		14,00	20,57	288
19	19	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	08-07-001-02	100 м2		2,8000	2 968 1 981	8 310 5 548

Трудозатраты

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	43,5000	121,80	45,55	5 548

Материалы

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Щиты настила	11.2.13.06	м2	3,4000	9,52	290,12	2 762
20	20	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.П.) Из листовой оцинкованной стали Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	12-01-010-01	100 м2		0,60067	37 373 4 427	22 449 2 659

Трудозатраты

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	97,2000	58,3851	45,55	2 659

Материалы

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Отливы цпир 230мм	08.1.02.03-4	м		10,02	125,80	1 261
	2.	Отливы оцинков. цпир 250мм	08.1.02.03-5	м		1,45	132,20	192
	3.	Отлив оцинкованный 210мм	08.1.02.03-10	м		0,80	116,65	93
	4.	Отлив оцинкованный 310мм	08.1.02.03.15	м		1,46	161,50	236
	5.	Отлив оцинкованный 280мм	08.1.02.03-14	м		4,38	147,35	645
	6.	Отлив оцинкованный 270мм	08.1.02.03-13	м		8,85	142,30	1 259
	7.	Отлив оцинкованный 260мм	08.1.02.03-12	м		7,24	137,24	994
	8.	Отлив оцинкованный 240мм	08.1.02.03-11	м		0,87	128,40	112
	9.	Отлив оцинкованный 190мм	08.1.02.03-9	м		3,71	106,65	396
	10.	Отлив оцинкованный 180мм	08.1.02.03-8	м		10,06	101,55	1 022
	11.	Отлив оцинкованный 170мм	08.1.02.03-7	м		4,59	96,50	443
	12.	Отлив оцинкованный 150мм	08.1.02.03-6	м		3,06	86,40	264
	13.	Отливы оцинков. 220мм	08.1.02.03	м		14,12	121,17	1 711
	14.	Винты по металлу Ф4,8x25мм	101-9680- 00701	шт.		150,00	0,68	102
	15.	Примыкание 35*35*200*100 1,25м	206-0123-2	шт.		1,00	122,50	123
	16.	Примыкание 35*35*200*100 2м	20-0123-3	шт.		14,00	196,00	2 744
	17.	Примыкание 35*35*220*120 2м	206-0123-4	шт.		2,00	196,00	392
	18.	Торцевая планка 35*250*350*15	551-1069-2	шт.		1,00	132,00	132
	19.	Планка торцевая 35*250*350*15 2м	551-1069-1	шт.		3,00	205,00	615
	20.	Примыкание 140*220*35*35 2м	206-0123-1	шт.		33,00	196,00	6 468
	21.	Дюбель распорный 8x80мм	01.7.15.07- 0202	шт.		600,00	0,98	588

Итого по разделу 1:

Сумма по разделу

р.

184 847

52 895

Всего по разделу 1:

184 847


52 895

2. Прочие работы

21	21	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка	70-01-047-1	т		0,1070	103	<u>11</u> 3
		Кoeff-ты к стоимости					28	
		Кoeff-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	0,5777	0,0618	45,55	3
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
22	1.	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	91.14.03-002	маш.-ч.	0,2900	0,031	245,03	8
22	22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км	70-02-052-03-12	тн		0,1070	<u>28</u> 0	<u>3</u> 0
		Кoeff-ты к стоимости						
		Кoeff-ты к нормам						
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
23	1.	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	91.14.03-002	маш.-ч.	1,1410	0,1221	24,50	3
23	23	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75	06-15-003-17	100 м3		0,12232	<u>127 085</u> 9 156	<u>15 545</u> 1 120
		Кoeff-ты к стоимости						
		Кoeff-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	201,0000	24,5863	45,55	1 120
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Песок природный для строительных работ	02.3.01.02	м3	121,0000	14,8007	300,00	4 440
	2.	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 шпц (цем III 32,5)	03.2.01.05-0003	т	31,9000	3,902	2 368,89	9 243
	3.	Мыло хозяйственное жидкое	01.7.07.08-0004	л		25,00	19,01	475
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Расворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	91.07.08-025	маш.-ч	31,0000	3,7919	70,24	266
Итого по разделу 2:								
		Сумма по разделу		р.				<u>15 559</u> 1 123
Всего по разделу 2:								
								<u>15 559</u> 1 123
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Сумма по смете		р.				<u>200 406</u> 54 018
		В т.ч. зарплата		1				<u>54 018</u> 54 018
		В т.ч. материалы		1				<u>146 095</u>
		В т.ч. механизмы		1				<u>293</u>
		ЕСН (от ФОТ)		25 %				<u>13 505</u> 13 505
		Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				<u>6 136</u> 6 136
		Транспортные (пез песка)		4 %				<u>5 666</u>
		ЗСР		2 %				<u>2 922</u>
		ИТОГО1						<u>228 635</u> 73 659
		Накладные расходы		20 %				<u>45 727</u>
		ИТОГО2						<u>274 362</u> 73 659
		Сметная прибыль		23,04816 %				<u>63 235</u>
		ИТОГО3						<u>337 598</u> 73 659
		Всего		р.				<u>337 598</u>

ВСЕГО ПО АКТУ: 337 598

Сдал: ООО «Гефест» директор



Принят:



«Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»

Тех. Надзор _

**Водолечебница физиотерапевтической поликлиники
г.Тирасполь**

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к акту выполненных работ №
на Ремонт фасада
по объекту: Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты:.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	1 185,9178	45,55	54 019
		Итого по трудозатратам:		1 185,9178		54 019

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	999-9900	Строительный мусор	т	0,1065	0,00	0
2.	03.2.01 05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения м400 шпц (цем iii 32,5)	т	3,902	2 368,89	9 243
3.	01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	л	25,00	19,01	475
4.	08.1.02.17-0161-1	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,5 мм, размер ячейки 100x100мм	м2	212,30	35,50	7 537
5.	01.8.01 06-0004	Сетка из стекловолна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	287,749	9,80	2 820
6.	14.3.01 01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	л	88,877	11,70	1 040
7.	04.3.02.13.01	Клей плиточный	кг	2 041,12	4,65	9 491
8.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный колерованный(кварц грунт колерованный)	т	0,1995	27 090,00	5 404
9.	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав колерованный	т	1,036	28 070,00	29 081
10.	11.2.13.06(1)	Щиты настила	м2	9,52	290,12	2 762
11.	08.1.02 03	Отливы оцинков. 220мм	м	14,12	121,17	1 711
12.	08.1.02.03(1)-4	Отливы шир. 230мм	м	10,02	125,80	1 261
13.	08.1.02.03(1)-5	Отливы оцинков. шир 250мм	м	1,45	132,20	192
14.	101-9680-00701	Винты по металлу Ф4,8x25мм	шт.	150,00	0,68	102
15.	101-9105 001-1	Дюбель распорный Ф 8x100	шт.	500,00	1,19	595
16.	551-0231-1	Рейка маячная стальная W10 3М	шт.	15,00	21,00	315
17.	500-9089-1	Уголок перфорированный алюмин. 3м	шт.	35,00	12,35	432
18.	104-9167-3	Плиты теплоизоляционные из пенополистерола	м3	0,719	2 349,10	1 689
19.	01.7.15.07-0131-1	Дюбель-гвозди пластиковые распорные для теплоизоляции 140мм	шт.	30,00	1,40	42
20.	14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (клей пена для пенополистерола) , объем 750 мл	шт	16,00	99,08	1 585
21.	14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	105,00	4,65	488
22.	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	4,62	2 984,00	13 786
23.	03.1.01.01-0002	Гипс строительный г-3	т	0,007	3 130,00	22
24.	05.3.01.07-1	Детали молдинга декоративного	м	127,70	228,90	29 231
25.	08.1.02.03-6	Отлив оцинкованный 150мм	м	3,06	86,40	264

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
26.	08.1.02.03-7	Отлив оцинкованный 170мм	м	4,59	96,50	443
27.	08.1.02.03-8	Отлив оцинкованный 180мм	м	10,06	101,55	1 022
28.	08.1.02.03-9	Отлив оцинкованный 190мм	м	3,71	106,65	396
29.	08.1.02.03-10	Отлив оцинкованный 210мм	м	0,80	116,65	93
30.	08.1.02.03-11	Отлив оцинкованный 240мм	м	0,87	128,40	112
31.	08.1.02.03-12	Отлив оцинкованный 260мм	м	7,24	137,24	994
32.	08.1.02.03-13	Отлив оцинкованный 270мм	м	8,85	142,30	1 259
33.	08.1.02.03-14	Отлив оцинкованный 280мм	м	4,38	147,35	645
34.	08.1.02.03.15	Отлив оцинкованный 310мм	м	1,46	161,50	236
35.	206-0123-1	Примыкания 140*220*35*35 2м	шт.	33,00	196,00	6 468
36.	206-0123-2	Примыкание 35*35*200*100 1,25м	шт.	1,00	122,50	123
37.	20-0123-3	Примыкание 35*35*200*100 2м	шт.	14,00	196,00	2 744
38.	206-0123-4	Примыкание 35*35*220*120 2м	шт.	2,00	196,00	392
39.	551-1069-1	Планка торцевая 35*250*350*15 2м	шт.	3,00	205,00	615
40.	551-1069-2	Торцевая планка 35*250*350*15	шт.	1,00	132,00	132
41.	500-9089-2	Уголок перфорированный 2,5м	шт.	80,00	10,90	872
42.	500-9089-3	Уголок пластиковый перфорированный 25*25мм 2,5м	шт.	20,00	7,70	154
43.	14.3.02.01-1	Ekofassad Nanofarb акриловая краска	кг	86,80	29,35	2 548
44.	14.3.02.01-2	Mattlatex Nanofarb латексная краска	кг	1,40	58,32	82
45.	14.3.02.01-3	Mattlatex Nanofarb акриловая краска база С	кг	1,11	76,71	85
46.	14.3.02.01-4	Краска ВД фасадная Fasade Acrylic	кг	14,00	20,57	288
47.	06.1.01.05(10)	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,1501	3 900,00	585
48.	07.2.07.12-1	Конструкции стальные (Сталь угловая 63*63*6)	т	0,034	15 483,00	527
49.	01.7.15.07-0202	Дюбель распорный 8x80мм	шт.	1 300,00	0,98	1 274
Итого по материалам:						141 655

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	0,1221 0,031	24,50 245,03	3 8
2.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш.-ч	3,7919	70,24	266
3.	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,069	0,48	0
4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,2244	69,13	16
Итого по машинам и механизмам:						292
						292

Перевозка (приказ №581) Дос

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.3.01.02	Песок природный для строительных работ	м3	14,8007	300,00	4 440
Итого по материалам:						4 440

Приготовление Пр

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	8225	Раствор кладочный тяжелый цементный м75	м3	12,2323	0,00	0
Итого по материалам:						0

Всего по материалам:						146 095
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------

Составил