

Заказчик: ГУП "Водоснабжение и водоотведение"  
 Подрядчик: ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб"

30.06.21г. N 499  
 Представляется финансирующему учреждению  
 банка при счетах за выполненные работы  
 Наименование объекта

**Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов в г.Тирасполь, разрушенных в результате проведения Заказчиком строительных и ремонтных работ на своих инженерных коммуникациях**

Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта, принятых к выполнению по контракту № 13-Р от 21 мая 2021г.

**А К Т № 51**  
**приемки выполненных работ**  
**за июнь 2021 года**

№ п/п	Наименование работ	Обосн. цены	Един. изм.	Кол-во	Цена руб.ПМР	Стоимость выполненных работ руб.ПМР
1	Устройство основания из щебня известнякового фр.20-40 толщ. 200мм	прилож.№1 п.2	м2	380,1 ✓	201,70	76 666,17
2	Устройство основания из щебня известнякового т. 10см	прилож.№1 п.2; К=0,6	м2	156,1 ✓	121,02	18 891,22
3	Розлив битума	прилож.№1 п.11	т	0,030 ✓	15701,00	471,03
4	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ.5см (без прим-ия асфальтоукладчика) ниж.слой	прилож.№1 п.14	м2	401,5 ✓	281,57	113 050,36
5	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ.4см (без прим-ия асфальтоукладчика) верх.слой	прилож.№1 п.13	м2	401,5 ✓	224,52	90 144,78
6	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ.5см (без прим-ия асфальтоукладчика) тротуары	прилож.№1 п.14	м2	164,2 ✓	281,57	46 233,79
7	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*300 (б/у)	прилож.№1 п.5	м/п	12,0 ✓	215,69	2 588,28
8	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*100 (б/у)	прилож.№1 п.6	м/п	1,0 ✓	202,13	202,13
9	Установка бортовых камней СТ-1 (дл.-2,4м-0,016м3) на асфальтобетонном основании (новых)	прилож.№1 п.7	м/п	40,8 ✓	144,77	5 906,62
<b>ИТОГО к оплате:</b>						<b>354 154</b>



"Сдан"  
 Подрядчик: Директор  
 ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб"

Р.М. Кырнац



"Принят"  
 Заказчик: Генеральный директор  
 ГУП "Водоснабжение и водоотведение"

В.П. Ботнар

Начальник участка ВС ГУП "Водоснабжение и водоотведение"

А.Г. Мунтян

Начальник участка КНС и КС ГУП "Водоснабжение и водоотведение"

Д.В. Карагеоргий

Инженер ПТО Технический надзор

В.А. Бараненко