Документ составлен с использованием программы WinСмета NEO Приднестровье

Унифицированная форма № КС-2

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Заказчик (Генподрядчик) **ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь**	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик (Субподрядчик) **ООО "Праймэнерго" г. Тирасполь**	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка		
наименование, адрес		
Объект **Капитальный ремонт с заменой анкерно-угловых опор 2-х цепная ВЛ110 кВ "ХБК - Бендеры Южная, ХБК - Парканы"**		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	03-04/5341
	дата	21.06.2023г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
№ 1	12.09.2023

Отчетный период	
с	по
07.08.2023	12.09.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ: Кол-во	Выполнено работ: цена за единицу, руб в т.ч. з/п	Выполнено работ: стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.Демонтаж ж/б опор						
1	1	**Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов**	33-01-007-02	шт.		24	580,13	13 923,12
		Коэфф-ты к стоимости					89,61	2 150,64
		Коэфф-ты к нормам						
		В том числе оплата труда машинистов						
		Затраты труда машинистов				25,68		2 279,87
2	2	**Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: п-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3**	33-01-008-05	м3		60,48	2 167,29	131 077,47
		Коэфф-ты к стоимости					723,14	43 735,75
		Коэфф-ты к нормам Кдем=0,8						
		В том числе оплата труда машинистов						
		Затраты труда машинистов				206,6		20 031,1
3	3	**Демонтаж сборных железобетонных ригелей: к железобетонным опорам объемом свыше 0,1 до 0,3 м3**	33-01-001-14	м3		4,8	1 260,63	6 051,01
		Коэфф-ты к стоимости					492,77	2 365,29
		Коэфф-ты к нормам Кдем=0,8						
		В том числе оплата труда машинистов						
		Затраты труда машинистов				10,522		1 091,72
4	4	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 2**	01-01-033-02	1000 м3		0,01	2 248,1	22,48
		Коэфф-ты к стоимости					0	0
		Коэфф-ты к нормам						
		В том числе оплата труда машинистов						
		Затраты труда машинистов				0,081		7,16
5	5	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м,**	01-02-056-02	100 м3		0,24	20 271	4 865,04
							20 271	4 865,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		группа грунтов 2 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам						
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
	Итого по разделу 1:							
		Сумма по разделу	р.					**155 939,12** **53 116,72**
	Всего по разделу 1:							**155 939,12** **53 116,72**
	2.Демонтаж и монтаж провода и грозозащитного троса							
6	6	**Демонтаж проводов вл 110 кв сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 6 (провода) на км линии** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Кзт=1,92х0,75=1,44 Км=1,85х0,75=1,3875	**33-01-024-09**	**км**		**1,7**	**27 077,41** **11 525,76**	**46 031,6** **19 593,79**
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				79,266		7 594,7
7	7	**Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, вл до 10 кв, напряжение пересекающей вл: 110 кв (6 проводов)** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Кзт=1,92*0,75=1,44 Кэм=1,85*0,75=1,3875	**33-01-027-19**	**пролет**		**1**	**23 849,19** **11 989,3**	**23 849,19** **11 989,3**
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	4.	Патроны термитные со спичками	01.7.11.02	компл				
	5.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	21.2.01.02	т				
	6.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	7.	Арматура линейная	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				37,512		3 420,71
8	8	**Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением двух препятствий: ВЛ 110 кВ и канала, напряжение пересекающей вл: 110 кв (6 проводов)** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Кзт=1,92*1,12*0,75=1,6128 Кэм=1,85*1,12*0,75=1,554	**33-01-027-14**	**пролет**		**1**	**33 391,48** **17 398,89**	**33 391,48** **17 398,89**
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Болты с гайками и шайбами строительные	01.7.15.03-0042	кг				
	2.	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	08.3.03.04-0012	т				
	3.	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт ii-iii	11.1.02.01-0031	м3				
	4.	Патроны термитные со спичками	01.7.11.02	компл				
	5.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	21.2.01.02	т				
	6.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	7.	Арматура линейная	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				50,497		4 594,41
9	11	**Демонтаж одного**	**33-01-026-01**	**км**		**1,7**	**3 064,03**	**5 208,85**

		грозозащитного троса вл 35-500 кв без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Кдем=0,65					**1 498,58**	**2 547,58**
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				7,216		705
10	**12**	**Демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, вл до 10 кв** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Кдем=0,65	**33-01-029-04**	**пролет**		**1**	**1 405,24** **516,3**	**1 405,24** **516,3**
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Трос грозозащитный	20.1.02.19	т				
	2.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	3.	Арматура линейная	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				2,249		210,83
11	**13**	**Демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением двух препятствий: вл 110 кВ и канала** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Кзт=1,12*0,65=0,728 Кэм=1,12*0,65=0,728	**33-01-029-03**	**пролет**		**1**	**2 237,83** **772,7**	**2 237,83** **772,7**
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Трос грозозащитный	20.1.02.19	т				
	2.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	3.	Арматура линейная	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				3,749		352,28
12	**16**	**Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	**33-03-005-01**	**т**		**1,35**	**600,3** **600,3**	**810,41** **810,41**
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
13	**17**	**Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	**33-03-005-02**	**т**		**0,24**	**448,92** **448,92**	**107,74** **107,74**
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
14	**18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	**70-02-052-03-10**	**т**		**1,59**	**25,77** **0**	**40,98** **0**
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
		Итого по разделу 2:						
		Сумма по разделу		р.				**113 083,32** **53 736,7**
		Всего по разделу 2:						**113 083,32** **53 736,7**
		3.Монтаж стальных опор						
15	**19**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2** Коэфф-ты к стоимости	**01-01-006-05**	**1000 м3**		**0,65**	**13 627** **0**	**8 857,55** **0**

		Коэфф-ты к нормам						
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				32,5		2 885,35
16	**20**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом , группа грунтов: 2** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Кзп=1,2	**01-02-057-02**	**100 м3**		**0,24**	**16 077,6** **16 077,6**	**3 858,62** **3 858,62**
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
17	**21**	**Погрузка грунта** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	**70-01-045-1**	**т**		**87**	**10,57** **0**	**919,99** **0**
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				2,523		261,79
18	**22**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	**70-02-052-03-10**	**т**		**87**	**25,77** **0**	**2 242,34** **0**
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
19	**23**	**Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3 (Ф1-Ам - 8 шт., Ф2-Ам - 8 шт)** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	**33-01-001-07**	**м3**		**17,6**	**781,24** **338,43**	**13 749,78** **5 956,37**
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	01.7.11.07-0227	кг				
	2.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс а-i, диаметр 6-22 мм	08.4.03.02-0002	т				
	3.	Сваи железобетонные	05.1.05.16	м3				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				37,84		2 191,41
20	**24**	**Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом свыше 1,5 до 3 м3 (Ф3-Ам - 6 шт, Ф4-Ам - 2 шт)** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	**33-01-001-08**	**м3**		**14,2**	**939,9** **347,13**	**13 346,6** **4 929,25**
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	01.7.11.07-0227	кг				
	2.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс а-i, диаметр 6-22 мм	08.4.03.02-0002	т				
	3.	Сваи железобетонные	05.1.05.16	м3				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				17,466		1 907,59
21	**25**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 квт (80л.С.)** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	**01-01-036-01**	**1000 м2**		**0,2**	**97,62** **0**	**19,52** **0**
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0,07		6,21
22	**26**	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2**	**01-02-027-05**	**1000 м2**		**0,02**	**10 701** **10 701**	**214,02** **214,02**

		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
23	**27**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	**01-02-005-01**	**100 м3**		**4,8**	**1 483,88** **1 090,11**	**7 122,63** **5 232,53**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				12,576		971,37
24	**28**	**Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих: одностоечных массой свыше 5 до 15 т**	**33-01-016-11**	**т**		**54**	**4 795,76** **2 139,33**	**258 970,94** **115 523,82**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Болты с гайками и шайбами строительные	01.7.15.03-0042	кг				
	2.	Конструкции стальные	07.2.07.11	т				
	3.	Металлические плакаты	22.2.02.23	шт				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				381,78		32 598,29
25	**29**	**Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м**	**33-03-004-01**	**шт.**		**12**	**94,09** **39,15**	**1 129,07** **469,8**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	01.7.11.07-0227	кг				
	2.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс а-i, диаметр 6-22 мм	08.4.03.02-0002	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				3,84		296,6
26	**30**	**Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м**	**33-03-003-01**	**100 м**		**0,24**	**1 590,45** **779,52**	**381,71** **187,08**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	01.7.11.07-0227	кг				
	2.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс а-i, диаметр 6-22 мм	08.4.03.02-0002	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0,722		66,4
		Итого по разделу 3:						
		Сумма по разделу		р.				**310 812,77** **136 371,49**
		Всего по разделу 3:						**310 812,77** **136 371,49**
		4.Монтаж провода и грозозащитного троса						
27	**31**	**Подвеска проводов вл 110 кв сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 6 (провода) на км линии**	**33-01-024-09**	**км**		**1,7**	**36 103,22** **15 367,68**	**61 375,47** **26 125,06**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						

		Кзт=1,92 Кэм=1,85						
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Патроны термитные со спичками	01.7.11.02	компл				
	2.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	21.2.01.02	т				
	3.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	4.	Арматура линейная	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				105,688		10 126,27
28	**32**	**Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, вл до 10 кв, напряжение пересекающей вл: 110 кв (6 проводов)** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Кзт=1,92 Кэм=1,85	**33-01-027-19**	**пролет**		**1**	**31 798,92** **15 985,73**	**31 798,92** **15 985,73**
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Болты с гайками и шайбами строительные	01.7.15.03-0042	кг				
	2.	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	08.3.03.04-0012	т				
	3.	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт ii-iii	11.1.02.01-0031	м3				
	4.	Патроны термитные со спичками	01.7.11.02	компл				
	5.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	21.2.01.02	т				
	6.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	7.	Арматура линейная	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				50,016		4 560,95
29	**33**	**Подвеска проводов между анкерными опорами с *пересечением двух* препятствий: ВЛ 110 кВ и канала, напряжение пересекающей вл: 110 кв (6 проводов)** Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам Кзт=1,92*1,12=2,1504 Кэм=1,85*1,12=2,072	**33-01-027-14**	**пролет**		**1**	**44 521,98** **23 198,52**	**44 521,98** **23 198,52**
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Болты с гайками и шайбами строительные	01.7.15.03-0042	кг				
	2.	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	08.3.03.04-0012	т				
	3.	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт ii-iii	11.1.02.01-0031	м3				
	4.	Патроны термитные со спичками	01.7.11.02	компл				
	5.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	21.2.01.02	т				
	6.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	7.	Арматура линейная	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				67,329		6 125,88
30	**36**	**Подвеска одного грозозащитного троса вл 35-500 кв без пересечений с**	**33-01-026-01**	**км**		**1,7**	**4 713,89** **2 305,5**	**8 013,61** **3 919,35**

Документ составлен с использованием программы WinСмета NEO Приднестровье

		препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км						
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Трос грозозащитный	20.1.02.19	т				
	2.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	3.	Арматура линейная	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				11,101		1 084,62
31	**37**	**Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, вл до 10 кв**	**33-01-029-04**	**пролет**		**1**	**2 161,9** **794,31**	**2 161,9** **794,31**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Трос грозозащитный	20.1.02.19	т				
	2.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	3.	Арматура линейная	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				3,46		324,35
32	**38**	**Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением двух препятствий: вл 110 кВ и канала**	**33-01-029-03**	**пролет**		**1**	**3 442,81** **1 188,77**	**3 442,81** **1 188,77**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам Кзт=1,12 Кэм=1,12						
	Материалы							
		Наименование	**Код**	**Ед. изм**	**Норма ресурса на единицу измерения**	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
	1.	Трос грозозащитный	20.1.02.19	т				
	2.	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	22.2.01.03	т				
	3.	*Арматура линейная*	22.2.02.23	т				
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				5,768		541,97
33	**41**	**Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных**	**33-03-005-01**	**т**		**2,29**	**600,3** **600,3**	**1 374,69** **1 374,69**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
34	**42**	**Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры**	**33-03-005-02**	**т**		**0,68**	**448,92** **448,92**	**305,27** **305,27**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
35	**43**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км**	**70-02-052-03-10**	**т**		**147,02**	**25,77** **0**	**3 789,29** **0**
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
	В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				0		0
		Итого по разделу 4:						
		Сумма по разделу	р.					**156 783,95** **72 891,68**
		Всего по разделу 4:						**156 783,95** **72 891,68**
		ИТОГО ПО АКТУ:						
		Сумма по смете	р.					**736 619**

				316 118
	В т.ч. зарплата	1		**316 118** **316 118**
	В т.ч. материалы	1		
	В т.ч. механизмы	1		**420 501**
	ЕСН (от ФОТ)	25 %		**79 030** **79 030**
	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %		**35 911** **35 911**
	Транспортные (мат)	4 %		
	ЗСР (мат)	2 %		
	ИТОГО1			**851 560** **431 059**
	Накладные расходы	20 %		**170 312**
	ИТОГО2			**1 021 872** **431 059**
	Сметная прибыль	15 %		**153 281**
	ИТОГО3:			**1 175 153** **431 059**
	Всего с понижающим коэффициентом	0,99941334		**1 174 463,58**

ВСЕГО ПО АКТУ: **1 174 463,58**

Стоимость материалов Заказчика: **2 668 286,82**

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - 1-ый заместитель генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"

_____ А.И.Гицман

ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ООО "Праймэнерго"

_____ В.В. Абабий

АП 2023 г. 18

ВЕДОМОСТЬ
ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

Капитальный ремонт с заменой анкерно-угловых опор по объекту:
2-х цепная ВЛ110 кВ "ХБК - Бендеры Южная, ХБК - Парканы"

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	5105301 Анкерно-угловая металлическая опора У-110-2	шт	1	213 190,00	213 190,00
2	5105300 Анкерно-угловая металлическая опора У-110-2+5	шт	4	365 000,00	1 460 000,00
3	5102927 Металлическая опора У 110-4 б/у	шт	1	5 365,00	5 365,00
4	5102617 АС 150/24	т	0,025	79 800,00	1 995,00
5	5069650 Зажим болтовой НБ-2-6 натяжной	шт	20	145,53	2 910,60
6	5063342 Зажим болтовой НБ-3-6А	шт	15	148,30	2 224,50
7	5102283 Зажим болтовой НБ-3-6В натяжной	шт	8	397,72	3 181,76
8	5106316 Зажим болтовой НБ-3-6В натяжной	шт	29	251,28	7 287,12
9	5106311 Зажим заземляющий ЗПС-50-3В	шт	10	15,69	156,90
10	5106317 Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б	шт	6	96,48	578,88
11	5063344 Зажим плашечный ПА-3-2	шт	10	17,10	171,00
12	5102286 Зажим плашечный ПС-2-1	шт	2	22,58	45,16
13	5094077 Зажим поддерживающий ПГН-3-5	шт	4	44,83	179,32
14	5017104 Зажим соединительный СОАС -150	шт	10	111,68	1 116,80
15	5063350 Зажим соединительный СОАС -185-3	шт	12	76,01	912,12
16	5106331 Зажим шлейфовый ШС-16,8-11-АС-ТРИАС	компл.	12	464,38	5 572,56
17	1007961 Звено Промеж. ПРР -7-1	шт	12	170,50	2 046,00
18	5063361 Звено промежуточное монтажное ПТМ 12-2	шт	36	61,81	2 225,14
19	5063353 Звено промежуточное ПРТ-12-1	шт	36	38,10	1 371,60
20	5106335 Звено промежуточное ПТМ-12-2 монтажное	шт	48	134,14	6 438,72
21	5102281 Звено промежуточное ПТМ-7-2 монтажное	шт	12	104,63	1 255,56
22	0003104 Звено ПРР-12-1	шт	36	54,00	1 944,00
23	5106337 Звенья промежуточные ПРР-12-1	шт	48	211,02	10 128,96
24	5105411 Изолятор ПС 70 б/у	шт	240	18,00	4 320,00
25	5049836 Изолятор ПС-120 б/у	шт	128	25,00	3 200,00
26	5065095 Изолятор ПС-120 б/у	шт	240	24,74	5 937,60
27	5105412 Изолятор ПС-120 б/у	шт	150	28,00	4 200,00
28	5102339 Канат стальной оцинкованный 9,10 ГОСТ 3063-80	м	1000	29,00	29 000,00
29	5106338 Коромысла 2 КУ-12-1	шт	12	276,91	3 322,92
30	5095894 Круг 16	м	96	23,70	2 275,20
31	5104620 Прут гладкий №16 дл. 12м	метр	48	21,76	1 044,48
32	1007957 Серьга СК-7-1А	шт	12	38,20	458,40
33	5106339 Серьга СР-12-16	шт	96	25,88	2 484,48
34	5102275 Серьга СР-7-16	шт	10	31,53	315,30
35	5106340 Серьга СР-7-16	шт	2	19,35	38,70
36	5106341 Скоба СК -12-1А	шт	180	63,54	11 437,20
37	5102284 Скоба СКД-10-1	шт	12	150,84	1 810,08
38	0001751 Соас-150-3	шт	2	130,11	260,22
39	5102459 Спрей Цинк антикор 400мл.	шт	5	55,25	276,25
40	5105329 Сталь для прокладок между опорой и фундаментом 100х20 L=100 мм	шт	96	50,00	4 800,00
41	5105330 Сталь для прокладок между опорой и фундаментом 150х20 L=150 мм	шт	24	145,00	3 480,00
42	5054130 Термосоединит. ПАС-185	шт	20	207,00	4 140,00
43	5088254 Термоспички (25 шт в кор.)	шт	4	189,99	759,96
44	5094095 Узел крепления КГП-7-2Б	шт	4	62,25	249,00
45	5106345 Ушко двухлапчатое У2-7-16	шт	24	100,67	2 416,08
46	1007960 Ушко У1-12-16	шт	72	71,90	5 176,80
47	5106213 Фундамент под металлический столб F - 1 А	шт	4	35 860,99	143 443,96
48	5106214 Фундамент под металлический столб F - 2А	шт	4	39 009,75	156 039,00
49	5105913 Фундамент под металлический столб F -2Ам	шт	4	39 097,08	156 388,32
50	5105916 Фундамент под металлический столб F -1А	шт	4	35 911,40	143 645,58
51	5105912 Фундамент под металлический столб F -3Ам	шт	2	58 481,51	116 963,01
52	5105915 Фундамент под металлический столб F -4Ам	шт	2	64 437,79	128 875,58
53	5102928 Фундамент Ф 3 б/у	шт	4	200,00	800,00
54	5099281 Электроды Монолит d 3 мм 2,5кг тубус	пачка	4	108,00	432,00
		ИТОГО:			**2 668 286,82**

Заказчик:
Главный инженер - 1-ый заместитель генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"

_____ А.И.Гицман

Подрядчик:
Главный инженер ООО "Праймэнерго"

_____ В.В. Абабий