Согласовано:
Начальник СРЭС
Слободзейские районные электрические сети
Раскина А.
2021 год

Акт
обследования технического состояния
строительной части ЗТП – 165 п. Карагаш

«__» _____ 2021 года г. Слободз

Комиссия в составе: инженер ПТО ГУП «ЕРЭС» Вохмин С.В
мастер РСЦ ГУП «ЕРЭС» Болигарь С.
мастер участка ТП СРЭС Сазонов И.Н
провела обследование технического состояния строительной части ЗТП - 165. результате обследования строительной части ЗТП-165, габаритными размера 6.85х4.81х3.8 м.п., была определена необходимость выполнения следующих работ:

1. Устройство кровли из профнастил - 44 м^2
2. Устройство водостоков с крыши (желоб. водосток) – 13.4 м.п.
3. Устройство отмостки по периметру– 16.5 м^2
4. Ремонт штукатурки фасада (отдельными местами) - 3 м^2
5. Устройство проемов в перегородки (0,6х0.4мп) – 2 шт.
6. Окраска наружных стен фасада –70 м^2
7. Ремонт внутренней штукатурки – 6 м^2
8. Ремонт внутренних откосов –4 м.п.
9. Окраска внутренних стен - 96 м^2
10. Окраска внутренних потолков – 22 м^2
11. Окраска ранее окрашенных металлических вентиляционных решеток –6 шт./9 м^2
12. Окраска ранее окрашенных металлических дверей - 3 шт./12.5 м^2
13. Поднять пол в камере 0.4кВ (на 0,25м) – 5.8 м^2
14. Устройство стяжки в трансформаторных камерах 1Т, 2Т – 12 м^2
15. Убрать лишний грунт - 4 м^3
16. Уборка строительного мусора – 5 м^3.

Инженер ПТО ГУП «ЕРЭС» Вохмин С.В.

Мастер РСЦ ГУП «ЕРЭС» Болигарь С.И.

Мастер участка ТП СРЭС Сазонов И.Н.